

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP	
1	Lieferung und Aufstellung Containerelemente entsprechend beigefügter Zeichnungen mit folgenden Eigenschaften: Basismodule: - Länge 6055mm, Breite 2435mm, Höhe 2810mm (2500mm lichte Raumhöhe), - Boden mit Sandwichplatten 60mm stark, Aufbau: verzinktes Stahlblech, PUR-Hartschaumkern 40mm, Spanplatte 19mm, $U=0,54W/(m^2K)$, - Decke mit weißer Kunststoffbeschichtung, Deckenstärke 66mm, $U=0,40W/(m^2K)$, - inkl. Dacheindeckung aus verzinkten Stahlblech, Lüftungsöffnung, bestehend aus 1x Kiemenblech 300x105mm, Einschicht-2K-PUR-High Solid Lackierung, RAL-Farbe abweichend von der Standardfarbe - Basiselektrik mit Verteilerkasten, FI-Schutzschalter 40A/30mA, 2x Leitungsschutzschalter (Licht + Steckdose), CEE-Zugangsstecker und -Abgangssteckdose, 5x32A. - Zulässige Verkehrslast 2,0kN/m²; - Schneelast 1,25kN/m². Außenwände: - 7 Stück Längswand 6,0m, Innenwandverkleidung aus Stahlblech, bandbeschichtet weiß (RAL9010), Wandstärke 40mm, $U=0,50W/(m^2K)$, für eine Containerinnenhöhe von 2,5m - 6 Stück Längswand 4,8m, Innenwandverkleidung aus Stahlblech, bandbeschichtet weiß (RAL9010), Wandstärke 40mm, $U=0,50W/(m^2K)$, für eine Containerinnenhöhe von 2,5m - 11 Stück Stirnwand 2,4m, Innenwandverkleidung aus Stahlblech, bandbeschichtet weiß (RAL9010), Wandstärke 40mm, $U=0,50W/(m^2K)$, für eine Containerinnenhöhe von 2,5m Trennwände: - 8 Stück Trennwandlänge 2,4m mit Innentür, verkehrsweiß, 875x2000mm, Kunststoff-Drückergarnitur grau und PZ-Schloss, für eine Containerinnenhöhe von 2,5m, Wandstärke 40mm, Wandverkleidung aus Stahlblech, bandbeschichtet weiß (RAL9010) - 2 Stück Trennwandlänge 3,0m mit Innentür, verkehrsweiß, 875x2000mm, Kunststoff-Drückergarnitur grau und PZ-Schloss, für eine Containerinnenhöhe von 2,5m, Wandstärke 40mm, Wandverkleidung aus Stahlblech, bandbeschichtet weiß (RAL9010) Wandverstärkungen: - zur Befestigungsmöglichkeit von Möbeln oder Geräten sind entsprechende Verstärkungen innerhalb der in den beigefügten Grundrissen gekennzeichneten Wänden einzubauen Fenster: - 5 Stück Kunststofffenster, weiß, 1805 x 1250 mm, 2tlg., Dreh-Kipp/Fest, links DK als Fluchtflügel mit dem Durchgangsmaß 900x1200mm, ISO-Glas, mit Kunststoff-Rollladen, Rollladenkasten aus Stahl, Gurtzug (U-Wert Glas 1,1, gesamt 1,3W/qmxK). - 2 Stück Kunststofffenster weiß 970x1250, 1-flügelig, Dreh-Kipp, ISO-Glas, mit Rollladen, Gurtzug (U-Wert Glas 1,1, gesamt 1,3W/qmxK). - 3 Stück Toiletten-Kunststofffenster weiß 583x406, Kippflügel, ISO-Ornamentverglasung. Außentüren wie Paneel: - 3 Stück Außentür 1-flg, 875x2000mm, 800mm i.Li., für eine 80er Außenwand, innen RAL9010, mit Aluminiumprofilen, LM-Drückergarnitur (silber) und PZ-Schloss.					

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
----------	--------------	-------	------	----	----

- 3tück Antipanikschloss, Kunststoff-Drücker/Knauf schwarz

Innentüren:

- 1 Stück Innentür 620/750/875x2000, verkehrsweiß, Kunststoff-Drückergarnitur grau und PZ-Schloss

Bodenbeläge:

- PVC Bodenbelag PU, R10, lichtgrau, 2,0mm, Nutzschicht 0,4mm, verklebt auf den Bodenplatten, mit einer PVC-Schaumsockelleiste lichtgrau als Wandabschluss. (Trockenbereich, ca. 93 m²)
- PVC Bodenbelag PU, R10, lichtgrau, 2,0mm, Nutzschicht 0,4mm, verklebt auf den Bodenplatten, mit einer Randleiste PU ca. 100mm hoch, fugenlos verklebt als Wandabschluss. (Nassbereich, ca. 10m²)

Elektro:

- 22 Stück LED-Rundleuchte, Kunststoffabdeckung, 12W, (IP20), 230V, inkl. Zuleitung 3x1,5mm²
- 8 Stück Steckdosen/Ausschalter - Kombination, Aufputz, grau, 230 V, (IP 44), incl. Zuleitung 5x1,5 mm
- 8 Stück Steckdose, Aufputz, grau, 230 V, (IP 44), incl. Zuleitung 3x2,5 mm²
- 9 Stück Doppel-Steckdose waagerecht, Aufputz, grau, 230 V, (IP 44), Naßräume, incl. Zuleitung 3x2,5 mm²
- 6 Stück Potentialausgleichsverbindung 16 mm², L=15cm, mit 2 Bohrschrauben an den Ecksäulen außen, für eine vertikale Verbindung zwischen 2 Containern
- 5 Stück Daten-/Netzwerkdosen 2-fach, Ausführung im Bereich der verstärkten Wände und zusätzlich im Aufenthaltsraum am geplanten Arbeitsplatz

Heizung - Kühlung:

- 4 Stück Elektro-Schnellheizer, weiß, 2,0kW, IP24, 275x400x131mm (BxHxT), mit elektronischer Raumtemperaturkontrolle (incl. Steckdose AP grau und separatem Leitungsschutzschalter)
- 8 Stück Elektro-Wandkonvektor, weiß, 2,0kW, IP24, 782x450x120mm(BxHxT), mit elektrischem Thermostat (incl. Steckdose AP grau und separatem Leitungsschutzschalter)
- 3 Stück Raumklimagerät Unico Inverter EDGE 30 HP EVA, 2,7kW/2,4kW (Kühlen/Heizen), incl. Quellband, Abdeckhauben, Außengitter, Schuko-Steckdose

Lüftung:

- 2 Stück Wandlüfter DN 100 mit Nachlaufsteuerung inkl. einer selbst. Verschlussklappe an der Außenwand, Fördervolumen 95m³/h

Sanitär:

- 3 Stück Wasser-Zugang bis 1" und Wasser-Abgang bis DN100
- 3 Stück Druckminderer mit Vorfilter 3/4" (PW; SW; BWC; 10"WCDH; 10"TWD)
- 2 Stück Waschbecken 50cm, Keramik, weiß, mit Einhebel-Mischbatterie
- 2 Stück Kristallspiegel, 50x40cm, Wandbefestigung
- 2 Stück Handtuchhaken, Kunststoff grau
- 2 Stück Seifenspender, Kunststoff transp., 500ml, ohne Füllung, Wandbefestigung, ohne Schlüssel
- 2 Stück Bodenablauf mit Siphon, mit abnehmbarem Metallrost Durchmesser 115mm, mit Ablaufstutzen DN50
- 2 Stück Duschkabine 76x90cm aus GFK RAL7035, mit Einhebel-Brausebatterie, Bediehhöhe 1100mm, Handbrause und Seifenschalenmulde, Vorhang, Duschwannenablauf OHNE Standrohr
- 2 Stück Untertischspeicher, 5 Ltr., 2kW, incl. Steckdose AP grau und separatem Leitungsschutzschalter
- 2 Stück elektr. Warmwasser-Wandspeicher, 80 Ltr., 2,0kW, mit Sicherheitsgruppe und Druckminderer, Installationswand (incl. Anschluss und Leitungs-

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
	schutzschalter) - 2 Stück Kleiderhaken aus Kunststoff grau - 2 Stück WC-Kabine mit Tiefspültoilette, Trennwandhöhe 200/15cm, inkl. Klosettpapierhalter und Kleiderhaken - 1 Stück Einbauküche, Maße: B/H/T ca. 280/235/60 cm bestehend aus: - 1 Kühl/Gefrierumbauschrank mit Kühl/Gefrierkombination - 1 Unterschrank - 1 Herdumbauschrank mit Herd/Ceranfeld - 1 Spülenunterbau, 1 Spüle auf der rechten Seite, mit Niederdruckarmatur - 1 Geschirrspüler - 3 Hängeschränke - 1 Dunsthaube (Umluftbetrieb) mit Kohlefilter - 1 Stck. Mikrowelle - 1 Stck. Untertischspeicher - 1 Stck. Herdanschlussdose inkl. Absicherung - 3 Stck. Wandverstärkung für die Hängeschränke - 2 Stck. Doppelsteckdose - 3 Stck. zusätzliche Leitungsschutzschalter - 1 Stück Anschluss für Wasch- oder Spülmaschine (Steckdose mit separater Sicherung, Zu- und Abwasseranschluss) Kopplung: - 1 Stück Längswandkopplung bis 6,0m für Containeraußenwände (Spannschrauben, Verbindungskabel) - 4 Stück Längsseitenkopplung bis 6,0m (Kopplungsverblendung, Spannschrauben, Boden-/Dachgummi, Verbindungskabel) inkl. 2x Zuplanen einer Containerlängsseite - 1 Stück Stirnwandkopplung 2,5m für Containeraußenwände (Spannschrauben, Verbindungskabel) - 2 Stück Stirnseitenkopplung 2,5m (Kopplungsverblendung, Spannschrauben, Boden-/Dachgummi, Verbindungskabel) inkl. 2x Zuplanen einer Containerstirnseite - 1 Stück Kopplungsmaterial für eine Kopplungstür Anlieferung inklusive: - Transport inkl. Kranung (sofern mit eigenem Ladekran möglich) - Montagekosten Längsseitenkopplung - Montagekosten Stirnseitenkopplung Fundamente: - inklusive Höhenausgleich mittels Kunststoffplatten, auf bauseitigen Fundamenten (Höhenausgleich bis max. 10 cm)				
		1	psch		
2	Mehrpreis Boden nach GEG Mehrpreis für eine erhöhte Isolierung der Bodenplatte nach GEG, zus. Bodenisolierung 100mm Mineralwolle, $U=0,22W/(m^2K)$. (Die lichte Innenhöhe reduziert sich um 70mm)	105	m ²		
3	Mehrpreis Dach nach GEG Mehrpreis für eine erhöhte Isolierung der Deckenplatte nach GEG, Deckenstärke 131mm, $U=0,20W/(m^2K)$	105	m ²		

Position	Beschreibung	Menge	Einh	EP	GP
4	Mehrpreis für eine erhöhte Isolierung der Außenwände nach GEG, Wandstärke 80mm $U=0,24W/(m^2K)$	110	m ²		
5	Erstellung und Lieferung der Statik für die Container zur Einreichung beim Bauordnungsamt zum Bauantrag. Die Statik für die notwendige Gründung wird von einem vom Bauherr beauftragten Tragwerksplaner übernommen. Dazu sind die erforderlichen Lastangaben an ihn durch den AN zu übermitteln. Der statische Nachweis ist nach Auftragserteilung innerhalb von 4 Wochen zu liefern. Die Lastangaben für die Berechnung der Gründung ist innerhalb einer Woche nach Auftragserteilung an den AG zu übermitteln.	1	psch		
6	Erstellung und Lieferung des GEG-Nachweises für das Objekt (Nichtwohngebäude, Nachweis nach DIN 18599). Dabei sind die Mindestwerte der einzelnen Bauteile einzuhalten und die entsprechende technische Gebäudeausrüstung zu berücksichtigen. Der GEG-Nachweis ist nach Auftragserteilung innerhalb von 4 Wochen zu liefern.	1	psch		

Zusammenstellung

Summe	
zzgl. MwSt	%
Gesamtsumme	
