



Weiche 1

	m gerollert	Bemerkungen, Einbauten
<u>vor Weichenanfang</u>	0,00	WA Schweißungen beidseitig, Holzschwellen, K-Befest.
	2,50	Wechsel auf B70-N
<u>Zweiggleis</u>	0,00	WA Richtung Weiche
	32,40	Ende Zwischenschiene
	33,90 - 38,90	Radlenker (8 Stk. Stützböcke)
	40,40	WE, Schweißungen beidseitig
	46,35	Wechsel von K- auf KS-Befest. (ab 1. Kurzschwelle)
	51,20	Wechsel von Holz- auf B70-Schwellen
<u>Stammgleis</u>	55,40	Schweißungen beidseitig
	0,00	WE
<u>weitere Bemerkungen</u>	5,90	Wechsel von K- auf KS-Befest. (ab 1. Kurzschwelle)
	30,50	Grenzzeichen
	33,55	Schweißung rechts
	34,85	Schweißung links
	35,95	Achszähler rechts (KGR 1 / KGL 1 KWE 1)
	63,00	Weichensignal rechts
		Schienen S49 von 2004 kein Randweg