

Dekorationsmalerei im Lingnerschloss Dresden

von Cornelius Hugk



Gebäudetyp:

Kulturbauten

Baumaßnahme:

Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:

[Bautzner Straße 132](#)

[01099 Dresden](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 99.000,00

Ausführungsjahr(e):

2017, 2018

Gewerke:

Maler, Restaurierung (Baudenkmale), Vergoldung/ Restaurierung

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Die Decke des Sternensaals erhielt 710 Gipssterne, 72 plastische Sonnenstrahlen und 16 Eckrosetten aus Gipsstuck, sowie ein 35 Meter langer Gipsstuck als Ornamentfries, welche farbig gefasst und mit Blattgold belegt wurden.

Der Gipsstuck erhielt mehrere Schablonenmalereien, dazu zählt:

- Eckmotiv als stilisierte Blüte mit angedeuteten Blattrippen, zweifarbig
- Eierstab als Graumalerei mit Licht und Schatten
- Perlstab, Höhungen als Glanzlichter mit Blattgold abgesetzt
- Flechtornament als Graumalerei, mit Licht und Schatten

Desweiteren erfolgten mehrere Vergoldungsarbeiten an kleinen erhabenen Stuckleisten im Stuckgesims als Ölvergoldung

Der Ost und West Salon erhielt ein ornamentierten Stuckfries am Deckenspiegel mit Blütenfries, Vergoldungsarbeiten an Höhungen, sowie farbig abgesetzten Eckrosetten.

Das Stuckgesims (Eckprofil) erhielt folgende Schablonenmalereien:

- Blattfries als Arkantuslaub mit angedeuteten Blattrippen
- Eckmotiv als stilisierte Blüte mit angedeuteten Blattrippen, zweifarbig
- Eierstab als Graumalerei mit Licht und Schatten
- Perlstab, Höhungen als Glanzlichter mit Blattgold abgesetzt
- Imitation Eier
- Flechtornament als Graumalerei mit Licht und Schatten

Desweiteren erfolgten mehrere Vergoldungsarbeiten an kleinen erhabenen Stuckleisten im Stuckgesims.

Im Ost und West Salon erfolgten außerdem Wand-Malerarbeiten. Der Wandanstrich wurde nach einer Kalkspachtelung händig in Bürstenstruktur angebracht. Die umlaufende Rahmenleiste wurde mit Ölfarbe lackiert und mit einer Vergoldung abgesetzt.

Verwendete Materialien/Bauteile

Dekozeil Flexo-Panels

Blattgold

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Förderverein Lingnerschloss Bautzner Str. 132 01099 Dresden Deutschland	Architekturbüro Treuner Bautzner Str. 132 01099 Dresden Deutschland	nicht angegeben

