

Nr.	V/% Abgeschl	Ressourcen	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende	Vorgänger	Nachfolger																								
									Q2	Q3	Q4	2025 Q1	Q2	Q3	Q4	2026 Q1	Q2	Q3	Q4	2027 Q1	Q2	Q3	Q4	2028 Q1	Q2	Q3	Q4					
94	1%		LP 8 Gebäude	640 Tage?	Mon 19.02.24	Fre 28.08.26		367	LP 8 Gebäude																							
115	0%	AN Hülle	Hülle	217,5 Tage	Mit 26.02.25	Fre 09.01.26			Hülle																							
117	0%	3280	Dach - Notabdichtung	1 Woche	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	116	136AA;125	3280 Dach - Notabdichtung																							
118	0%	3280	Dach - Abdeckung Einbringeöffnung	1 Woche	Mon 10.03.25	Fre 14.03.25	116		3280 Dach - Abdeckung Einbringeöffnung																							
119	0%	3280	Dach - Dämmung/ Abdichtung Teil 1	6 Wochen	Mon 31.03.25	Fre 09.05.25	116EA+3 Wochen	123;120	3280 Dach - Dämmung/ Abdichtung Teil 1																							
120	0%	3280	Dach - Dämmung/ Abdichtung Teil 2 - nach Einbringung TGA	2 Wochen	Mon 15.09.25	Fre 26.09.25	198;119	121	3280 Dach - Dämmung/ Abdichtung Teil 2 - nach Einbringung TGA																							
121	0%	3280	Dach - Dachbegrünung	4 Wochen	Mon 29.09.25	Fre 24.10.25	120	122	3280 Dach - Dachbegrünung																							
122	0%	3280	Dach - Umwehrung	1 Woche	Mon 27.10.25	Fre 31.10.25	121	124	3280 Dach - Umwehrung																							