

Baustellenordnung

Baustelle: Sankt Katharinen Krankenhaus GmbH,
Bauvorhaben Umbau Alte Endoskopie für den Bereich Urologie
Stand Mai 2024
Seckbacher Landstraße 65, 60398 Frankfurt am Main
Bauleitung: Röder Architekten, Frankfurt am Main

Grundsätze	Persönliche Schutzausrüstung	Baustellenmerkmale	Arbeitsmittel und Arbeitsverfahren	Gefahrstoffe	Sonstiges
<p>• Ordnung und Sauberkeit einhalten</p> <ul style="list-style-type: none"> • Auftragnehmer haben sich vor Arbeitsbeginn zu den örtlichen Gegebenheiten zu informieren • Nur auf zugewiesenen Flächen parken • Beschäftigte unterweisen • Helmtragepflicht auf der Baustelle während d. ges. Bauzeit beachten • Unfälle Bauleiter und SiGeKo melden • Bei Arbeitsausführung Immissions- u. Umweltschutzanforderungen beachten (z.B. zeitl. Lärmbelastung für Umgebung, Abfallbeseitigung) • Gefahrenbereiche absichern und kennzeichnen • Bei vorhandenen gegenseitigen Gefährdungen Koordinator einsetzen (Wer hat Weisungsbefugnis?) • Erste Hilfe sicherstellen • Beachtung Alarmplan • Arbeiten verschiedener Gewerke untereinander sind verboten • Erforderliche Absturzsicherung anbringen 	<p>Angemessene Schutzausrüstung tragen :</p>  <p>Sicherheitsschuhe mind. „S2“ ! (Tragepflicht während der gesamten Bauzeit)</p>  <p>Schutzhelm benutzen ! (Tragepflicht sofern erforderlich)</p>  <p>Augenschutz benutzen ! (Tragepflicht sofern erforderlich)</p>  <p>Gehörschutz benutzen ! (Tragepflicht sofern erforderlich)</p>  <p>Schutzhandschuhe benutzen ! (Tragepflicht sofern erforderlich)</p>  <p>Atemschutz benutzen ! (Tragepflicht sofern erforderlich)</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Auf und an der Baustelle gilt die StVO • Einweisungspflicht beim Rückwärtsfahren • Ladung ausreichend sichern • Feuerwehzufahrten freihalten  <ul style="list-style-type: none"> • Flucht- und Rettungswege nicht verstellen, ständig verfügbar halten • Gefahrenbereiche absichern und kennzeichnen • Baustellenabsicherung einrichten 	<ul style="list-style-type: none"> • Für die Arbeit geeignete Schutzmaßnahmen treffen • Unbefugtes Verändern und Entfernen von Schutzeinrichtungen ist verboten • Sichere und geprüfte Arbeitsverfahren und Arbeitsmittel verwenden (notwendige Prüfnachweise vor Ort vorhalten) • Besonders gefährliche Arbeiten nur mit Genehmigung durchführen (z.B. Schweißerlaubnis, Schachterlaubnis) • Beschäftigte zum sicheren Arbeiten und Umgang mit Arbeitsmitteln und Geräten unterweisen • Besondere Gefährdungen beachten (z.B. Absturz; Stolpern; herabfallende Gegenstände; schwere Lasten; Rutschgefahr) 	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsgemäß lagern • Betriebsanweisungen vorhalten und beachten • Beim Umgang gegebenenfalls in der Nähe Beschäftigte informieren/warnen  <ul style="list-style-type: none"> • Leicht-/hochentzündlich  <ul style="list-style-type: none"> • Ätzend  <ul style="list-style-type: none"> • Reizend  <ul style="list-style-type: none"> • Gesundheitsschädlich  <ul style="list-style-type: none"> • Umweltgefährlich 	<ul style="list-style-type: none"> • Rechtzeitig erforderliche Genehmigungen einholen • Anforderungen aus SiGe-Plänen beachten • Einsatz von Beschäftigten nur mit ausreichender Qualifikation/Ausbildung (notw. Qualifizierungsnachweise vorhalten) • Weisungen und Verbote beachten • Subunternehmen ausreichend informieren und einweisen • Zutrittsverbot unbefugter Personen beachten • Alkoholverbot vor und während der Arbeit • Namentliche Benennung der Bau- und Montageleiter, Sicherheitsbeauftragten und Ersthelfer gegenüber der Bauleitung • Rauchverbot auf der gesamten Baustelle während der gesamten Bauzeit <p>(Wenn nötig, ausgewiesene Raucherbereiche benutzen!)</p> 