



Ergebnisprotokoll dyn. PDV

Reichert GmbH
Ingenieurbüro für Geotechnik

**Dynamischer
Plattendruckversuch
nach
TP BF-StB Teil B 8.3**

AZV Parthe

Projekt-Nr. 04111-2
Name AZV Parthe
Bauvorhaben K8363/K8360 Ausbau in Naunhof
Prüffläche/Schicht Bei 0,70m
Plattenunterlage Sand
Gerätenummer 11160
Anwesende Reichert GmbH
Bearbeiter P. Lehmann
Temp./Witterung 1°C / Trocken

Nr.	Datum / Zeit	Messstelle	Setzung Einzelwerte	Setzung Mittelwert	Evd	Geschw. Einzelwerte	Geschw. Mittelwert	s/v
			[mm]	mm		mm/s	mm/s	ms
001	12.02.2025/09:23	SCH 4/25	0,822 0,727 0,710	0,753	29,88	265,8 242,4 240,2	249,44	3,01
002	12.02.2025/10:36	SCH 3/25	0,488 0,532 0,492	0,504	44,64	194,6 228,4 210,7	211,21	2,38

Bemerkungen

Osschatz,
13.02.2025

Ort, Datum

Reichert GmbH
Ingenieurbüro für Geotechnik
Salbitzer Straße 8
04758 Osschatz
Telefon 03435 9357 - 0 / Fax 03435 9357 - 0

Unterschrift/Stempel Prüfer