

23.01.2025	<h1 style="text-align: center;">SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p style="text-align: center;">(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		





Bauvorhaben: Erweiterung Haus 7 Universitätsmedizin Leipzig – 2.BA, Liebigstraße 18, 04103 Leipzig

Bauherr: Universitätsklinikum Leipzig Bereich 5 - Bau und Gebäudetechnik
Liebigstraße 18 Haus B, 04103 Leipzig

SiGeKo: HOYER GMBH - ARBEITS-SICHERHEITSTECHNISCHER-DIENST
Striesa 14, 04758 Oschatz




Bei Abweichungen von den im SiGe-Plan festgelegten Schutzmaßnahmen

- bitte den SiGeKo informieren
- sind alternative Maßnahmen mit abzusprechen







Durchzuführende Arbeiten	1.		Tiefbau	
	2.		Rohbau	
	3.		Fassadenbau / Dachfläche	
	4.		Ausbau	
	5.		Technische Gebäudeausrüstung / Elektrotechnik	
<div> Räumlich- / zeitliche Überschneidungen ! (siehe übergeordnete Sicherheitsmaßnahmen Seite 2)</div>				
Planung / Vorbereitung		Gilt für alle oben angegebenen durchzuführenden Arbeiten	verantwortlich	Vorschriften / Bestimmungen
<div> </div>		Gefährdungsbeurteilung durchzuführender Arbeiten auf der Baustelle, Übergabe vor Aufnahme der Arbeiten an Bauleitung vor Ort (siehe auch BSO Punkt 1)	Alle Gewerke	ArbSchG BetrSichV
		Arbeitsmedizinische Vorsorge (von jedem Arbeitgeber seinen Mitarbeitern anzubieten (Arbeitgeberpflicht))	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 6 GM A 178
		Arbeitsdurchführungsanweisungen gemäß DGUV Vorschrift 38 erstellen (siehe auch BSO Punkt 1)	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 BetrSichV
		Unterweisung der Mitarbeiter: Jährliche & baustellenbezogene Unterweisung in die Inhalte der Arbeitsanweisungen vor Aufnahme der jeweiligen Arbeiten (siehe auch BSO Punkt 16)	Alle Gewerke	ArbSchG DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38 IM C 12 GM D124, 138
		Arbeitsbeginn grundsätzlich erst nach Absprache mit anderen Gewerken	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1

23.01.2025	<h1>SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p>(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		

Übergeordnete Sicherheitsmaßnahmen: Gültig für alle Gewerke

	<p>Sollten Gewerke räumlich / zeitlich parallel arbeiten, gilt grundsätzlich</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Arbeitstägliche Abstimmung mit anderen Gewerken ▪ Beginn der Arbeiten erst nach Absprache mit anderen Gewerken ▪ <u>Räumliche Trennung von anderen Gewerken</u> ▪ Gefahrenbereiche absperren (Bauzaun, kein Flatterband) ▪ Gefahrenbereiche kennzeichnen ▪ keine unbefugten Personen im Gefährdungsbereich ▪ Durchführung der Arbeiten gemäß erstellter GBA (siehe auch BSO Punkt 2) 	 	Alle Gewerke	BetrSichV DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 DGUV Vorschrift 38
Einrichtungen / Maßnahmen / Gefährdungen	Bemerkungen / Hinweise		verantwortlich	Vorschriften / Bestimmungen














Baustelleneinrichtung / Allgemeines

Brandschutz 	<p>Bei Arbeiten mit -offener Flamme / -Funkenbildung</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ geprüfte / gewartete Feuerlöschrichtungen vor Ort ▪ Funkenbildung vermeiden bzw. angrenzende Bereich vor Funkenflug schützen ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen ▪ (siehe auch BSO Punkt 12) 		Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 DGUV Regel 114-010 GM A 5 IM A 8
Erste Hilfe  	<p><u>Rufnummern</u></p> <p>Intern: 112</p> <p>vom Handy aus:</p> <p>(siehe auch BSO Punkt 17)</p> <p>Sammelstelle:</p>	 	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 GM A 2 IM A 7










23.01.2025	<h1>SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p>(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		

Baustrom  	Mit FI abgesicherte Stromquelle (monatlich zu prüfen), entweder durch <ul style="list-style-type: none"> ▪ Stellung bauseits (z.B. Baustromverteiler), oder ▪ ortsveränderliche Zwischenschaltgeräte, oder ▪ Ersatzstromerzeuger (Schutztrennung, nur 1 Elektrogerät anschließen) (siehe auch BSO Punkt 13) 	Elektro-installationsfirma	DGUV Vorschrift 3 GM B 10 GM B 206 IM D 12
Beleuchtung  	1. Allgemeinbeleuchtung der Verkehrswege (bauseits) mittels Strahlern 2. Arbeitsplätze (durch die Gewerke)  	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 ASR 7 / 3, 41 / 3 GM B 10/11, IM D 12
WC / Waschgelegenheit / Pausenraum 	Container am Baulager, Dixi  	Alle Gewerke	ArbStättV DGUV Vorschrift 1 GM A 173, IM A 6
Baustellensicherung  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschlossener Bauzaun ▪ Bauzaun geschlossen halten ▪ Bauzaun bei Verlassen der Baustelle schließen ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen (siehe auch BSO Punkt 6) 	Alle betr. Gewerke	DGUV Vorschrift 1, DGUV Information 211-041 GM A 139, IM A 3
Verkehrs-/Fluchtwege 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Flucht u. Rettungswege in jedem Fall freihalten ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen (siehe auch BSO Punkt 5) 	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 GM A 4, IM A 4 / 5
Absturzsicherungen an Wand-/Fenster-/Bodenöffnungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Wiederverwendbare Konstruktionen ▪ gegen Verrutschen / Verschieben sichern ▪ auf Unversehrtheit achten ▪ Mängel sofort Bauleitung / SiGeKo melden (siehe Baustellensicherheitsordnung Punkt 6)   <small>Sicherung durch eine tragfähige, unverschiebbare Abdeckung</small>	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38 ArbStättV GM B 8 IM D 7


















23.01.2025	<h1 style="text-align: center;">SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p style="text-align: center;">(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		



















Entsorgung / Abfuhr von Restmaterial / Müll 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Unverzügliche Entsorgung ▪ Geeignete Geräte vorsehen ▪ Platzverhältnisse berücksichtigen ▪ Schadstoffe separat verpacken (siehe auch BSO Punkt 5) ▪ Standsicherheit gewährleisten ▪ Container bei Staubbentwicklung abdecken 	Alle Gewerke	DGUV Regel 101-004 DGUV Information 209-004 GM A 7 / 181 IM A 12
PSA (Persönliche Schutzausrüstung) 	Helm, Sicherheitsschuhe, Augen-/ Lärm-/ Atemschutz, etc. sind von jedem Arbeitgeber seinen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen (Arbeitgeberpflicht) (siehe auch BSO Punkt 7)		Alle Gewerke DGUV Vorschrift 1 GM C 6 ff., IM B 1 ff.
PSA gegen Absturz (Anseilschutz) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nur für Arbeiten geringen Umfangs ▪ nur geprüfte PSA verwenden - Lebensdauer beachten (siehe Produkt- / Herstellerangaben) (siehe auch BSO Punkt 7) 		Alle Gewerke DGUV Vorschrift 38 DGUV Regel 112-198 GM C 43
Witterung (Kälte, Hitze, Nässe) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Bei Nässe und Kälte geeignete PSA zur Verfügung stellen ▪ Ausreichend Pausen vorsehen ▪ Bei sehr hohen Temperaturen und starker Sonneneinstrahlung ausreichend ▪ Wasser und Sonnenschutz zur Verfügung stellen 	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 ArbStättV IM A 11
Arbeiten an elektrischen Anlagen  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Durchführung nur durch Elektrofachkräfte gemäß der fünf Sicherheitsregeln ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen  	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 3 DGUV Information 211-041
Herabfallendes Material  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Gefahrenbereiche absperren (Bauzaun, kein Flatterband) ▪ Gefahrenbereiche kennzeichnen ▪ keine unbefugten Personen im Gefährdungsbereich  	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 1

23.01.2025	<h1>SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p>(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		

Arbeiten in der Höhe, Absturzgefahr 	<ul style="list-style-type: none"> PSA Steigeschutz Rettungsgerät Anschlagpunkte <ul style="list-style-type: none"> PSA gegen Absturz: Nur für Arbeiten geringen Umfangs nur geprüfte PSA verwenden Lebensdauer beachten (siehe Produkt- / Herstellerangaben) 	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Regel 112-198 DGUV Regel 112-199 GM C 43
Gefahrstoffe  	<ul style="list-style-type: none"> Möglichst keine Gefahrstoffe ⇒ Verwendung von Ersatzstoffen Räumlich (Absperren) / zeitliche Trennung von anderen Gewerken Sicherheitsdatenblätter / Betriebsanweisungen vorhalten, darin vorgeschriebene Maßnahmen beachten Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen (siehe auch BSO Punkt 11) 	Alle Gewerke	GefStoffV TRGS 500 DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 DGUV Information 209-004, GM A 7 / 181, IM A 12
Eingesetzte Betriebsmittel / Arbeitsverfahren			
Elektrische Betriebsmittel, Leitungsverlängerungen 	<ul style="list-style-type: none"> Nur für Baustellen zugelassene Gummischlauchleitungen verwenden Nur einwandfreie, geprüfte Betriebsmittel und Leitungsverlängerungen (H07-RNF oder gleichwertig / höherwertig) verwenden Bei mehr als 1000 W Kabeltrommeln komplett ausrollen (siehe auch BSO Punkt 13)  	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 3 GM B 10/11, IM D 12
Leitern 	<ul style="list-style-type: none"> Arbeiten von der Leiter aus sind nur für kurzfristige Tätigkeiten (⇒ nicht mehrere Stunden am Tag), die mit einer Hand durchführbar sind, zulässig Eine freie Hand muss immer zum Festhalten am Leiterholm zur Verfügung stehen Nur einwandfreie / auf sicheren Zustand geprüfte Leitern verwenden (siehe auch BSO Punkt 14) 	Alle Gewerke	DGUV Vorschrift 38 DGUV Vorschrift 208-016 BetrSichV GM B 22 / 98, IM D 8

23.01.2025	<h1>SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p>(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		

Gerüste (Zugang zu Arbeitsplätzen) 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Nutzungsberechtigte festlegen ▪ Aufbau nur durch Sachkundige ▪ Veränderungen nur durch Gerüstbauer ▪ Standsicherheit gewährleisten ▪ (siehe auch BSO Punkt 15) 	Alle Gewerke	BetrSichV DGUV Vorschrift 38 DGUV Information 201-011 GM B 9 / 45 / 84 / 156 IM D 6
Hubarbeitsbühnen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Betätigung nur durch ausgebildetes und vom Unternehmer schriftlich beauftragtes Personal ▪ Einhaltung der Sicherheitsabstände ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen (siehe auch BSO Punkt 10)  	Alle Gewerke	BetrSichV DGUV Vorschrift 68 DGUV Information 211-041 DGUV Regel 100-500 GM B 50
Bagger, Erdbaumaschinen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Geschulte, schriftlich bestellte Geräteführer ▪ geprüfte Maschinen (siehe auch BSO Punkt 10)  	Alle betr. Gewerke	DGUV Regel 100-500 DGUV Regel 101-003 IM A 13
Kran, Mobilkran  	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Verkehrssicherung ▪ Standsicherheit gewährleisten ▪ Sicherheitsabstände einhalten ▪ ordnungsgemäßes Anschlag der Lasten ▪ ausgebildeter und vom Unternehmer schriftlich beauftragter und unterwiesener Kranführer ▪ geprüfte / einwandfreie Anschlagmittel ▪ Aufsichtspersonal für Be-/ Entladung / Transportvorgänge ▪ Gefahrenbereiche absperren / kennzeichnen (siehe auch BSO Punkt 10)    	Alle betr. Gewerke	DGUV Information 211-041 DGUV Vorschrift 52 DGUV Vorschrift 38 GM B 58-60, IM D 3
Lastaufnahmeeinrichtungen 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ eingewiesenes Bedienpersonal ▪ geprüfte / einwandfreie Anschlagmittel  	Alle betr. Gewerke	DGUV Regel 100-500 IM D 4

23.01.2025	<h1>SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p>(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>				Hoyer GmbH Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz	
Datum:						
Material anliefern, abladen, aufladen		<ul style="list-style-type: none">geeignete Geräte (Krane)Platzverhältnisse berücksichtigenGefahrenbereiche absperren / kennzeichnenStandsicherheit gewährleisten	 	Alle betr. Gewerke	DGUV Vorschrift 1 DGUV Information 211-041 GM D 74, IM C 17	
Handmaschinen		Nur einwandfreie und regelmäßig geprüfte Betriebsmittel verwenden (siehe auch BSO Punkt 13)	 	Alle Gewerke	BetrSichV, DGUV Vorschrift 38 GM B 11, IM A 11	
Tiefbauarbeiten						
Absturzgefahr		<ul style="list-style-type: none">Absturzsicherungen vorsehenAbsperrung mit mind. Sicherheitsabstand von 2mkeine unbefugten Personen im Gefährdungsbereich	  	Alle betr. Gewerke	BetrSichV, DGUV Information 201-011 DGUV Vorschrift 1 DGUV Vorschrift 38 GM B 8, IM D 7	
Baugrube		<ul style="list-style-type: none">Unterfangung / Abböschung gemäß Bodenverhältnissen und Angaben des StatikersEvtl. anfallendes Wasser abpumpen		Alle betr. Gewerke	DGUV Vorschrift 38 DIN 4124 GM D 112 - 114 IM C 1 - 5	
Gruben, Verbau, Arbeitsraumbreiten		<ul style="list-style-type: none">Arbeitsraumbreiten einhaltenunbelasteter Schutzstreifensicherer Zugang (Leitern, Übergänge)Ausführung gemäß Bodenart / Angaben des Statikers	 	Alle betr. Gewerke	DGUV Vorschrift 38 DIN 4124 GM D 112 - 114 IM C 1 - 5	
Elektroinstallation						
Elektroinstallation		<ul style="list-style-type: none">Durchführung nur durch ElektrofachkräfteFreischaltung nach den 5 Sicherheitsregeln veranlassenSpannungsfreiheit vor Ort feststellenArbeitserden einlegenGefahrenbereiche absperren / kennzeichnen	 	Elektroinstallationsfirma	DGUV Vorschrift 3 DGUV Information 211-041	

23.01.2025	<h1 style="text-align: center;">SiGePlan - Einrichtungen / Maßnahmen</h1> <p style="text-align: center;">(Gültig in Verbindung mit dem Bauzeitenplan)</p>	<b style="color: red;">Hoyer GmbH <b style="color: blue;">Arbeits-Sicherheitst.-Dienst GF: Harald Hoyer Striesa 14 04758 Oschatz
Datum:		

Abkürzungen:					
GM	Gelbe Mappe (Sicherheitshinweise der BG)	DGUV	Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung		
IM	Infomappe (Tiefbau)	BSO	Baustellensicherheitsordnung		
DGUV Vorschrift 1	Grundsätze der Prävention	DGUV Regel 109-009	Umgang mit beweglichen Straßenbaumaschinen	ArbSchG	Arbeitsschutzgesetz
DGUV Vorschrift 3	Elektrische Anlagen u. Betriebsmittel	DGUV Regel 101-004	Kontaminierte Bereiche	ArbStättV	Arbeitsstättenverordnung
DGUV Vorschrift 6	Arbeitsmedizinische Vorsorge	DGUV Regel 114-010	Regeln für die Ausrüstung von Arbeitsstätten mit Feuerlöschern	GefStoffV	Gefahrstoffverordnung
DGUV Information 211-041	Sicherheitskennzeichnung am Arbeitsplatz	DGUV Regel 112-198	Schutz gegen Absturz beim Bau und Betrieb von Freileitungen	BetrSichV	Betriebssicherheitsverordnung
DGUV Vorschrift 38	Bauarbeiten	DGUV Regel 112-198	Persönliche Schutzausrüstung (PSA) gegen Absturz	DGUV Information 201-011	Techn. Regel. BetrSichV – Absturz
DGUV Vorschrift 52	Krane	DGUV Regel 112-199	Benutzung von PSA zum Retten aus Höhen und Tiefen	DIN 4124	Baugruben und Gräben
DGUV Vorschrift 68	Flurförderzeuge	DGUV Regel 100-500	Betreiben von Arbeitsmitteln	ASR 7 / 3	Arbeitsstättenrichtlinie: Künstl. Beleuchtung
DGUV Vorschrift 208- 016	Leitern und Tritte	DGUV Information 209-004	Sicherheitslehrbrief Umgang mit Gefahrstoffen	ASR 41 / 3	Arbeitsstättenrichtlinie: Künstl. Beleuchtung für Arbeitsplätze im Freien
		DGUV Information 201-011	Handlungsanleitung für den Umgang mit Arbeits- und Schutzgerüsten	TRGS	Technische Regeln Gefahrstoffe
				TRGS 500	Schutzmaßnahmen: Mindeststandards