

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 23-114 VGH, Verl		
Leistung S-371.03 Trockenbauwände Neue Mitte		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01.01.0010	Schutz angrenzender Bauteile		psch						
01.01.0020	Metallständerwand (GKB) d=125 mm, H=bis 3,50 m	96,000	m2						
01.01.0030	Metallständerwand F-90, d=150 mm, H=bis 3,50 m	182,000	m2						
01.01.0040	Vorsatzschalen Raumhoch	8,000	m2						
01.01.0050	Schachtwand raumhoch	49,000	m2						
01.01.0060	Freie Wandenden	20,000	m2						
01.01.0070	Zulage Türöffnungen 1-flgl	6,000	St						
01.01.0080	T-Verbindung Montagewand	5,000	m						
01.01.0090	Zulage UA-Profile als Verstärkung	23,000	lfm						
01.01.0100	Wanddurchführung 180/200	7,000	St						
01.01.0110	Wanddurchführung 300/200	5,000	St						
01.01.0120	Wanddurchführung 500/200	2,000	St						
01.01.0130	Wanddurchführung 600/200	4,000	St						
01.01.0140	Wanddurchführung 450/200	2,000	St						
01.01.0150	Wanddurchführung 850/200	2,000	St						
01.01.0160	Wanddurchführung Durchmesser 80 mm	3,000	St						
01.01.0170	Gleitender Deckenanschluss	70,000	lfm						
01.01.0180	Gleitender Deckenanschluss für F-90	70,000	lfm						
01.01.0190	Wandverjüngung	1,000	St						
01.01.0200	Eckschutzschiene	43,000	lfm						
01.01.0210	Stahlstützen- / Trägerverkleidung F-90	165,000	m						
01.01.0220	Stahlstützen- / Trägerverkleidung F-90	165,000	m						
01.01.0230	Stahlstützen- / Trägerverkleidung F-90	165,000	m						
01.01.0240	Stahlstützen- / Trägerverkleidung F-90	165,000	m						
01.01.0250	Stahlstützen- / Trägerverkleidung F-90	165,000	m						
01.01.0260	Einbau Knauf Revisionsklappe 400 x 400 mm	3,000	St						
01.01.0270	Herstellung runde Ausschnitte d= 68 mm	50,000	St						
01.01.0280	Zulage Herstellen von Wanddurchführungen F-90 Wände	10,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.

Bieter	Vergabenummer	Datum
Baumaßnahme 23-114 VGH, Verl		
Leistung S-371.03 Trockenbauwände Neue Mitte		

Aufgliederung der Einheitspreise

OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung der Teilleistung ¹	Menge ¹	Mengen- einheit ¹	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					Löhne ^{2,3}	Stoffe ²	Geräte ^{2,4}	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp. 6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Stundenlohnarbeiten dürfen nur auf besondere Anweisung								
01.03.0010	Stunden Facharbeiter	20,000	h						
01.03.0020	Stunden Helfer	20,000	h						
01.03.0030	Dokumentation	1,000	St						

¹ Wird vom Auftraggeber vorgegeben.² Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon, ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.³ Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.⁴ Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.