

AUFFORDERUNG ZUR ABGABE
EINES ANGEBOTES

LEISTUNGSVERZEICHNIS

Allgemeines:

Maßnahme:	Errichtung einer öffentlichen Trockentoilette am Wanderparkplatz Lugau OT Ursprung Alte Flockenstraße 09385 Lugau
Leistung:	Lieferung und Montage öffentliche Trockentoilette
Vergabenummer:	2025-60L-10
Bauherr:	Stadtverwaltung Lugau Obere Hauptstraße 26 09385 Lugau
Ausschreibung:	Stadtverwaltung Lugau Obere Hauptstraße 26 09385 Lugau Tel.: 037295 / 5230

Angebot:

Gesamtsumme gesamt netto:	 €
zuzüglich 19% Mehrwertsteuer:	 €
Gesamtsumme gesamt brutto:	 €

Vorbemerkungen:

Allgemeine Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis

Bei nachfolgendem Leistungsverzeichnis handelt es sich um eine Leistung für das Liefern und Aufstellen einer Trockentoilette auf einem neu errichteten kommunalen Wanderparkplatz in Lugau/OT Ursprung. Der Wanderparkplatz befindet sich unmittelbar am Kohlebahnradweg und der Alten Flockenstraße auf dem Flurstück 376/2, Gemarkung Ursprung. Der Parkplatz sowie der geplante Baubereich (Toilettenstandort) ist über die Alte Flockenstraße und eine vorhandene asphaltierte Zufahrt zu erreichen. Der geplante Toilettenstandort ist weitestgehend ebenerdig und unbefestigt.

Bei der Kalkulation ist zu berücksichtigen, dass aufgrund der geringen Fahrbahnbreite der Parkplatzfahrgasse (ca. 3 m) keine schweren und großen Geräte bzw. Fahrzeuge zum Einsatz kommen können. Sollte die Anlieferung der Toilettenanlage mit schwerem Gerät erfolgen müssen, muss dafür ggf. die Fahrbahn der Alten Flockenstraße (Staatsstraße) in Anspruch genommen werden. Weiterhin ist dabei zu beachten, dass sich parallel zur Alte Flockenstraße Freileitungen incl.

Maststandorte befinden. **Erhöhte Mehraufwendungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.**

Für den kommunalen Parkplatz und die Fahrgasse des Parkplatzes sowie für eine ggf. notwendige temporäre/stundenweise Inanspruchnahme der Fahrbahn der Flockenstraße für die Anlieferung und Entladung der Anlage werden die erforderlichen Antägle auf Sondernutzung und die verkehrsrechtlichen Anordnungen seitens des AG gestellt. Die daraus resultierenden Verkehrsschilder und Absperrungen / verkehrsregelnden Einrichtungen werden durch den AG frei Baustelle kostenfrei für die Dauer der Arbeiten bzw. entsprechend Notwendigkeit zur Verfügung gestellt und nach Abschluss der Maßnahme wieder beraumt.

Die Schilder und Absperrungen / verkehrsregelnden Einrichtungen u.ä. sind jedoch durch den AN je Erfordernis im Baubereich entsprechend umzusetzen. Erforderliche Aufwendungen sind einzukalkulieren.

Der AN hat sich vor Abgabe des Angebotes genauestens von der Beschaffenheit der örtlichen Gegebenheiten sowie der der An- und Abfahrtmöglichkeiten zu überzeugen. Eine Ortsbegehung wird empfohlen. Nachträgliche Forderungen für vorhersehbare Schwierigkeiten werden nicht gesondert vergütet.

Das Gelände ist unverschlossen und öffentlich zugänglich.

Die notwendigen Erd- und Tiefbauarbeiten zur Aufstellung der Anlage werden entsprechend Aufbauanleitung des Herstellers vom kommunalen Bauhof ausgeführt und sind nicht Gegenstand des LVZ.

Die Abrechnung der Leistungen erfolgt zum Aufmaß.

Technische Vorbemerkungen zum Leistungsverzeichnis:

Bauausführung allgemein:

Die Arbeiten müssen von einem fachlich geeigneten Vorgesetzten geleitet werden.

Die Baustelle ist so zu betreiben, dass entsprechend Stand der Technik vermeidbare, schädliche Umwelteinwirkungen zu verhindern sind und dass unvermeidbare Umwelteinwirkungen auf ein Mindestmaß beschränkt werden.

Seitens des AN sind entsprechende Sicherheitsvorkehrungen zum Schutz von Personen sowie geeignete Vorkehrungen zum Schutz vor Verschmutzungen oder Beschädigungen von angrenzenden Freiflächen und Ausstattungen / baulichen Anlagen zu treffen.

Für ggf. entstandene Schäden angrenzenden Außenanlagen o.ä. haftet der AN. Entstandene Schäden sind sofort auf Kosten des AN zu beheben.

Anfallende Kosten für Vorkehrungs- und Sicherungsmaßnahmen sind in die jeweiligen Einheitspreise einzukalkulieren.

Gelagerte Materialien und Bauteile sind vorschriftsmäßig zu sichern.

Ggf. entstandene Verschmutzungen, die von den anfallenden Arbeiten herrühren, sind rückstandsfrei arbeitstäglich zu entfernen. Ggf. entstehende Straßenverschmutzungen sind arbeitstäglich, ggf. mehrmals täglich zu entfernen.

Diese vorg. Leistungen werden nicht gesondert vergütet und sind in die Einheitspreise einzukalkulieren.

Der Auftragnehmer hat die anerkannten Regeln der Technik, die fachbezogenen gültigen DIN-Normen, die technischen Vorschriften der gültigen VOB sowie die Verarbeitungsrichtlinien von Maschinenzulieferern zu beachten und er hat eine gute Qualitätsausführung aller Leistungen zu erbringen.

Nicht im Leistungsumfang enthalten sind Pflasterarbeiten zur Herstellung einer Zuwegung.

Besondere Vertragsbedingungen:

- Ausführungsfrist:

Baubeginn: unmittelbar nach Auftragserteilung

Fertigstellung bis spätestens Ende 40. KW 2025

- Frist für Mängelansprüche: 5 Jahre

- VOB in geltender Fassung

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
----------	---------------	----------	----------

AUSSCHREIBUNG

1 Öffentliche Bausatz-Trockentoilette (unisex, barrierefrei)
liefern und betriebsfertig montieren und übergeben

Funktionsweise:

- autarke Nutzung
- ohne Wasser-, Abwasser- und Stromanschlüsse
- ohne Zugabe von Chemie
- getrennte Auffangung und Sammlung von Fest- und Flüssigstoffen in einem Sammelbehälter mit Lüftungssystem
- einfache Reinigung und Wartung

Mindestanforderungen:

- barrierefrei (für Personen mit eingeschränkter Mobilität)
- unbeheizt
- vandalismushemmend
- wartungsarm
- winterfest
- Schneelast: SLZ 3 (Höhe über NN = ca. 410 m)
- Windlast: Zone 2

Konstruktion:

- Tragkonstruktion Kabine aus feuerverzinktem Stahlrahmen o.ä.
- Außenwandverkleidung Kabine aus witterungs- und UV-beständiger, außen oberflächenfertiger Verkleidung z.B. Holzschalung incl. Endbehandlung mit Holzschutz-Öl-Lasur o.ä.; Aluminiumverbundverkleidung o.ä. Farbe: nach Wahl des AG (Standardfarbe)
- Dachverkleidung Kabine z.B. aus witterungs- und UV-beständigen HPL-Platten, Aluminiumverbundverkleidung o.ä.
- Innenwandgestaltung: oberflächenfertig
- Tür: lichte Durchgangsbreite mind. 900 mm incl. Schließsystem mit Verriegelungsmöglichkeit von innen und Frei- / Besetztanzeige und Notöffnungsmechanismus, Außenschloss für Absperrmöglichkeit sowie Griffen
- Kabinenfußboden: oberflächenfertig, reinigungsfähig (mind. R 10)
- Beschläge, Verbindungs- und Befestigungsmittel aus Edelstahl
- Außenkamin mit Lüftungssystem (Höhe bis über Dach) sowie abflußlosem Erdtank (Reststoffbehälter)

Außenabmessungen Kabine (ohne Reststoffbehälter und Außenkamin):

B x L x H = ca. 1,80 x 2,40 x 2,40 (über OK Gelände)

Mindestausstattungen:

- WC-Becken aus Edelstahl o. Polyethylen incl. Sitzbrille
- klappbarer Stützklappgriff aus Edelstahl (L=ca. 700 mm)
- Haltegriff aus Edelstahl
- Toilettenpapierspender aus Edelstahl
- Handgelspender aus Edelstahl
- Kleiderhaken
- Erstbestückung
- Toilettenbeschilderung (außen)

weitere Mindest-Inklusivleistungen:

- Baustelleneinrichtung incl. Hebezeuge, Geräte, Betriebsmittel, Baustellentoilette, bedarfsgerechte Bauwasser- und Baustromversorgung, Bauzaun zur Baustellensicherungen u. -abspernung u.ä.
- fachliche Beratung zur Ausrichtung der Toilettenanlage im Grundstück / gepl. Baubereich vor Aufstellung der Anlage zur Sicherstellung der optimalen Funktionsweise
- Transport, Montage und Inbetriebnahme
- sämtliche Materialaufwendungen
- standortbezogener Standsicherheitsnachweis bzw. standortbezogene Typenstatik sowie

Stadtverwaltung Lugau
Obere Hauptstraße 26, 09385 Lugau

Projekt: 2025-02 Trockentoilette Ursprung, Datei: LVZ

22.04.2025

LV: 002 Lieferung und Montage Trockentoilette

Seite: 4

Position	Menge/Einheit	EP (EUR)	GP (EUR)
	Erklärung Tragwerksplaner		
	angebotenes Fabrikat:		
	1,000 St	_____	_____
2	Zulage zu Pos. 1 für		
	integrierte solare Beleuchtungsanlage mit Solarpanel, Akku und Leuchte		
	1,000 St	_____	_____
3	Mobiler, tragbarer Druckreiniger mit Akku und kleinem		
Bedarf	Tank für Ausführung Reinigungsarbeiten liefern		
	1,000 St	_____	_____

ZUSAMMENFASSUNG

Positionen ohne Gliederung

G E S A M T S U M M E (EUR netto)

19,00 % Mehrwertsteuer

G E S A M T S U M M E (EUR brutto)

Dieses LV besteht aus 5 Seiten.

Ort, Datum, Unterschrift