

Bieter					Vergabenummer		Datum		
					30.02-2025/0084				
Baumaßnahme 490_SLH - Region Hannover_Schullandheim Torfhaus									
Leistung LV 17 Brandschutzertüchtigung vorhandener Luftauslässe									
OZ des LV ¹	Kurzbezeichnung d. Teilleistung ¹	Menge ¹	Men- gen- einheit 1	Zeitan- satz ²	Teilkosten einschl. Zuschläge in € (ohne Umsatzsteuer) je Mengeneinheit ²				
					^{2,3} Löhne	² Stoffe	^{2,4} Geräte	Sonstiges ²	Angebotener Einheitspreis (Sp.6+7+8+9)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Text	Baubeschreibung	\	\	\	\	\	\	\	\
Text	Technische Vorbemerkungen	\	\	\	\	\	\	\	\
1	Demontage bestehender Tellerventile	50	Stck						
2	Brandschutzventil	32	Stck						
3	Futterplatte 50 mm für Wände und Unterdecken.	32	Stck						
4	Elektrische Verdrahtung der Brandschutztellerventile	32	Stck						
5	Aluflexrohr DN 125	32	Stck						
6	Sattelstutzen DN 125	32	Stck						
7	Bogen DN 125	32	Stck						
8	Wickelfalzrohr DN 125	15	lfdm						
9	Rohrverbinder Wickelfalzrohr DN 125	50	Stck						
10	Enddeckel Wickelfalzrohr DN 125	18	Stck						
11	Lüftungsschelle für Wickelfalzrohre	64	Stck						
12	Einstellen der konstanten Volumenstromregler auf die neuen	28	Stck						
13									
14									

1 Wird vom Auftraggeber vorgegeben.

2 Ist bei allen Teilleistungen anzugeben, unabhängig davon ob sie der Auftragnehmer oder ein Nachunternehmer erbringen wird.

3 Sofern der zugrunde gelegte Verrechnungslohn nicht mit den Angaben in den Formblättern 221 oder 222 übereinstimmt, hat der Bieter dies offenzulegen.

4 Für Gerätekosten einschl. der Betriebsstoffkosten, soweit diese den Einzelkosten der angegebenen Ordnungszahlen zugerechnet worden sind.