

Q:\2023\p23-006 Mast A140 - Baufeldfreimachung\05_APA\CAD\MastHafel.dwg
297x590
@GeorgeSeierl zuletzt gespeichert: 23.07.2024, 11:14:37
E:\BAS_Farbe.stb
zuletzt gespeichert: 22.07.2024, 21:07:05

| Mast- und Gründungsliste | | | | | Bauvorhaben: | | | | | | | Nr. | Änderung | Datum | Name | | Datum | Name | Unterlage | | | | | |
|--------------------------|---------|-------------------|-------------------|-------|-----------------------|----------|--------------------|------|-----|------------|-----|------|----------------|-------|--------|------------|-----------------|------|-----------|------------|-------------|-------|------|-----------|
| | | | | | | | | | | | | | | | bearb. | 16.01.2024 | Schleede | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | gepr. | 17.01.2024 | Seifert | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | Umverlegung Mast A140 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Mast-Nr. | | Masttyp | Mastabmessungen | | | | | | | Einpassung | | | Blockfundament | | | | Köcherrohr bzw. | | | | Ankerbolzen | | | Bemerkung |
| Bau | Betrieb | | Zug | Länge | Länge | Einsetz- | Schlüsselweite / Ø | | | e | x | z | Bx | By | Tf | Aus- | L2 | Ø | s | Verfüllung | Ø | Länge | Anz. | |
| | | | 0.30 m u. Zopf | L1 | ü. SO | tiefe | Zopf | EOK | Fuß | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | [m] | hub- tiefe | [m] | [mm] | [mm] | | | [m] | |
| | | [kN] | [m] | [m] | T | [mm] | [mm] | [mm] | | | | | | | | [m] | | | | | | | | |
| A 140 | | Betonmast/50/1,5% | 50 | 13,00 | 10,20 | 2,10 | | | | 0,70 | | | 1,95 | 1,95 | 3,10 | | | | | | | | | |
| A 140N | | SE/B-13.50/46 | 46 | 13,50 | 11,20 | 2,00 | | | 570 | 0,30 | | 2,00 | | | | | 9,00 | 813 | 25,0 | | | | | |

- Legende OLA
- = Bestand
- = Umbau
- = Neubau
- = Rückbau

Auftraggeber:

CVAG

CHEMNITZER VERKEHRS-AG

Ingenieurbüro:

Entwurfsbearbeitung:

bearbeitet

16.01.2024

Schleede

gezeichnet

16.01.2024

Quietzsch

geprüft

17.01.2024

Seifert

interne Projektnummer:

Fachplanung:

bearbeitet

gezeichnet

geprüft

interne Projektnummer:

VERGABEUNTERLAGEN

Bauvorhaben / Projekt:

Baufeldfreimachung Mast A140

Projektbezeichnung

Masttafel

Chemnitzer Verkehrs-AG

Carl-von-Ossietzky-Straße 186

09127 Chemnitz

Unterlage Nr. / Blatt-Nr.:

Index:

Maßstab:

Lagesystem / Höhensystem:

| Index | Art der Änderung | Datum | Name |
|-------|---|------------|----------|
| 01 | Änderung Gründungsverfahren | 08.02.2024 | Schleede |
| 02 | Anpassung Masttyp und QTS entsprechend reduzierter Elastizzone (1), Korrektur Gründungsrohr | 23.07.2024 | Seifert |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |