

Grundschule Cossebaude, 2. BA - Sanierung Altbau

von Naturstein-Rudolf



Gebäudetyp:

Bildungsbauten

Baumaßnahme:

Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:

[Bahnhofstraße 5](#)
[01156 Dresden](#)

beteiligt als:

Auftragnehmer

Auftragssumme:

€ 39.000,00 €

Ausführungsjahr(e):

2007, 2008

Gewerke:

Naturstein/ Steinmetz

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Reinigung mit Hochdruckdampf, Sockel überschleifen, Neuverblendung Sandsteinplatten, Neuanfertigung Fenstergewände, profilierte Vierungen, Fehlstellen Sturz/Sims/Gewände verschließen, Neuverblendung Polygonmauerwerk, Gesims Turm neu herstellen, Seitenbekrönung des Hauptgiebels teilweise erneuern und restaurieren, Fugen ausarbeiten, Hydrophobierung

Verwendete Materialien/Bauteile

Cottaer Sandstein, Deuthmannsdorfer Sandstein

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Landeshauptstadt Dresden Schulverwaltungsamt PF 120020 01001 Dresden	Architektengemeinschaft Zimmermann Wilhelm-Franke-Str. 67 01219 Dresden	nicht angegeben