

Ersatzneubau Brücke ü.d. Schwarzen Schöps i.Z. d. Gemeindestraße *Am Baruther Berg*

von WEHNERT GmbH

**Gebäudetyp:**

Verkehrsbauwerke

Baumaßnahme:

Neubau

Baustellenadresse:

[Am Baruther Berg Querung Schwarzer Schöps](#)
[02906 Kreba - Neudorf](#)

beteiligt als:

Subunternehmer

Auftragssumme:

€ 230

Ausführungsjahr(e):

2013

Gewerke:

Landschaftsbau/ Außenanlagen, Brücken/ Tunnel (Bau), Nassbaggerung, Straßenbau, Wasserbau

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

- Gründung auf Großbohrpfählen
- unbewehrter Beton C12/15 Sauberkeitsschicht, bewehrter Beton Rahmenbauwerk C35/45, Kappe C25/30LP
- Stahlbetonfertigteile für Kolsicherung liefern und setzen, Ortbeton C25/30 zur Böschungssicherung
- Wildpflaster aus Naturstein in Böschungen verlegt
- Bodenaushub und -verfüllung, Bodenauftrag
- Frostschuttschicht liefern und einbauen Straße
- Asphalttragschicht, Asphaltbeton, Randabdichtung herstellen
- Anschlußleitungen herstellen, Straßenabläufe setzen

Verwendete Materialien/Bauteile

- Beton C12/15, C35/45, C25/30LP
- Stb-Halb-FT-Konsole & Kolschutz
- FSS, STS
- KG DN200 und DN150 inkl. Formstücke, Straßenabläufe, Filtervlies GRK 2, Drainagegitter FDG512GMG, KabuflexS DN110
- Betonpalisaden 12/18/80-100, Mosaikpflaster
- Asphalt AC22TS 50/70, AC11DS 50/70

Beteiligte Unternehmen

Auftraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Gemeinde Rietschen als erfüllende Gmd. d. Gmd. Kreba-Neudorf Forsthausweg 2 02956 Rietschen	keine Angabe keine Angabe	nicht angegeben