# Energetische Sanierung

von Schaper Bauwerkserhaltung GmbH

**Gebäudetyp:**
Wohnungsbauten

**Baumaßnahme:**
Sanierung / Modernisierung

**Baustellenadresse:**
Mülhäuser Str. 3-6
22049 Hamburg

**beteiligt als:**
Auftragnehmer

**Auftragssumme:**
€ 920.000

**Ausführungsjahr(e):**
2015, 2016

**Gewerke:**
Maurer

## Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Titel 02 Mauerarbeiten Fassade: - 3.329,83 m² Ausräumen der Fugen, - 3.329,83 m² Fehlstellen in der Verfugung mit Rajasil Fugenschlämme aufmörteln, - 3.329,83 m² Schlämmverfugung mit mineralischer Schlämme ausführen, - 3.320,83 m² Nachreinigung mit Klinkerreiniger, - 320,70 lfdm Flachsturzsanierung/ Austausch Fensterstürze, - 620 Srt. Entfernung von Fremdstoffen in der Fassade, - 25.500 St. Geschädigte Verblendsteine von Hand ausstemmen, - 25.500 St. Vörnässen der betreffenden Bereichevor Verschließen des Verbundes. Vollflächiges Vermörteln des neu einzusetztenden Steines, - 235 lfdm Mauerwerksverzahnung herstellen u. Leibungen ausstemmen und herstellen, - 168 m² geschädigte Verblendflächen ausstemmen in Einzelgrößen, - 182 lfdm Spiralanker setzen, - 500m² Vernadelung von zweischaligem Mauerwerk, - 1.500 m² Abdichten von Fenstern, - 3.329,83 m² Reinigen der Fassade mit Heißdampf, - 820 lfdm korridierte Gesimsbänder überarbeiten, - 1.130 lfdm. Hertellen der Putzoberfläche an Gesimsbänder, -

## Verwendete Materialien/Bauteile

## Beteiligte Unternehmen

| Autraggeber / Bauherr | Architekten und Fachplaner | Handwerker und Lieferanten |
|---|---|---|
| Frank Siedlungsbaugesellschaft mbH & Co. KG<br>Fuhlsbüttler Str. 216, 22307 Hamburg | nicht angegeben | nicht angegeben |