Freianlagengestaltung Ärztehaus Herrnhut

von Schuck Bau

Gebäudetyp:
Verkehrsbauwerke

Baumaßnahme:
Sanierung / Modernisierung

Baustellenadresse:
Civitatenweg 1
02747 Herrnhut

beteiligt als:
Auftragnehmer

Auftragssumme:
€ 169.000,00

Ausführungsjahr(e):
2020

Gewerke:
Straßenbau/ Tiefbau/ Erschließung (Komplettleistung), Straßenpflaster

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

Im Zuge der Sanierung des Gebäudes die Außenanlagen des zukünftigen Ärztehauses grundhaft erneuert und neu gestaltet. Es wurden PKW-Stellflächen mit Beton-Ökopflaster und der Innenhof mit einem mehrformatigem Betonpflaster sowie Granitplatten hergestellt. Die Fahrbahn wurde in Asphaltbauweise realisiert. Im Zuge der Außenanlagen wurden auch die RW-Kanäle auf dem Grundstück mit erneuert, Pflanzflächen neu angelegt und eine Schrankenanlage installiert.

Verwendete Materialien/Bauteile

Erdarbeiten befestigte Oberflächen = ca. 1.000 m³
Rohrleitungsbau DN 100 bis DN 250 (Tiefe bis 2,00m) = ca. 150 m
Pflasterdecke mit Betonpflaster (Mehrformatig +Ökopflaster) = ca. 800 m²
Plattenbelag mit Granitplatten 120cm x 50cm x 8cm = ca. 115 m²
Borde und Zeiler aus Naturstein = ca. 315 m
Borde aus Beton = ca. 130 m
Trockenmauer aus Natursteinen = ca. 45 m³
Vorbereitung Pflanzflächen (Pflanzarbeiten durch NU) = ca. 400 m²

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Stadtamt Herrnhut Löbauer Straße 18 02747 Herrnhut	IBOS GmbH Kleine Konsulstraße 3-5 02826 Görlitz	GEMTEC GmbH Bahnhofstraße 8 02779 Hainewalde Garten- und Landschaftsgestaltung, Baumschule Rißmann Königshainer Weg 48 02829 Schöpstal OT Ebersbach