Projekt 2107
Sozialer Wohnungsbau Bansin/Usedom

Bauablaufplan ENTWURF

gmw Planungsgesellschaft mbH
Alter Markt 4
18439 Stralsund

Stand: 26.10.2023

Nr	Name	Anfang	Ende	Dauer(AT)
1	**Los 01 Erw. Rohbauarbeiten**	Mo, 05.02.24	Fr, 31.01.25	250 Tage
1.1	Bauzaun stellen nach BE-Plan	Mo, 05.02.24	Fr, 09.02.24	5 Tage
1.2	Baugelände freimachen, Rodungen	Mo, 12.02.24	Fr, 01.03.24	15 Tage
1.3	Baustelleneinrichtung	Mo, 04.03.24	Fr, 15.03.24	10 Tage
1.4	Verbauarbeiten Haus 1 BE und Trägereinbau	Mo, 11.03.24	Do, 28.03.24	14 Tage
1.5	Verbauarbeiten Haus 1 Einbau Hölzer			
1.6	Erdbau Haus 1 Aushub 1 + Polster	Di, 02.04.24	Mo, 15.04.24	10 Tage
1.7	Erdbau Haus 2 Aushub 1 + Polster	Di, 16.04.24	Fr, 26.04.24	9 Tage
1.8	Erdbau Haus 1 Planum + Gründungspolster	Mo, 29.04.24	Di, 14.05.24	10 Tage
1.9	Erdbau Haus 2 Planum + Gründungspolster	Do, 23.05.24	Mi, 05.06.24	10 Tage
1.10	Erdbau Haus 1 Verfüllung Baugrube	Mo, 02.09.24	Mo, 07.10.24	15 Tage
1.11	Erdbau Haus 2 Verfüllung Baugrube	Mo, 23.09.24	Mo, 28.10.24	15 Tage
1.12	Entwässerungskanalarbeiten Haus 1	Mi, 15.05.24	Mi, 29.05.24	10 Tage
1.13	Entwässerungskanalarbeiten Haus 2	Do, 06.06.24	Mi, 19.06.24	10 Tage
1.14	Gründung KG Haus 1	Do, 30.05.24	Mi, 24.07.24	40 Tage
1.15	Gründung KG Haus 2	Do, 20.06.24	Mi, 14.08.24	40 Tage
1.16	Abdichtung Sohle Haus 1	Do, 13.06.24	Mi, 03.07.24	15 Tage
1.17	Abdichtung Sohle Haus 2	Do, 04.07.24	Mi, 24.07.24	15 Tage
1.18	KG Haus 1	Do, 25.07.24	Fr, 30.08.24	27 Tage
1.19	KG Haus 2	Do, 15.08.24	Fr, 20.09.24	27 Tage
1.20	Abdichtung KG Haus 1	Do, 08.08.24	Fr, 30.08.24	17 Tage
1.21	Abdichtung KG Haus 2	Do, 29.08.24	Fr, 20.09.24	17 Tage
1.22	Gründung EG Haus 1	Mo, 16.09.24	Fr, 25.10.24	29 Tage
1.23	Gründung EG Haus 2	Di, 08.10.24	Mo, 18.11.24	29 Tage
1.24	EG Haus 1	Mo, 02.09.24	Fr, 08.11.24	24 Tage
1.25	EG Haus 2	Mo, 23.09.24	Fr, 29.11.24	24 Tage
1.26	1.OG Haus 1	Mo, 11.11.24	Fr, 06.12.24	20 Tage
1.27	1.OG Haus 2	Mo, 02.12.24	Di, 31.12.24	20 Tage
1.28	2.OG Haus 1	Mo, 09.12.24	Mi, 08.01.25	20 Tage
1.29	Abdichtung EG Haus 1	Mo, 20.01.25	Fr, 31.01.25	10 Tage
1.30	Abdichtung EG Haus 2	Mo, 13.01.25	Fr, 24.01.25	10 Tage
2	**Los 02 Baugrundverbesserung**	Mo, 15.04.24	Mo, 06.05.24	15 Tage
2.1	Baustelleneinrichtung	Mo, 15.04.24	Fr, 19.04.24	5 Tage
2.2	Naßmörtelsäulen Haus 1	Mo, 22.04.24	Fr, 26.04.24	5 Tage
2.3	Naßmörtelsäulen Haus 2	Mo, 29.04.24	Mo, 06.05.24	5 Tage
3	**Los 03 Gerüstbauarbeiten**	Mo, 23.09.24	Mo, 16.06.25	181 Tage
3.1	Gerüst Haus 1	Mo, 23.09.24	Mo, 16.06.25	50 Tage
3.2	Gerüst Haus 2	Di, 15.10.24	Do, 15.05.25	33 Tage
4	**Los 04 Zimmerer- und Holzbauarbeiten**	Do, 02.01.25	Di, 03.06.25	105 Tage
4.1	Zimmerer Haus 1	Do, 09.01.25	Mi, 26.03.25	55 Tage
4.2	Zimmerer Haus 2	Do, 02.01.25	Mi, 05.03.25	45 Tage
4.3	Holzfassade Terrassen Haus 1	Do, 27.03.25	Di, 03.06.25	45 Tage
4.4	Holzfassade Terrassen Haus 2	Do, 13.03.25	Mo, 05.05.25	35 Tage
5	**Los 05 Dachdecker- und Klempnerarbeiten**	Do, 09.01.25	Di, 22.04.25	72 Tage
5.1	Dachdecker Haus 1	Do, 16.01.25	Di, 22.04.25	67 Tage
5.2	Dachdecker Haus 2	Do, 09.01.25	Fr, 28.03.25	57 Tage
6	**Los 06 Putzarbeiten**	Do, 13.03.25	Mi, 18.06.25	65 Tage
6.1	Putzarbeiten Haus 1	Do, 27.03.25	Mi, 18.06.25	55 Tage
6.2	Putzarbeiten Haus 2	Do, 13.03.25	Mo, 19.05.25	45 Tage
7	**Los 07 Fliesenarbeiten**	Di, 20.05.25	Mi, 20.08.25	65 Tage
7.1	Fliesen Haus 1	Do, 26.06.25	Mi, 20.08.25	40 Tage
7.2	Fliesen Haus 2	Di, 20.05.25	Mi, 02.07.25	30 Tage
8	**Los 08 Estrich**	Di, 13.05.25	Mi, 02.07.25	35 Tage
8.1	Estrich Haus 1	Do, 12.06.25	Mi, 02.07.25	15 Tage
8.2	Estrich Haus 2	Di, 13.05.25	Mo, 26.05.25	10 Tage
9	**Los 09 Fenster**	Do, 20.02.25	Mi, 26.03.25	25 Tage
9.1	Fenster Montage Haus 1	Do, 27.02.25	Mi, 26.03.25	20 Tage
9.2	Fenster Montage Haus 2	Do, 20.02.25	Mi, 12.03.25	15 Tage
10	**Los 10 Tischlerarbeiten**	Do, 19.06.25	Mi, 10.09.25	60 Tage
10.1	Tischler Haus 1	Do, 24.07.25	Mi, 10.09.25	35 Tage
10.2	Tischler Haus 2	Do, 19.06.25	Mi, 23.07.25	25 Tage
11	**Los 11 Metallbauarbeiten**	Do, 20.02.25	Mi, 26.03.25	25 Tage
11.1	Metallbau Haus 1	Do, 27.02.25	Mi, 26.03.25	20 Tage
11.2	Metallbau Haus 2	Do, 20.02.25	Mi, 12.03.25	15 Tage
12	**Los 12 Schlosserarbeiten**	Di, 08.04.25	Mi, 02.07.25	57 Tage
12.1	Schlosser Haus 1	Di, 20.05.25	Mi, 02.07.25	30 Tage
12.2	Schlosser Haus 2	Di, 08.04.25	Do, 22.05.25	30 Tage
13	**Los 13 Malerarbeiten**	Di, 20.05.25	Mi, 13.08.25	60 Tage
13.1	Maler Haus 1	Do, 19.06.25	Mi, 13.08.25	40 Tage
13.2	Maler Haus 2	Di, 20.05.25	Mi, 16.07.25	40 Tage
14	**Los 14 Bodenbelagsarbeiten**	Mi, 04.06.25	Mi, 27.08.25	60 Tage
14.1	Bodenbelag Haus 1	Do, 10.07.25	Mi, 27.08.25	35 Tage
14.2	Bodenbelag Haus 2	Mi, 04.06.25	Mi, 23.07.25	35 Tage
15	**Los 15 Trockenbauarbeiten**	Do, 13.03.25	Mo, 26.05.25	50 Tage
15.1	Trockenbau Haus 1	Do, 27.03.25	Mo, 26.05.25	40 Tage
15.2	Trockenbau Haus 2	Do, 13.03.25	Fr, 25.04.25	30 Tage
16	**Los 16 Baureinigung**	Mo, 14.07.25	Fr, 17.10.25	69 Tage
16.1	Vor- und Endreinigung Haus 1	Mo, 01.09.25	Fr, 17.10.25	34 Tage
16.2	Vor- und Endreinigung Haus 2	Mo, 14.07.25	Fr, 22.08.25	30 Tage
17	**Los 17 Außenanlagen**	Fr, 16.05.25	Di, 14.10.25	105 Tage
17.1	Haus 1	Di, 17.06.25	Di, 14.10.25	85 Tage
17.2	Haus 2	Fr, 16.05.25	Mo, 15.09.25	85 Tage
18	**Los 18 Schließanlage**	Do, 07.08.25	Do, 09.10.25	45 Tage
18.1	Haus 1	Do, 25.09.25	Do, 09.10.25	10 Tage
18.2	Haus 2	Do, 07.08.25	Mi, 20.08.25	10 Tage
19	**Los 21 + 22 Elt.-/HLS-Installation**	Di, 05.03.24	Mi, 17.09.25	387 Tage
19.1	Baustrom Bauwasser	Di, 05.03.24	Fr, 15.03.24	9 Tage
19.2	Erdung/Blitzschutz KG-Dach Haus 1	Di, 21.05.24	Di, 03.06.25	44 Tage
19.3	Erdung/Blitzschutz KG-Dach Haus 2	Di, 11.06.24	Mo, 05.05.25	39 Tage
19.4	Rohinstallation Haus 1	Do, 03.04.25	Mi, 11.06.25	45 Tage
19.5	Rohinstallation Haus 2	Do, 20.03.25	Mo, 12.05.25	35 Tage
19.6	Feininstallation Haus 1	Do, 24.07.25	Mi, 17.09.25	40 Tage
19.7	Feininstallation Haus 2	Do, 19.06.25	Mi, 06.08.25	35 Tage
20	**Los 23 Aufzugsanlage**	Do, 07.08.25	Mi, 01.10.25	40 Tage
20.1	Aufzug 1	Do, 18.09.25	Mi, 01.10.25	10 Tage
20.2	Aufzug 2	Do, 07.08.25	Mi, 20.08.25	10 Tage