Nr.	Vor	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Vorarbeiten HM	2 Tage	Mit 08.01.25	Don 09.01.25
2		**Baustelleneinrichtung**			
3		BE-Antragstellung	1 Tag	Fre 10.01.25	Fre 10.01.25
4		BE-Aufbau	1 Tag	Mon 02.02.26	Mon 02.02.26
5		BE-Vorhaltung	216 Tage	Die 03.02.26	Mit 09.12.26
6		BE-Abbau	1 Tag	Don 10.12.26	Don 10.12.26
7		**Gerüst**			
8		Gerüstaufbau alle Gebäude	62 Tage	Mon 02.02.26	Don 30.04.26
9			7 Tage	Die 10.02.26	Mit 18.02.26
10		Gerüstvorhaltg. GüZ-8 (Straße)	65 Tage	Die 31.03.26	Mon 03.08.26
13			3 Tage	Mon 09.03.26	Mit 11.03.26
14			2 Tage	Mon 20.04.26	Die 21.04.26
15		Gerüstvorhaltg. GüZ-8 (Hof+Giebel)	71 Tage	Mit 22.04.26	Mon 03.08.26
18			8 Tage	Don 12.03.26	Mon 23.03.26
19		Gerüstvorhaltg. Hr12-20 (Hof)	73 Tage	Mon 04.05.26	Fre 14.08.26
22			4 Tage	Die 14.04.26	Fre 17.04.26
23			4 Tage	Fre 24.04.26	Mit 29.04.26
24		Gerüstvorhaltg. Kr1-7 (Straße)	77 Tage	Mon 04.05.26	Don 20.08.26
27			5 Tage	Die 24.03.26	Mon 30.03.26
28		Gerüstvorhaltg. Kr1-7 (Hof)	103 Tage	Mon 04.05.26	Fre 25.09.26
31			8 Tage	Don 19.02.26	Mon 02.03.26
32		Gerüstvorhaltg. HA13-17 (Straße)	65 Tage	Die 31.03.26	Mon 03.08.26
35			4 Tage	Die 03.03.26	Fre 06.03.26
36		Gerüstvorhaltg. HA13-17 (Hof)	68 Tage	Mon 27.04.26	Mon 03.08.26
39			4 Tage	Mit 08.04.26	Mon 13.04.26
40			1 Tag	Mit 22.04.26	Mit 22.04.26
41		Gerüstvorhaltg. HA19-23 (Straße)	64 Tage	Mon 04.05.26	Mon 03.08.26
44			4 Tage	Die 31.03.26	Die 07.04.26
45			1 Tag	Don 23.04.26	Don 23.04.26
46		Gerüstvorhaltg. HA19-23 (Hof)	64 Tage	Mon 04.05.26	Mon 03.08.26
49			6 Tage	Mon 02.02.26	Mon 09.02.26
50			2 Tage	Don 30.04.26	Mon 04.05.26
51		Gerüstvorhaltg. Hr12-20 (Straße+Giebel)	88 Tage	Mon 04.05.26	Fre 04.09.26
54		**Fassadenarbeiten**			
55		FassadeT1, GüZ-8 (Straße)	44 Tage	Die 31.03.26	Fre 05.06.26
79		FassadeT1, GüZ-8 (Hof+Giebel)	35 Tage	Mit 22.04.26	Fre 12.06.26
90		FassadeT1, Hr12-20 (Hof)	54 Tage	Die 02.06.26	Fre 14.08.26
114		FassadeT1, Kr1-7 (Straße)	44 Tage	Mon 22.06.26	Don 20.08.26
139		FassadeT1, Kr1-7 (Hof)	35 Tage	Mon 10.08.26	Fre 25.09.26
163		FassadeT2, HA13-17 (Straße)	46 Tage	Die 31.03.26	Die 09.06.26
187		FassadeT2, HA13-17 (Hof)	30 Tage	Mon 27.04.26	Mit 10.06.26
198		FassadeT2, HA19-23 (Straße)	39 Tage	Die 26.05.26	Fre 17.07.26
222		FassadeT2, HA19-23 (Hof)	30 Tage	Mon 08.06.26	Fre 17.07.26
233		FassadeT2, Hr12-20 (Straße+Giebel)	42 Tage	Don 09.07.26	Fre 04.09.26
244		Sockel	37 Tage	Don 20.08.26	Fre 09.10.26
245		**HE Treppen, Geländer**			
246		HE-Treppe/Podest, Hr12-20	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
247		HE-Treppe/Podest, Kr1-7	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
248		HE-Treppe/Podest, HA19-23	12 Tage	Fre 21.08.26	Mon 07.09.26
249		HE-Treppe/Podest, HA13-17	12 Tage	Mon 28.09.26	Die 13.10.26
250		HE-Treppe/Podest, GüZ-8	12 Tage	Mon 19.10.26	Die 03.11.26
251		**Maler TRH**			
252		Maler TRH Hr12-20	20 Tage	Die 25.08.26	Mon 21.09.26
253		Maler TRH Kr1-7	25 Tage	Die 15.09.26	Mon 19.10.26
254		Maler TRH HA19-23	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
255		Maler TRH HA13-17	20 Tage	Don 15.10.26	Mit 11.11.26
256		Maler TRH GüZ-8	20 Tage	Don 06.08.26	Mit 02.09.26
257		Maler TRH KG-Restarb.	14 Tage	Fre 30.10.26	Don 19.11.26
258		**Balkonanbau**			
259		Balkone Fundamente BA1-4	15 Tage	Mon 23.03.26	Die 14.04.26
271		Abnahme Gründungssohle	10 Tage	Mon 23.03.26	Die 07.04.26
272		Montage Balkonverankerung (BA1-2, 7-10)	3 Tage	Mon 11.05.26	Mit 13.05.26
273		Montage Balkonverankerung Kr1-7 (BA3-6)	1 Tag	Fre 21.08.26	Fre 21.08.26
274		Balkonmontage	10 Tage	Mon 02.11.26	Fre 13.11.26
275		Sickerflächen Balkone	10 Tage	Mon 16.11.26	Mon 30.11.26
276		Fenster Brüstungsschnitt (58 Stck.)	14 Tage	Mon 16.03.26	Don 02.04.26
277		Hr12-li (4WE)	1 Tag	Mon 16.03.26	Mon 16.03.26
278		Hr20-re (4WE)	1 Tag	Die 17.03.26	Die 17.03.26
279		Kr7-re (4WE)	1 Tag	Mit 18.03.26	Mit 18.03.26
280		Hr12-li,Hr20-re, Kr7-re (4WE)	1 Tag	Don 19.03.26	Don 19.03.26
281		Kr5-li (6WE) Franz.Fe	1 Tag	Fre 20.03.26	Fre 20.03.26
282		Kr3-re (4WE)	1 Tag	Mon 23.03.26	Mon 23.03.26
283		Kr1-li (4WE)	1 Tag	Die 24.03.26	Die 24.03.26
284		Kr3-re,Kr1-li (4WE)	1 Tag	Mit 25.03.26	Mit 25.03.26
285		HA23-re (4WE)	1 Tag	Don 26.03.26	Don 26.03.26
286		HA19-li (4WE)	1 Tag	Fre 27.03.26	Fre 27.03.26
287		HA23-re,HA19-li (4WE)	1 Tag	Mon 30.03.26	Mon 30.03.26
288		GüZ-re (4WE)	1 Tag	Die 31.03.26	Die 31.03.26
289		GüZ-li (4WE)	1 Tag	Mit 01.04.26	Mit 01.04.26
290		GüZ-re,GüZ-li (4WE)	1 Tag	Don 02.04.26	Don 02.04.26
291		Wetterschutzeinscherung (Anker mit Gerüststelle)			
292		Kellerfenster	9 Tage	Die 03.02.26	Fre 13.02.26
293		TRH Fenster	14 Tage	Die 03.02.26	Fre 20.02.26
294		Fenster WE	46 Tage	Mon 23.02.26	Mit 29.04.26
295		Hr12-20 (50WE)	13 Tage	Mon 23.02.26	Mit 11.03.26
296		Kr1-7 (60WE)	10 Tage	Don 16.04.26	Mit 29.04.26
297		HA19-23 (36WE)	6 Tage	Mit 08.04.26	Mit 15.04.26
298		HA13-17 (52WE)	9 Tage	Die 24.03.26	Die 07.04.26
299		GüZ-8 (48WE)	8 Tage	Don 12.03.26	Mon 23.03.26
300		**WE Türen**			
301		WE-Türen Hr12-20	13 Tage	Don 06.08.26	Die 25.08.26
302		WE-Türen Kr1-7	15 Tage	Die 25.08.26	Die 15.09.26
303		WE-Türen HA19-23	9 Tage	Die 15.09.26	Mon 28.09.26
304		WE-Türen HA13-17	13 Tage	Mon 28.09.26	Mit 14.10.26
305		WE-Türen GüZ-8	12 Tage	Die 21.07.26	Don 06.08.26
306		**Kellertüren**			
307		Kellertüren Hr12-20	5 Tage	Mon 05.10.26	Fre 09.10.26
308		Kellertüren Kr1-7	4 Tage	Mon 12.10.26	Don 15.10.26
309		Kellertüren HA19-23	3 Tage	Fre 16.10.26	Die 20.10.26
310		Kellertüren HA13-17	3 Tage	Mit 21.10.26	Fre 23.10.26
311		Kellertüren GüZ-8	4 Tage	Mon 26.10.26	Don 29.10.26
312		Drempelluken	6 Tage	Mon 22.06.26	Mon 29.06.26
313		Kellertür außen	5 Tage	Don 13.08.26	Don 20.08.26
314		**Dach**	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
315		Dachausstieg/-revluken wechseln	10 Tage	Mon 09.03.26	Fre 20.03.26
316		**Loggienentwässerung (Stränge)**	97 Tage	Die 31.03.26	Mit 19.08.26
317		Loggien Entwässerg.Hr12-20 (Hof)	6 Tage	Fre 12.06.26	Mon 22.06.26
318		Loggien Entwässerg. Kr1-7 (Straße)	8 Tage	Mon 22.06.26	Mit 01.07.26
319		Loggien Entwässerg. Kr1-7 (Hof)	8 Tage	Mon 10.08.26	Mit 19.08.26
320		Loggien Entwässerg. HA19-23 (Straße)	6 Tage	Don 04.06.26	Fre 12.06.26
321		Loggien Entwässerg. HA13-17 (Straße)	6 Tage	Die 31.03.26	Don 09.04.26
322		Loggien Entwässerg. GüZ-8 (Straße)	6 Tage	Fre 10.04.26	Fre 17.04.26
323		**Drempel**	**179 Tage**	**Mon 16.03.26**	**Fre 13.11.26**
324		Drempel beräumen inkl. Abisol.HLS, Hr12-20	10 Tage	Mon 16.03.26	Mon 30.03.26
325		Drempel beräumen inkl. Abisol.HLS, Kr1-7	10 Tage	Mon 30.03.26	Die 14.04.26
326		Drempel beräumen inkl. Abisol.HLS,HA19-23	10 Tage	Mit 15.04.26	Die 28.04.26
327		Drempel beräumen inkl. Abisol.HLS,HA13-17	10 Tage	Mit 29.04.26	Mit 13.05.26
328		Drempel beräumen inkl. Abisol.HLS,GüZ-8	10 Tage	Fre 15.05.26	Fre 29.05.26
329		Drempel dämmen Hr12-20	20 Tage	Mon 31.08.26	Mon 28.09.26
330		Drempel dämmen Kr1-7	19 Tage	Die 01.09.26	Mon 28.09.26
331		Drempel dämmen HA19-23	15 Tage	Mon 28.09.26	Fre 16.10.26
332		Drempel dämmen HA13-17	20 Tage	Mon 28.09.26	Fre 23.10.26
333		Drempel dämmen GüZ-8	20 Tage	Mon 19.10.26	Fre 13.11.26
334		**Kellerdecke**	**105 Tage**	**Mon 06.07.26**	**Mon 30.11.26**
335		Kellerdecke dämmen Hr12-20	25 Tage	Mon 06.07.26	Fre 07.08.26
336		Kellerdecke dämmen Kr1-7	20 Tage	Mon 10.08.26	Fre 04.09.26
337		Kellerdecke dämmen HA19-23	20 Tage	Mon 07.09.26	Fre 02.10.26
338		Kellerdecke dämmen HA13-17	20 Tage	Mon 05.10.26	Fre 30.10.26
339		Kellerdecke dämmen GüZ-8	20 Tage	Mon 02.11.26	Mon 30.11.26
340		**Errichtung Bauwasseranschluss**	**1 Tag**	**Fre 06.03.26**	**Mon 09.03.26**
341		**Sanitärarbeiten, KG und Drempel**			
342		KG, Sanitär-Ltg. Austausch/hol.	66 Tage	Die 03.02.26	Fre 08.05.26
358		KG, Lüftungsschacht BS-Verschluss Hr12-20	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26
359		KG, Lüftungsschacht BS-Verschluss Kr1-7	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
360		KG, Lüftungsschacht BS-Verschluss HA19-23	5 Tage	Fre 14.08.26	Don 20.08.26
361		KG, Lüftungsschacht BS-Verschluss HA13-17	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
362		KG, Lüftungsschacht BS-Verschluss GüZ-8	5 Tage	Mon 12.10.26	Fre 16.10.26
363		Drempel, RW-Ltg. Austausch/hol. Hr12-20	52 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26
364		Drempel, RW-Ltg. Austausch/hol. Kr1-7	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
365		Drempel, RW-Ltg. Austausch/hol. HA19-23	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26
366		Drempel, RW-Ltg. Austausch/hol. HA13-17	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
367		Drempel, RW-Ltg. Austausch/hol. GüZ-8	35 Tage	Mon 31.08.26	Fre 16.10.26
368		**Heizungsarbeiten, KG und Drempel**			
369		Keller, Isol.-HZ-Ltg. Hr12-20	52 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26
370		Keller, Isol.-HZ-Ltg. Kr1-7	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
371		Keller, Isol.-HZ-Ltg. HA19-23	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26
372		Keller, Isol.-HZ-Ltg. HA13-17	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
373		Keller, Isol.-HZ-Ltg. GüZ-8	35 Tage	Mon 31.08.26	Fre 16.10.26
374		Drempel ,HZ-Ventiltausch,Isol.HL-Ltg. Hr12-20	52 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26
375		Drempel,HZ-Ventiltausch,Isol.-HL-Ltg. Kr1-7	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
376		Drempel,HZ-Ventiltausch, Isol.-HL-Ltg. HA19-23	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26
377		Drempel,HZ-Ventiltausch, Isol.-HL-Ltg. HA13-17	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
378		Drempel,HZ-Ventiltausch, Isol.-HL-Ltg. GüZ-8	35 Tage	Mon 31.08.26	Fre 16.10.26
379		**Tausch Dachventilatoren**	**8 Tage**	**Fre 14.08.26**	**Die 25.08.26**
385		**Heizkörperdemontage inf.Balkonbrausschnitt**	8 Tage	Mon 16.03.26	Don 19.03.26
395		**HLSE in den WE, Hr12-20 (10 Stränge), 5-gesch.**	**52 Tage**	**Mon 13.04.26**	**Fre 26.06.26**
396		Hr12-li,HLS	10 Tage	Mon 13.04.26	Fre 24.04.26
397		Hr12-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 13.04.26	Fre 17.04.26
398		Hr12-li,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26
399		Hr12-re,HLS	8 Tage	Mon 20.04.26	Don 30.04.26
400		Hr12-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
401		Hr12-re,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26
402		Hr14-li,HLS	8 Tage	Mon 27.04.26	Fre 08.05.26
403		Hr14-li,ELR-KV	4 Tage	Mon 27.04.26	Don 30.04.26
404		Hr14-li,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
405		Hr14-re,HLS	8 Tage	Mon 04.05.26	Fre 15.05.26
406		Hr14-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
407		Hr14-re,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
408		Hr16-li,HLS	8 Tage	Mon 11.05.26	Fre 22.05.26
409		Hr16-li,ELR-KV	4 Tage	Mon 11.05.26	Fre 15.05.26
410		Hr16-li,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26
411		Hr16-re,HLS	8 Tage	Mon 18.05.26	Fre 29.05.26
412		Hr16-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 18.05.26	Fre 22.05.26
413		Hr16-re,ELR-WE ★	9 Tage	Die 26.05.26	Fre 05.06.26
414		Hr18-li,HLS	8 Tage	Die 26.05.26	Fre 05.06.26
415		Hr18-li,ELR-KV	4 Tage	Die 26.05.26	Fre 29.05.26
416		Hr18-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
417		Hr18-re,HLS	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
418		Hr18-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26
419		Hr18-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
420		Hr20-li, HLS	10 Tage	Mon 01.06.26	Fre 12.06.26
421		Hr20-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 01.06.26	Fre 05.06.26
422		Hr20-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
423		Hr20-re, HLS	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
424		Hr20-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
425		Hr20-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
426		**HLSE in den WE, Kr1-7 (10 Stränge), 6-gesch.**	**40 Tage**	**Mon 08.06.26**	**Fre 31.07.26**
427		Kr7-li,HLS	10 Tage	Mon 08.06.26	Fre 19.06.26
428		Kr7-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 08.06.26	Fre 12.06.26
429		Kr7-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
430		Kr7-mi,HLS	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
431		Kr7-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
432		Kr7-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
433		Kr5-li,HLS	10 Tage	Mon 15.06.26	Fre 26.06.26
434		Kr5-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 15.06.26	Fre 19.06.26
435		Kr5-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
436		Kr7-re,HLS	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
437		Kr7-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26
438		Kr7-re, ELR-WE ★	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
439		Kr5-re,HLS	10 Tage	Mon 22.06.26	Fre 03.07.26
440		Kr5-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 22.06.26	Fre 26.06.26
441		Kr5-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 10.07.26
442		Kr3-li,HLS	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
443		Kr3-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
444		Kr3-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
445		Kr1-li,HLS	10 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
446		Kr1-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
447		Kr1-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
448		Kr3-re,HLS	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
449		Kr3-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
450		Kr3-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
451		Kr1-mi,HLS	10 Tage	Mon 06.07.26	Fre 17.07.26
452		Kr1-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 06.07.26	Fre 10.07.26
453		Kr1-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
454		Kr1-re,HLS	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
455		Kr1-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
456		Kr1-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
457		**HLSE in den WE, HA19-23 (6 Stränge)**	**29 Tage**	**Mon 13.07.26**	**Don 20.08.26**
458		HA23-li,HLS	10 Tage	Mon 13.07.26	Fre 24.07.26
459		HA23-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 13.07.26	Fre 17.07.26
460		HA23-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
461		HA23-re,HLS	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
462		HA23-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
463		HA23-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
464		HA21-mi,HLS	10 Tage	Mon 20.07.26	Fre 31.07.26
465		HA21-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 20.07.26	Fre 24.07.26
466		HA21-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
467		HA21-li,HLS	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
468		HA21-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
469		HA21-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 03.08.26	Fre 14.08.26
470		HA19-re,HLS	10 Tage	Mon 27.07.26	Fre 07.08.26
471		HA19-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 27.07.26	Fre 31.07.26
472		HA19-re,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 03.08.26	Don 13.08.26
473		HA19-li,HLS	9 Tage	Mon 03.08.26	Don 13.08.26
474		HA19-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 03.08.26	Fre 07.08.26
475		HA19-li,ELR-WE ★	9 Tage	Mon 10.08.26	Don 20.08.26
476		**HLSE in den WE, HA13-17 (9 Stränge), 6-gesch**	**40 Tage**	**Mon 03.08.26**	**Fre 25.09.26**
477		HA17-li,HLS	9 Tage	Mon 03.08.26	Don 13.08.26
478		HA17-li,ELR-KV	4 Tage	Mon 03.08.26	Don 06.08.26
479		HA17-li,ELR-WE ★	10 Tage	Fre 07.08.26	Don 20.08.26
480		HA17-mi,HLS	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
481		HA17-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
482		HA17-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
483		HA15-li,HLS	10 Tage	Mon 10.08.26	Fre 21.08.26
484		HA15-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 10.08.26	Fre 14.08.26
485		HA15-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
486		HA17-re,HLS	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
487		HA17-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
488		HA17-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
489		HA15-mi,HLS	10 Tage	Mon 17.08.26	Fre 28.08.26
490		HA15-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 17.08.26	Fre 21.08.26
491		HA15-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
492		HA15-re,HLS	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
493		HA15-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
494		HA15-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
495		HA13-li,HLS	10 Tage	Mon 24.08.26	Fre 04.09.26
496		HA13-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
497		HA13-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
498		HA13-mi,HLS	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
499		HA13-mi,ELR-KV	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
500		HA13-mi,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
501		HA13-re,HLS	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
502		HA13-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
503		HA13-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
504		**HLSE in den WE, GüZ-8 (8 Stränge), 6-gesch**	**35 Tage**	**Mon 31.08.26**	**Fre 16.10.26**
505		GüZ-re,HLS	10 Tage	Mon 31.08.26	Fre 11.09.26
506		GüZ-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 31.08.26	Fre 04.09.26
507		GüZ-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
508		GüZ-li,HLS	10 Tage	Mon 07.09.26	Fre 18.09.26
509		GüZ-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 07.09.26	Fre 11.09.26
510		GüZ-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
511		GüZ4-re,HLS	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
512		GüZ4-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
513		GüZ4-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
514		GüZ6-re,HLS	10 Tage	Mon 14.09.26	Fre 25.09.26
515		GüZ6-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 14.09.26	Fre 18.09.26
516		GüZ6-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
517		GüZ8-li,HLS	10 Tage	Mon 21.09.26	Fre 02.10.26
518		GüZ4-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
519		GüZ4-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
520		GüZ6-li,HLS	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
521		GüZ6-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 21.09.26	Fre 25.09.26
522		GüZ6-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
523		GüZ8-li,HLS	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
524		GüZ8-li,ELR-KV	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
525		GüZ8-li,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
526		GüZ8-re,HLS	10 Tage	Mon 28.09.26	Fre 09.10.26
527		GüZ8-re,ELR-KV	5 Tage	Mon 28.09.26	Fre 02.10.26
528		GüZ8-re,ELR-WE ★	10 Tage	Mon 05.10.26	Fre 16.10.26
529		**Errichtung Baustrom, Starkstrom 32A**	**2 Tage**	**Mon 02.02.26**	**Die 03.02.26**
530		**Errichtung Baustrom/Hauseing.**	**2 Tage**	**Mon 03.02.26**	**Die 04.02.26**
531		**Elektro Keller**	**47 Tage**	**Die 03.02.26**	**Fre 10.04.26**
532		**Elektro Drempel**			
538		Drempel, Elt Hs12-20	52 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26
539		Drempel, Elt Kr1-7	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
540		Drempel, Elt HA19-23	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26
541		Drempel, Elt HA13-17	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
542		Drempel, Elt GüZ-8	35 Tage	Mon 31.08.26	Fre 16.10.26
543		**Elektro TRH**			
544		TRH; Elt Hs12-20	52 Tage	Mon 13.04.26	Fre 26.06.26
545		TRH; Elt Kr7-1	40 Tage	Mon 08.06.26	Fre 31.07.26
546		TRH; Elt HA19-23	29 Tage	Mon 13.07.26	Don 20.08.26
547		TRH; Elt HA13-17	40 Tage	Mon 03.08.26	Fre 25.09.26
548		TRH; Elt GüZ-8	35 Tage	Mon 31.08.26	Fre 16.10.26
549		**STAND: 07.08.2025**			