Neubau einer Kindertagesstätte für 160 Kinder in Rostock
Planungsablauf ab Entwurfsplanung

Nr.	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1	**Automatisch gegliedert**	**170 Tage**	**Di 02.01.24**	**Mo 29.09.24**
89	**Vorbereitung Vergabe / Vergabeverfahren / Bäuerhlung Vergabe**	**207 Tage?**	**Mon 29.10.24**	**Di 20.10.25**
126	**Bauausführung**	**521 Tage**	**Mi 30.07.25**	**Di 24.02.27**
130	**Los 01 Erdarbeiten**	**56 Tage**	**Mi 30.07.25**	**Di 29.09.25**
131	Unterbau: Bauzäunen, Leitungsarbeiten	25 Tage	Mi 30.07.25	Di 09.08.25
132	Erdaushub Gebäude	32 Tage	Mi 20.08.25	Do 02.09.25
133	Bodenaustausch einbauen	32 Tage	Mi 10.09.25	Do 23.09.25
134	**Los 02 BE**	**365 Tage**	**Mi 27.08.25**	**Di 16.02.27**
135	Baustrom, Bauzitrom- und Bauwasseranschluss	5 Tage	Mi 27.08.25	Di 02.09.25
136	Abbau von Bürobaracke BE	5 Tage	Mi 10.02.27	Di 16.02.27
137	**Los 03 Rohbauer**	**140 Tage**	**Mi 03.09.25**	**Di 31.03.26**
138	FR einbauen	5 Tage	Mi 03.09.25	Di 09.09.25
139	Grundleitungen einbauen	22 Tage	Mi 24.09.25	Di 07.10.25
140	Sauberkeitsschicht, Dämmung	5 Tage	Mi 08.10.25	Di 14.10.25
141	Bewehrung	22 Tage	Mi 15.10.25	Di 28.10.25
142	Bodenplatte	5 Tage	Mi 29.10.25	Di 04.11.25
143	Stützen, Stahlbetonwände	15 Tage	Mi 05.11.25	Di 25.11.25
144	Mauerwerk	25 Tage	Mi 05.11.25	Di 09.12.25
145	Unterzüge	25 Tage	Mi 10.12.25	Di 27.01.26
146	Decke	20 Tage	Mi 28.01.26	Di 24.02.26
147	Attika, Wände MDR	10 Tage	Mi 25.02.26	Di 10.03.26
148	Decke MDR	12 Tage	Mi 11.03.26	Do 24.03.26
149	Attika MDR	5 Tage	Mi 25.03.26	Di 31.03.26
150	**Los 04 Elektro Starkstrom**	**280 Tage**	**Mi 29.10.25**	**Di 08.12.26**
151	Baustromverteiler	2 Tage	Mi 29.10.25	Do 30.10.25
152	Leerrohre, Dosen	15 Tage	Mi 05.11.25	Di 25.11.25
153	Elektroinstallation	30 Tage	Mi 09.06.26	Di 09.08.26
154	Elektroinstallation (nauhitzen Schalter)	20 Tage	Mi 11.11.26	Di 08.12.26
155	**Los 02 ELT Schwachstrom**	**330 Tage**	**Mi 29.06.26**	**Di 08.12.26**
156	Elektroinstallation Schwachstrom	30 Tage	Mi 29.06.26	Di 09.08.26
157	Schwachstrom Inbetriebnahme	30 Tage	Mi 28.10.26	Di 08.12.26
158	**Los 04 Gerüst**	**90 Tage**	**Mi 01.04.26**	**Di 04.08.26**
159	Einrüsten	5 Tage	Mi 01.04.26	Di 07.04.26
160	Abrüsten	5 Tage	Mi 29.07.26	Di 04.08.26
161	**Los 05 Dachdeckung**	**137 Tage**	**Mon 01.04.26**	**Di 14.07.26**
162	Werkplanung	15 Tage	Mon 01.04.26	Fr 23.04.26
163	Dampfsperre	15 Tage	Mi 08.06.26	Di 28.04.26
164	Dachdämmung, Dachdichtung, Oberlichter	35 Tage	Mi 29.04.26	Di 16.06.26
165	Begrünung, Bekiesung	15 Tage	Mi 24.06.26	Di 14.07.26
166	Attikablech	12 Tage	Mi 17.06.26	Do 30.06.26
167	**Los 01 PV-Anlage**	**141 Tage**	**Di 13.01.26**	**Do 28.07.26**
168	Werkplanung, Windsogberechnung	15 Tage	Di 13.01.26	Mon 02.02.26
169	Installation im Gebäude	20 Tage	Mi 29.06.26	Di 28.07.26
170	Einbau UK	5 Tage	Mi 17.06.26	Di 23.06.26
171	Einbau Module	12 Tage	Mi 15.07.26	Do 28.07.26
172	**Los 06 Fenster, Außentüren**	**90 Tage**	**Mi 10.12.25**	**Di 28.04.26**
173	Werkplanung	15 Tage	Mi 10.12.25	Di 13.01.26
174	Einbau Fenster und Außentüren	20 Tage	Mi 01.04.26	Di 28.04.26
175	**Los 07 Alu-Glas Fassade**	**190 Tage**	**Mi 10.12.25**	**Di 15.09.26**
176	Werkplanung	15 Tage	Mi 10.12.25	Di 13.01.26
177	Pfosten-Riegelfassade, Außentüren	20 Tage	Mi 01.04.26	Di 28.04.26
178	Innentüren	20 Tage	Mi 02.09.26	Di 15.09.26
179	**Los 08 Stahlbauer**	**96 Tage**	**Do 13.01.26**	**Do 12.05.26**
180	Werkplanung	5 Tage	Do 13.01.26	Mon 19.01.26
181	Stahlkonsolen, Stahlbau-Außentreppe, Stahltürkonstruktionen	25 Tage	Mi 08.06.26	Di 08.06.26
182	**Los 09 WDVS**	**32 Tage**	**Mi 08.04.26**	**Do 19.05.26**
183	WDVS Treppenwangen	15 Tage	Mi 08.04.26	Di 28.04.26
184	Dickenunterlicht	15 Tage	Mi 08.06.26	Di 28.04.26
185	Sockel	15 Tage	Mi 29.04.26	Do 19.05.26
186	**Los 10 Vorhangfassade**	**115 Tage**	**Do 13.01.26**	**Di 14.07.26**
187	Werkplanung	15 Tage	Do 13.01.26	Mon 02.02.26
188	Zimmerarbeiten Nebengebäude	15 Tage	Mi 08.04.26	Di 28.04.26
189	Unterkonstruktion, Dämmung	25 Tage	Mi 29.04.26	Di 02.06.26
190	Montage Platten	12 Tage	Do 03.06.26	Do 18.06.26
191	Montage Holzlamellen	20 Tage	Mi 03.06.26	Di 30.06.26
192	Unterdecken	12 Tage	Mi 01.07.26	Do 16.07.26
193	**Los 11 Trockenbau**	**130 Tage**	**Do 29.04.26**	**Di 27.10.26**
194	Anlegen Installationswände	35 Tage	Mi 29.04.26	Di 16.06.26
195	Schiefer Wände	35 Tage	Do 27.08.26	Di 14.07.26
196	Spachteln Wände/Wände und Decken	35 Tage	Mi 09.09.26	Di 27.10.26
197	Einbau Unterdecken	35 Tage	Mi 17.06.26	Di 04.08.26
198	Einbau Wandbekleidungen	12 Tage	Mi 10.06.26	Do 25.06.26
199	**Los 12 Innenputz**	**35 Tage**	**Mi 10.06.26**	**Di 27.10.26**
200	Innenputz	35 Tage	Mi 10.06.26	Di 28.07.26
201	**Los 02 / 21 HLS**	**140 Tage**	**Mi 29.04.26**	**Di 08.12.26**
202	Installationen Heizung bereits in Installationswänden	35 Tage	Mi 13.05.26	Di 30.06.26
203	Einbau Trittschalldämmung	30 Tage	Do 08.07.26	Di 18.08.26
204	Installation Lüftung	35 Tage	Mi 29.04.26	Di 16.06.26
205	Rohrinstallation Sanitärobjekte	20 Tage	Mi 11.11.26	Di 08.12.26
206	**Los 13 Röhrich**	**75 Tage**	**Do 24.06.26**	**Di 06.10.26**
207	Dämmung	30 Tage	Mi 24.06.26	Di 04.08.26
208	Einbau Röhrich	30 Tage	Mi 22.07.26	Di 01.09.26
209	Trockenbeton	25 Tage	Do 05.08.26	Di 06.10.26
210	**Los 14 Innentüren**	**20 Tage**	**Mi 02.12.26**	**Di 01.01.27**
211	Innentüren	20 Tage	Mi 02.12.26	Di 01.01.27
212	**Los 15 Fliesen**	**50 Tage**	**Do 03.12.26**	**Di 19.01.27**
213	Wandfliesen	25 Tage	Mi 03.12.26	Di 05.01.27
214	Bodenfliesen	30 Tage	Mi 21.11.26	Di 19.01.27
215	**Los 16 Bodenbelag**	**35 Tage**	**Mi 28.10.26**	**Di 15.12.26**
216	Bodenbelag	35 Tage	Mi 28.10.26	Di 15.12.26
217	**Los 17 Maler**	**35 Tage**	**Mi 23.09.26**	**Di 10.11.26**
218	Materialbestellung	35 Tage	Mi 23.09.26	Di 10.11.26
219	**Los 18 / 19 / 20 / 21 / 22 Innenerschließung**	**30 Tage**	**Mi 16.12.26**	**Di 09.02.27**
220	Innenerschließung	30 Tage	Mi 16.12.26	Di 09.02.27
221	**Los 23 Baureinigung**	**15 Tage**	**Mi 02.02.27**	**Di 23.02.27**
222	Baureinigung	15 Tage	Mi 02.02.27	Di 23.02.27
223	**Los 02 Draußen**	**92 Tage**	**Mi 09.09.26**	**Do 14.01.27**
224	Rohrungen und Leitungsverlegung	92 Tage	Mi 09.09.26	Do 14.01.27
225	**Los 51 Außenanlagen**	**115 Tage**	**Mi 08.07.26**	**Do 11.12.26**
226	Außenanlagen Ost	55 Tage	Mi 08.07.26	Mo 21.09.26
227	Außenanlagen West	55 Tage	Mi 16.09.26	Mo 11.12.26
228	Bauausführung Freianlagen Finale Pflanzphase	30 Tage	Mi 17.08.26	Mi 14.10.26
229	Frühestmöglicher Fertigstellungstermin	1 Tag	Mi 24.02.27	Mi 24.02.27



Projekt: NONSTA
Datum: Mon 18.08.25
2508TG_Bauablaufplan

Legende: Vorgang, Unterbrechung, Sammelvorgang, Meilenstein, Inaktiver Vorgang, Inaktiver Meilenstein, Inaktiver Sammelvorgang, Projektsammelvorgang, Manueller Vorgang, Nur Dauer, Manueller Sammelvorgang, Manueller Sammelvorgang, Nur Anfang, Nur Ende, Externe Vorgänge, Externer Meilenstein, Stichtag, In Arbeit, Manueller Fortschritt