	Name	Gewerk/Nr.	Dauer	Start	Ende
1	Decke über OG1	BM Rauer	10 tage	17.03.25 17:00	07.03.25 17:00
2	Ringanker Gebäudeende	BM Rauer	5 tage	10.03.25 08:00	14.03.25 17:00
3	Rückbau Schornstein 7m	Z-NBL	1 tag?	03.03.25 08:00	03.03.25 17:00
4	Rückbau Trittfingerputz	BM Rauer	10 tage	11.03.25 08:00	28.03.25 17:00
5	Aufsparsprachkopf decke	BM Rauer	10 tage	11.03.25 08:00	28.03.25 17:00
6	Rückbau stat. Sicherung Längswände AEG Stiel	Z-NBL	5 tage	10.03.25 08:00	14.03.25 17:00
7	Rückbau stat. Sicherung Längswände AEG NO	Z-NBL	5 tage	17.03.25 08:00	21.03.25 17:00
8	Rückbau stat.Sicherung Giebelwände	Z-NBL	5 tage	17.03.25 08:00	21.03.25 17:00
9	Lifttdau Gerüst Südseite + Tm Turm	GE Eisenberger	2 tage	17.03.25 08:00	18.03.25 17:00
10	Lifttdau Gerüst Rest	GE Eisenberger	2 tage?	24.03.25 08:00	25.03.25 17:00
11	Naturstreinerk. Dachterra Abschnitt 1	NA Mönch	10 tage	17.03.25 08:00	28.03.25 17:00
12	Naturstreinarbeiten Dachterra Abschnitt 2	NA Mönch	5 tage	31.03.25 08:00	04.04.25 17:00
13	Dachstuhl + Bh Gaeltig Ibeid	Z-Sacher	10 tage	31.03.25 08:00	22.04.25 17:00
14	Nr 2 OG 2 Seite bepbauen	Z-Sacher	5 tage	12.04.25 08:00	16.04.25 17:00
15	Dachdeckung Vorderfluchg	DD Gacher	35 tage	03.04.25 08:00	13.06.25 17:00
16	Altbrauch Außenputz	AP Brumm Bau	10 tage	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00
17	Innenputz Gitattanch für Fenster EG	IP Baucorporation BZ	10 tage	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00
18	Innenputz Gitattanch Fenster OG1/OG2	IP Baucorporation BZ	5 tage	03.03.25 08:00	07.03.25 17:00
19	Brandschutzwerk Stürze EG	TB Authorn	10 tage	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00
20	Naturstein Gewände EG	NA Mönch	10 tage	17.02.25 08:00	28.02.25 17:00
21	Naturstein Gewände OG1/OG2	NA Mönch	10 tage	24.02.25 08:00	07.03.25 17:00
22	Eintrau Außenfenster Abschnitt 1.1	AF SF Tischlerei	3 tage	22.04.25 07:00	24.04.25 17:00
23	Eintrau Außenfenster Abschnitt 1.2	AF SF Tischlerei	3 tage	25.04.25 08:00	29.04.25 17:00
24	Eintrau Außenfenster Abschnitt 2.1	AF SF Tischlerei	3 tage	01.05.25 08:00	05.05.25 17:00
25	Eintrau Außenfenster Abschnitt 2.2	AF SF Tischlerei	3 tage	06.05.25 08:00	08.05.25 17:00
26	Eintrau Außenfenster OG Gauben	AF SF Tischlerei	3 tage	06.05.25 08:00	15.05.25 17:00
27	Schlossrg AF Türen EG	BE HSD	75 tage?	03.03.25 08:00	20.06.25 17:00
28	Eintrau Außentreppen EG	AF SF Tischlerei	2 tage	11.07.25 08:00	14.07.25 17:00
29	Eintrau AF TH-B	AF Sickert	3 tage	22.04.25 07:00	24.04.25 17:00
30	Eintrau AF TH-A	AF Sickert	3 tage	25.04.25 08:00	29.04.25 17:00
31	Eintrau AE Turen	AF Sickert	2 tage	16.03.25 08:00	17.03.25 17:00
32	Naturstein Fassade Abschnitt 1.1	NA Mönch	10 tage	07.04.25 08:00	22.04.25 17:00
33	Naturstein Fassade Abschnitt 1.2	NA Mönch	10 tage	07.04.25 08:00	22.04.25 17:00
34	Naturstein Fassade Abschnitt 2.1	NA Mönch	5 tage	23.04.25 08:00	29.04.25 17:00
35	Naturstein Fassade Abschnitt 2.2	NA Mönch	5 tage	30.04.25 08:00	07.05.25 17:00
36	Fensterbänke, Vertf. Fass. Abschnitt 1.1	DD Gacher	5 tage	25.04.25 08:00	02.05.25 17:00
37	Fensterbänke, Vertf. Fass. Abschnitt 1.2	DD Gacher	5 tage	30.04.25 08:00	07.05.25 17:00
38	Fensterbänke, Vertf. Fass. Abschnitt 2.1	DD Gacher	5 tage	06.05.25 08:00	12.05.25 17:00
39	Fensterbänke, Vertf. Fass. Abschnitt 2.2	DD Gacher	5 tage	08.05.25 08:00	15.05.25 17:00
40	Außenputz Abschn. 1.1 Reinigen, Vorbereiten, GP	AP Brumm	10 tage	29.04.25 08:00	13.05.25 17:00
41	Außenputz Abschn. 1.1 Trocknen	AP Brumm	10 tage	14.05.25 08:00	27.05.25 17:00
42	Außenputz Abschn. 1.1 Faschen + Oberputz	AP Brumm	5 tage	28.05.25 08:00	05.06.25 17:00
43	Außenputz Abschn. 1.2 Reinigen, Vorbereiten, GP	AP Brumm	10 tage	14.05.25 08:00	27.05.25 17:00
44	Außenputz Abschn. 1.2 Trocknen	AP Brumm	10 tage	28.05.25 08:00	10.06.25 17:00
45	Außenputz Abschn. 1.2 Faschen + Oberputz	AP Brumm	5 tage	11.06.25 08:00	20.06.25 17:00
46	Außenputz Abschn. 2.1 Reinigen, Vorbereiten, GP	AP Brumm	11 tage	28.05.25 08:00	13.06.25 17:00
47	Außenputz Abschn. 2.1 Trocknen	AP Brumm	10 tage	16.06.25 08:00	27.06.25 17:00
48	Außenputz Abschn. 2.1 Faschen + Oberputz	AP Brumm	7 tage	30.06.25 08:00	08.07.25 17:00
49	Außenputz Abschn. 2.2 Reinigen, Vorbereiten, GP	AP Brumm	11 tage	16.06.25 08:00	30.06.25 17:00
50	Außenputz Abschn. 2.2 Trocknen	AP Brumm	10 tage	01.07.25 08:00	14.07.25 17:00
51	Außenputz Abschn. 2.2 Faschen+ Oberputz	AP Brumm	7 tage	15.07.25 08:00	23.07.25 17:00
52	Außenputz Gauben DG	AP Brumm	10 tage	15.05.25 08:00	28.05.25 17:00
53	Fahrkrne Abschn. 1.1	DD Gacher	2 tage	06.06.25 08:00	10.06.25 17:00
54	Fahrkrne Abschn. 1.2	DD Gacher	2 tage	23.06.25 08:00	24.06.25 17:00
55	Fahrkrne Abschn. 2.1	DD Gacher	2 tage	09.07.25 08:00	10.07.25 17:00
56	Fahrkrne Abschn. 2.2	DD Gacher	2 tage	24.07.25 08:00	25.07.25 17:00
57	Abeisolierung	BM Anders	10 tage	23.05.25 08:00	06.06.25 17:00
58	Rückbau Gerüst Abschnitt 1	GE Eisenberger	4 tage	25.06.25 08:00	30.06.25 17:00
59	Rückbau Gerüst Abschnitt 2	GE Eisenberger	4 tage	28.07.25 08:00	31.07.25 17:00
60	Rückbau Sockel Naturstein Abschnitt 1	NA Mönch	5 tage	02.06.25 08:00	06.06.25 17:00
61	Rückbau Sockel Naturstein Abschnitt 2	NA Mönch	3 tage	11.07.25 08:00	15.07.25 17:00
62	Aufmauern Sockelbereich Abschnitt 1	AP Brumm	5 tage	09.06.25 08:00	13.06.25 17:00
63	Aufmauern Sockelbereich Abschnitt 2	AP Brumm	5 tage	21.08.25 08:00	27.08.25 17:00
64	Freilegen Außenbereich	AA N.N.	3 tage	01.07.25 08:00	03.07.25 17:00
65	Horizontalabdichtung Sägen	AB Kirschner	5 tage	04.07.25 08:00	10.07.25 17:00
66	Sockel abdichten	AB Kirschner	10 tage	11.07.25 08:00	24.07.25 17:00
67	Sockelputz	AP Brumm Bau	10 tage	25.07.25 08:00	07.08.25 17:00
68	Ausgleich Bodenplatte ???	TB Authorn	10 tage	11.07.25 08:00	24.07.25 17:00
69	Abdichtung Bodenplatte EG	AB Kirschner	5 tage	25.07.25 08:00	31.07.25 17:00
70	Rohrinstallation ELT OG1	ELT Lihlig	20 tage	06.05.25 08:00	03.06.25 17:00
71	Rohrinstallation ELT OG1 AW + IW Mitte	ELT Lihlig	5 tage	06.05.25 08:00	12.05.25 17:00
72	Rohrinstallation HLS OG1	HLS	20 tage	06.05.25 08:00	03.06.25 17:00
73	Innenputz MW	IP Baucorp BZ	5 tage	13.05.25 08:00	19.05.25 17:00
74	Innendämmung AW Unterputz	IP Baucorp BZ	10 tage	13.05.25 08:00	26.05.25 17:00
75	Innendämmung AW UP Trockenung	IP Baucorp BZ	10 tage	30.05.25 08:00	11.06.25 17:00
76	Trockenbau OG1 Vorsf.Trägen, AB Wände	TB Authorn	24 tage	06.05.25 08:00	10.06.25 17:00
77	Innendämmung AW Platten, Anlieferung	IP Baucorp BZ	10 tage	12.06.25 08:00	02.07.25 17:00
78	Estrich Dämmung OG1	ES	3 tage	03.07.25 08:00	07.07.25 17:00
79	Fußbodenheizung OG1	HLS	5 tage	08.07.25 08:00	14.07.25 17:00
80	Estrich OG1	ES	2 tage	15.07.25 08:00	16.07.25 17:00
81	Estrich Trocknung OG1	ES	10 tage	17.07.25 08:00	07.08.25 17:00
82	Estrich aufheizen OG1	ES	10 tage	08.08.25 08:00	28.08.25 17:00
83	OG1 A Trockenbau Widerlk Rest	TB Authorn	11 tage	29.07.25 08:00	07.08.25 17:00
84	OG1 A Trockenbau Decken	TB Authorn	5 tage	08.08.25 08:00	14.08.25 17:00
85	OG1 A Innenraum in gefliesten Räumen	IT S SP Ausbau	7 tage	15.08.25 08:00	26.08.25 17:00
86	OG1 A Fliesen Wände	FL	10 tage	08.08.25 08:00	21.08.25 17:00
87	OG1 A Fliesen Boden	FL	5 tage	15.08.25 08:00	21.08.25 17:00
88	OG1 A Bodenleger Spachtel	BL alfiti	1 tag	22.08.25 08:00	22.08.25 17:00
89	OG1 A Bodenleger	BL alfiti	5 tage	26.08.25 08:00	03.09.25 17:00
90	OG1 A Inventiren restliche Räume	IT S SP Ausbau	3 tage	04.09.25 08:00	08.09.25 17:00
91	OG1 A Maler	MK	10 tage	04.09.25 08:00	17.09.25 17:00
92	OG1 B Trockenbau Widerlk Rest	TB Authorn	11 tage	08.08.25 08:00	22.08.25 17:00
93	OG1 B Trockenbau Decken	TB Authorn	5 tage	25.08.25 08:00	29.08.25 17:00
94	OG1 B Bodenleger Spachtel	BL alfiti	1 tag	01.09.25 08:00	01.09.25 17:00
95	OG1 B Bodenleger	BL alfiti	5 tage	03.09.25 08:00	09.09.25 17:00
96	OG1 B Inventiren	IT S SP Ausbau	3 tage	10.09.25 08:00	16.09.25 17:00
97	OG1 B Maler	MK	10 tage	10.09.25 08:00	23.09.25 17:00
98	Feininstallation ELT OG1	ELT Lihlig	15 tage	16.09.25 08:00	06.10.25 17:00
99	Feinintstallation HLS OG1	HLS	10 tage	16.09.25 08:00	06.10.25 17:00
100	Küchenmontage	KU N.N.	5 tage	16.09.25 08:00	24.09.25 17:00
101	Rohrinstallation ELT OG2	ELT Lihlig	15 tage	04.06.25 08:00	25.06.25 17:00
102	Rohrinstallation ELT OG2 AW BF für EI	ELT Lihlig	5 tage	04.06.25 08:00	11.06.25 17:00
103	Rohrinstallation HLS OG2	HLS	20 tage	04.06.25 08:00	02.07.25 17:00
104	Innendämmung AW Unterputz	IP Baucorp BZ	4 tage	12.06.25 08:00	17.06.25 17:00
105	Innendämmung AW UP Trockenen	IP Baucorp BZ	10 tage	18.06.25 08:00	06.07.25 17:00
106	Innendämmung AW Platten, Anlieferung	IP Baucorp BZ	3 tage	03.07.25 08:00	07.07.25 17:00
107	Trockenbau OG2 Vorsf.Trägen OG2 BF für Estrich	TB Authorn	10 tage	04.06.25 08:00	18.06.25 17:00
108	Inventiren Metall	MB Anders	5 tage	09.07.25 08:00	15.07.25 17:00
109	Estrich Dämmung OG2	ES	3 tage	23.06.25 08:00	25.06.25 17:00
110	Fußbodenheizung OG2	HLS	5 tage	26.06.25 08:00	02.07.25 17:00
111	Estrich OG2	ES	2 tage	03.07.25 08:00	04.07.25 17:00
112	Estrich Trocknung OG2	ES	10 tage	07.07.25 08:00	25.07.25 17:00
113	Estrich aufheizen OG2	ES	20 tage	28.07.25 08:00	22.08.25 17:00
114	OG2 A Trockenbau Widerlk Rest	TB Authorn	11 tage	12.07.25 08:00	28.07.25 17:00
115	OG2 A Trockenbau Decken/Dach	TB Authorn	10 tage	29.07.25 08:00	08.08.25 17:00
116	OG2 A Inventiren in gefliesten Räumen	IT S SP Ausbau	2 tage	18.08.25 08:00	20.08.25 17:00
117	OG2 A Fliesen Wand	FL	5 tage	21.08.25 08:00	27.08.25 17:00
118	OG2 A Fliesen Boden	FL	5 tage	25.08.25 08:00	29.08.25 17:00
119	OG2 A Bodenleger Spachtel	BK alfiti	1 tag	01.09.25 08:00	01.09.25 17:00
120	OG2 A Bodenleger	BL alfiti	5 tage	04.09.25 08:00	10.09.25 17:00
121	OG2 A Inventiren restliche Räume	IT S SP Ausbau	3 tage	11.09.25 08:00	15.09.25 17:00
122	OG2 A Maler	MK	10 tage	11.09.25 08:00	24.09.25 17:00
123	OG2 B Trockenbau Widerlk Rest	TB Authorn	11 tage	29.07.25 08:00	12.08.25 17:00
124	OG2 B Trockenbau Decken/Dach	TB Authorn	10 tage	13.08.25 08:00	02.09.25 17:00
125	OG2 B Inventiren in gefliesten Räumen	IT S SP Ausbau	2 tage	03.09.25 08:00	04.09.25 17:00
126	OG2 B Fliesen Wände	FL Leidreb	5 tage	05.09.25 08:00	11.09.25 17:00
127	OG2 B Fliesen Boden	FL Leidreb	5 tage	12.09.25 08:00	18.09.25 17:00
128	OG2 B Bodenleger Spachtel	BL alfiti	1 tag	18.09.25 08:00	18.09.25 17:00
129	OG2 B Bodenleger	BL alfiti	5 tage	24.09.25 08:00	30.09.25 17:00
130	OG2 B Inventiren restliche Räume	IT S SP Ausbau	3 tage	01.10.25 08:00	06.10.25 17:00
131	OG2 B Maler	MK	10 tage	01.10.25 08:00	15.10.25 17:00
132	Feinintstallation ELT OG2	ELT Lihlig	10 tage	09.10.25 08:00	22.10.25 17:00
133	Feinintstallation HLS OG2	HLS Hellner	10 tage	09.10.25 08:00	22.10.25 17:00
134	Küchenmontage	KU N.N.	5 tage	16.10.25 08:00	22.10.25 17:00
135	Rohrinstallation ELT EG	ELT Lihlig	15 tage	01.08.25 08:00	21.08.25 17:00
136	Rohrinstallation ELT EG AW + IW Mittelw.	ELT Lihlig	5 tage	01.08.25 08:00	07.08.25 17:00
137	Rohrinstallation HLS EG	HLS Hellner	20 tage	01.08.25 08:00	28.08.25 17:00
138	EG A Innenputz Mittelwand	IP Baucorp BZ	5 tage	08.08.25 08:00	14.08.25 17:00
139	EG A Innendämmung AW Unterputz	IP Baucorp BZ	5 tage	08.08.25 08:00	14.08.25 17:00
140	EG A Innendämmung AW Trocknung	IP Baucorp BZ	10 tage	15.08.25 08:00	28.08.25 17:00
141	EG A Innendämmung AW	IP Baucorp BZ	5 tage	29.08.25 08:00	04.09.25 17:00
142	EG A Inventiren Metall	MB Anders	3 tage	26.08.25 08:00	28.08.25 17:00
143	EG A Trockenbau Widerlk	TB Authorn	7 tage	18.08.25 08:00	26.08.25 17:00
144	EG A Trockenbau Decken	TB Authorn	12 tage	25.08.25 08:00	12.09.25 17:00
145	EG A Schlitzung	TB Authorn	3 tage	14.10.25 08:00	16.10.25 17:00
146	EG A Kalkdämmung EG	HLS Hellner	3 tage	17.10.25 08:00	21.10.25 17:00
147	EG A Trockenestrich EG	TB Authorn	3 tage	22.10.25 08:00	28.10.25 17:00
148	EG A Trockenestrich aufheizen	HLS Hellner	3 tage	29.10.25 08:00	05.11.25 17:00
149	EG A Inventiren in gefliesten Räumen	IT S SP Ausbau	1 tag	29.10.25 08:00	29.10.25 17:00
150	EG A Fliesen Wände	FL Leidreb	5 tage	30.10.25 08:00	06.11.25 17:00
151	EG A Fliesen Boden	FL Leidreb	5 tage	06.11.25 08:00	12.11.25 17:00
152	EG A Bodenleger Spachtel	BL alfiti	1 tag	13.11.25 08:00	13.11.25 17:00
153	EG A Bodenleger	BL alfiti	5 tage	18.11.25 08:00	25.11.25 17:00
154	EG A Inventiren restliche Räume	IT S SP Ausbau	3 tage	26.11.25 08:00	28.11.25 17:00
155	EG A Maler	MK	5 tage	26.11.25 08:00	02.12.25 17:00
156	EG B Innenputz Mittelwand	IP Baucorp BZ	5 tage	15.08.25 08:00	21.08.25 17:00
157	EG B Innendämmung AW Unterputz	IP Baucorp BZ	5 tage	15.08.25 08:00	21.08.25 17:00
158	EG B Innendämmung AW Trocknung	IP Baucorp BZ	10 tage	22.08.25 08:00	11.09.25 17:00
159	EG B Innendämmung AW	IP Baucorp BZ	7 tage	12.09.25 08:00	22.09.25 17:00
160	EG B Inventiren Metall	MB Anders	3 tage	12.09.25 08:00	16.09.25 17:00
161	EG B Trockenbau Widerlk	TB Authorn	7 tage	23.09.25 08:00	01.10.25 17:00
162	EG B Trockenbau Decken	TB Authorn	12 tage	02.10.25 08:00	20.10.25 17:00
163	EG B Schlitzung	TB Authorn	3 tage	21.10.25 08:00	23.10.25 17:00
164	EG B Kalkdämmung EG	HLS	3 tage	24.10.25 08:00	28.10.25 17:00
165	EG B Trockenestrich	TB Authorn	3 tage	29.10.25 08:00	05.11.25 17:00
166	EG B Trockenestrich aufheizen	HLS	3 tage	06.11.25 08:00	12.11.25 17:00
167	EG B Inventiren in gefliesten Räumen	IT S SP Ausbau	1 tag	06.11.25 08:00	06.11.25 17:00
168	EG B Fliesen Wände	FL alfiti	5 tage	07.11.25 08:00	13.11.25 17:00
169	EG B Fliesen Boden	FL alfiti	5 tage	13.11.25 08:00	20.11.25 17:00
170	EG B Bodenleger Spachtel	BL alfiti	1 tag	21.11.25 08:00	21.11.25 17:00
171	EG B Bodenleger	BL	5 tage	26.11.25 08:00	02.12.25 17:00
172	EG B Inventiren restliche Räume	IT S SP Ausbau	3 tage	03.12.25 08:00	05.12.25 17:00
173	EG B Maler	MK	5 tage	03.12.25 08:00	09.12.25 17:00
174	Feinintstallation ELT EG	ELT Lihlig	10 tage	03.12.25 08:00	16.12.25 17:00
175	Feinintstallation HLS	HLS	10 tage	03.12.25 08:00	16.12.25 17:00
176	Küchenmontau	KU N.N.	5 tage	10.12.25 08:00	16.12.25 17:00
177	Rohbau Wandöffnung AB	BM Rauer	5 tage	01.03.25 08:00	04.04.25 17:00
178	Rohbau Maurer UG Öffnungen, Fenster etc.	BM Rauer	15 tage	01.03.25 08:00	22.04.25 17:00
179	Kernbohrungen UG	HLS	3 tage	03.03.25 08:00	07.03.25 17:00
180	Innenputz Widerlk UG	IP Baucorp BZ	10 tage	23.04.25 08:00	07.05.25 17:00
181	Rohrinstallation ELT	ELT Lihlig	15 tage	03.07.25 08:00	23.07.25 17:00
182	Rohrinstallation HLS	HLS	20 tage	03.07.25 08:00	30.07.25 17:00
183	Trennwände	MB Anders	10 tage	31.07.25 08:00	13.08.25 17:00
184	Bauheizung/gutg.N.	N.N.	10 tage	10.12.25 08:00	23.12.25 17:00
185	Rauchdichtung	N.N.	5 tage	10.12.25 08:00	16.12.25 17:00
186	Flucht-Rettungswegpläne	N.N.	5 tage	10.12.25 08:00	16.12.25 17:00
187	Installation WM für ELT Anschluss		5 tage	24.05.25 07:00	23.05.25 17:00
188	Fernwärmeanschluss		5 tage	06.05.25 07:00	06.06.25 17:00
189	Aufzug Aufmaß	AN Aufzug	5 tage	12.04.25 08:00	22.04.25 17:00
190	Aufzug Bemusterung/Bestätigung	AN Aufzug/ Cuba	10 tage	23.04.25 08:00	07.05.25 17:00
191	Aufzug Fertigung	AN Aufzug	60 tage	08.05.25 08:00	01.08.25 17:00
192	Aufzug Lieferung / Montage	AN Aufzug	10 tage	13.11.25 08:00	27.11.25 17:00
193	Aufzug Abnahme	AN Aufzug	5 tage	12.12.25 08:00	18.12.25 17:00
194	TH-A Rohrinstall. ELT	ELT Lihlig	5 tage	25.06.25 08:00	01.10.25 17:00
195	TH-A Rohrinstall HLS	HLS Hellner	5 tage	25.06.25 08:00	01.10.25 17:00
196	TH-A Inventir UG	IT S SP Ausbau	1 tag	25.09.25 08:00	25.09.25 17:00
197	TH-A Innenputz	IP Baucorp BZ	5 tage	02.10.25 08:00	08.10.25 17:00
198	TH-A Innenputz Trocknung	IP Baucorp BZ	5 tage	10.10.25 08:00	16.10.25 17:00
199	TH-A TB Dachterrc	TB Authorn	5 tage	17.10.25 08:00	23.10.25 17:00
200	TH-A Maler	MK	10 tage	24.10.25 08:00	07.11.25 17:00
201	TH-A Fliesen EG	FL Leidreb	5 tage	24.10.25 08:00	30.10.25 17:00
202	TH-A Fahrnmontage Tischler	TI Sickert	3 tage	24.10.25 08:00	28.10.25 17:00
203	TH-A Fahrnmontage ELT	ELT Lihlig	3 tage	10.11.25 08:00	12.11.25 17:00
204	TH-A Fahrnmontage HLS	HLS Hellner	3 tage	10.11.25 08:00	12.11.25 17:00
205	TH-B Rohrinstall. ELT	ELT Lihlig	5 tage	04.10.25 08:00	10.10.25 17:00
206	TH-B Rohrinstall HLS	HLS Hellner	5 tage	04.10.25 08:00	10.10.25 17:00
207	TH-B Inventir UG	IT S SP Ausbau	1 tag	29.10.25 08:00	29.10.25 17:00
208	TH-B Innenputz	IP Baucorp BZ	5 tage	03.10.25 08:00	09.10.25 17:00
209	TH-B Innenputz Trocknung	IP Baucorp BZ	5 tage	10.10.25 08:00	16.10.25 17:00
210	TH-B TB Dachterrc	TB Authorn	5 tage	07.11.25 08:00	13.11.25 17:00
211	TH-B Maler	MK	10 tage	07.11.25 08:00	21.11.25 17:00
212	TH-B Fliesen EG	FL Leidreb	5 tage	07.11.25 08:00	13.11.25 17:00
213	TH-B Fahrnmontage Tischler	TI Sickert	3 tage	07.11.25 08:00	11.11.25 17:00
214	TH-B Fahrnmontage ELT	ELT Lihlig	3 tage	24.11.25 08:00	26.11.25 17:00
215	TH-B Fahrnmontage HLS	HLS Hellner	3 tage	24.11.25 08:00	26.11.25 17:00
216	Außenanlagen Abschnitt 3 NW/WS	AA	30 tage	01.06.25 08:00	11.08.25 17:00
217	Außenanlagen Abschnitt 2 vor Haus B	AA	20 tage	01.08.25 07:00	28.08.25 17:00
218	Außenanlagen Abschnitt 3 vor Haus A	AA	20 tage	29.08.25 08:00	27.10.25 17:00
219	Außenanlagen Abschnitt 4 Hof	AA	20 tage	17.11.25 08:00	16.12.25 17:00
220	Abnahme/Inbetriebnahme		10 tage	06.01.26 08:00	19.01.26 17:00