Bauzeitenplan

Umbau, Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule, Grabenstraße 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben - BESTANDSGEBÄUDE

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1	BAUAUSFÜHRUNG BESTANDSGEBÄUDE	723kt	Mo, 31.03.25	Di, 23.03.27
1.1	Los 02 - Abbrucharbeiten	54at	Mo, 31.03.25	Do, 19.06.25
1.1.1	Abbruch Grabenstraße 39 und 43	24at	Mo, 31.03.25	Di, 06.05.25
1.1.2	Grenzfeststellung / Lageplan (Vermesser)	15at	Mi, 07.05.25	Di, 27.05.25
1.1.3	Einreichung Lageplan beim BOA	5at	Mi, 28.05.25	Mi, 04.06.25
1.1.4	Bearbeitungszeit Behörde (geschätzt 2 Wochen)	10at	Do, 05.06.25	Do, 19.06.25
1.2	Los 03 - Baustelleneinrichtung	471at	Mo, 12.05.25	Di, 23.03.27
1.2.1	WC-Container	471at	Mo, 12.05.25	Di, 23.03.27
1.2.2	Bürocontainer	471at	Mo, 12.05.25	Di, 23.03.27
1.3	Los 04 - Entkernungsarbeiten	626kt	Mo, 12.05.25	Mi, 27.01.27
1.3.1	Bauwasser	82kt	Mo, 12.05.25	Fr, 01.08.25
1.3.1.1	Bauwasser Bestandsgebäude	58at	Mo, 12.05.25	Fr, 01.08.25
1.3.2	Baustrom	82kt	Mo, 12.05.25	Fr, 01.08.25
1.3.2.1	Baustrom, Baustellenbeleuchtung Bestandsgebäude	58at	Mo, 12.05.25	Fr, 01.08.25
1.3.2.2	Demontage ELT Bestandsgebäude	14at	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25
1.3.3	Demontage Heizung/Sanitär/Elektro	19kt	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25
1.3.3.1	Demontage KG - DG	14at	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25
1.3.4	Bauheizung	451kt	Mo, 03.11.25	Mi, 27.01.27
1.3.4.1	Bauheizung	451tt	Mo, 03.11.25	Mi, 27.01.27
1.3.5	BA 1 - Kellergeschoss	14at	Mo, 12.05.25	Fr, 30.05.25
1.3.5.1	Rückbau Sanitär KG	2at	Mo, 12.05.25	Di, 13.05.25
1.3.5.2	Rückbau Wände + Decken	3at	Mi, 14.05.25	Fr, 16.05.25
1.3.5.3	Rückbau Fußboden	7at	Mo, 19.05.25	Di, 27.05.25
1.3.5.4	Abbruch Treppe 1	2at	Fr, 23.05.25	Mo, 26.05.25
1.3.5.5	Einbau prov. Treppe 1	2at	Mo, 26.05.25	Di, 27.05.25
1.3.5.6	Abbruch Treppe 2	2at	Di, 27.05.25	Mi, 28.05.25
1.3.5.7	Einbau prov. Treppe 2	2at	Mi, 28.05.25	Fr, 30.05.25
1.3.6	BA 2 - Erdgeschoss	12at	Mo, 02.06.25	Mi, 18.06.25
1.3.6.1	Entkernungsarbeiten	12at	Mo, 02.06.25	Mi, 18.06.25
1.3.7	BA 3 - 1. Obergeschoss	12at	Do, 19.06.25	Fr, 04.07.25
1.3.7.1	Entkernungsarbeiten	12at	Do, 19.06.25	Fr, 04.07.25
1.3.8	BA 4 - 2. Obergeschoss	13at	Mo, 07.07.25	Mi, 23.07.25
1.3.8.1	Entkernungsarbeiten	13at	Mo, 07.07.25	Mi, 23.07.25
1.3.9	BA 5 - Dachgeschoss	7at	Do, 24.07.25	Fr, 01.08.25
1.3.9.1	Entkernungsarbeiten	7at	Do, 24.07.25	Fr, 01.08.25
1.4	Höhenfestlegung	2at	Mo, 04.08.25	Di, 05.08.25
1.4.1	Nivellement IPG - Kennzeichnung Meterrisse	2at	Mo, 04.08.25	Di, 05.08.25
1.5	Los 05 - Abdichtungsarbeiten Bestandsgebäude	41at	Mi, 28.05.25	Fr, 25.07.25
1.5.1	Freilegen Kelleraußenwand	14at	Mi, 28.05.25	Mi, 18.06.25
1.5.2	Bohrlochinjektage Außenwände	15at	Di, 10.06.25	Mo, 30.06.25
1.5.3	vertkale Abdichtung Außenwände	15at	Mo, 16.06.25	Fr, 04.07.25
1.5.4	Verfüllung	15at	Mo, 23.06.25	Fr, 11.07.25
1.5.5	Bohrlochinjektage Innenwände	15at	Mo, 30.06.25	Fr, 18.07.25
1.5.6	flankierende Maßnahmen Innenwände	15at	Mo, 07.07.25	Fr, 25.07.25
1.6	Los 44 - Blitzschutz- und Erdungsanlage	155kt	Mi, 02.07.25	Mi, 03.12.25
1.6.1	Fundamenterder	4at	Mi, 02.07.25	Mo, 07.07.25
1.6.2	Blitzschutz	10at	Do, 20.11.25	Mi, 03.12.25
1.7	Los 09 - Gerüstarbeiten	521kt	Mo, 14.07.25	Mi, 16.12.26
1.7.1	Fassadengerüst	125at	Mo, 14.07.25	Mo, 12.01.26
1.7.2	fahrbare Gerüste (innen)	444kt	Mo, 29.09.25	Mi, 16.12.26
1.7.2.1	EG fahrbare Gerüste (innen)	28at	Mo, 29.09.25	Fr, 07.11.25
1.7.2.2	1.OG fahrbare Gerüste (innen)	24at	Mo, 20.10.25	Fr, 21.11.25
1.7.2.3	2.OG fahrbare Gerüste (innen)	25at	Mo, 03.11.25	Fr, 05.12.25
1.7.2.4	DG fahrbare Gerüste (innen)	5at	Mo, 17.11.25	Fr, 21.11.25
1.7.2.5	EG fahrbare Gerüste (innen)	10at	Do, 12.11.26	Mi, 25.11.26
1.7.2.6	1.OG fahrbare Gerüste (innen)	10at	Do, 19.11.26	Mi, 02.12.26
1.7.2.7	2.OG fahrbare Gerüste (innen)	10at	Do, 26.11.26	Mi, 09.12.26
1.7.2.8	DG fahrbare Gerüste (innen)	5at	Do, 10.12.26	Mi, 16.12.26
1.7.3	Arbeitsgerüst, längenorientiert (innen)	67kt	Mo, 03.11.25	Do, 08.01.26
1.7.3.1	EG Gerüst (Innen)	15at	Mo, 03.11.25	Fr, 21.11.25
1.7.3.2	1.OG Gerüst (Innen)	14at	Mo, 24.11.25	Do, 11.12.25
1.7.3.3	2.OG Gerüst (Innen)	15at	Mo, 15.12.25	Do, 08.01.26
1.7.3.4	DG Gerüst (Innen)	5at	Mo, 17.11.25	Fr, 21.11.25
1.7.4	Raumgerüst, flächenorientiert (innen)	96kt	Mo, 22.12.25	Fr, 27.03.26
1.7.4.1	EG Raumgerüst (Innen)	56at	Mo, 22.12.25	Fr, 13.03.26
1.7.4.2	1.OG Raumgerüst (Innen)	51at	Fr, 09.01.26	Fr, 20.03.26
1.7.4.3	2.OG Raumgerüst (Innen)	46at	Fr, 23.01.26	Fr, 27.03.26
1.8	Los 06 - Bauhauptgewerke Bestandsgebäude	131kt	Mo, 30.06.25	Fr, 07.11.25
1.8.1	Durchbrüche zum Neubau herstellen	3at	Mo, 30.06.25	Mi, 02.07.25
1.8.2	BA 1 - Kellergeschoss	116kt	Mo, 07.07.25	Do, 30.10.25
1.8.2.1	Montageschacht Stb.-Wände + Bodenplatte	5at	Mo, 07.07.25	Fr, 11.07.25
1.8.2.2	Abdichtung Montageschacht	2at	Mo, 14.07.25	Di, 15.07.25
1.8.2.3	Kelleraußentreppe Stb.-Wand + Bodenplatte m. Ablauf	5at	Mo, 07.07.25	Fr, 11.07.25
1.8.2.4	Kelleraußentreppe Blockstufen	2at	Mo, 14.07.25	Di, 15.07.25
1.8.2.5	Abdichtung Kellertreppenwand	2at	Mi, 16.07.25	Do, 17.07.25
1.8.2.6	Lüftungsleitungen außen	3at	Fr, 18.07.25	Di, 22.07.25
1.8.2.7	Gründung Windfang	3at	Mi, 23.07.25	Fr, 25.07.25
1.8.2.8	Verfüllung Arbeitsraum	12tt	Fr, 18.07.25	Di, 29.07.25
1.8.2.9	Kappendecke Raum Technik 2	5at	Mi, 30.07.25	Di, 05.08.25
1.8.2.10	Kappendecke Raum Keller 2	5at	Mi, 30.07.25	Di, 05.08.25
1.8.2.11	Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand	5at	Mi, 06.08.25	Di, 12.08.25
1.8.2.12	Pumpensumpf	2at	Mi, 13.08.25	Do, 14.08.25
1.8.2.13	Grundleitungen	2at	Mi, 13.08.25	Do, 14.08.25
1.8.2.14	Gründung Aufzug	2at	Fr, 15.08.25	Mo, 18.08.25
1.8.2.15	Lieferkies	6at	Mi, 13.08.25	Mi, 20.08.25
1.8.2.16	Abnahme Baugrund Prüf.-Ing.	1at	Fr, 15.08.25	Fr, 15.08.25
1.8.2.17	Sauberkeitsschicht	4at	Mo, 18.08.25	Do, 21.08.25
1.8.2.18	Bodenplatte	6at	Fr, 22.08.25	Fr, 29.08.25
1.8.2.19	Abnahme Bewehrung	1at	Mi, 27.08.25	Mi, 27.08.25
1.8.2.20	Ortbetontreppe KG TRH 1	4at	Mo, 01.09.25	Do, 04.09.25
1.8.2.21	Ortbetontreppe KG TRH 2	4at	Fr, 05.09.25	Mi, 10.09.25
1.8.2.22	Mauer- u. Stb.-arbeiten	3at	Do, 11.09.25	Mo, 15.09.25
1.8.2.23	Abdichtung Bodenplatte	5at	Fr, 24.10.25	Do, 30.10.25
1.8.3	BA 2 - Erdgeschoss	13at	Di, 16.09.25	Do, 02.10.25
1.8.3.1	Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand	5at	Di, 16.09.25	Mo, 22.09.25
1.8.3.2	Wände neu	3at	Di, 23.09.25	Do, 25.09.25
1.8.3.3	Auflager TB-Wände	5at	Fr, 26.09.25	Do, 02.10.25
1.8.4	BA 3 - 1. Obergeschoss	10at	Mi, 01.10.25	Mi, 15.10.25
1.8.4.1	Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand	5at	Mi, 01.10.25	Mi, 08.10.25
1.8.4.2	Wände neu	3at	Do, 09.10.25	Mo, 13.10.25
1.8.4.3	Auflager Innenelemente	2at	Di, 14.10.25	Mi, 15.10.25
1.8.5	BA 4 - 2. Obergeschoss	10at	Do, 16.10.25	Mi, 29.10.25
1.8.5.1	Mauer- u. Stb.-arbeiten am Bestand	5at	Do, 16.10.25	Mi, 22.10.25
1.8.5.2	Wände neu	3at	Do, 23.10.25	Mo, 27.10.25
1.8.5.3	Auflager Innenelemente	2at	Di, 28.10.25	Mi, 29.10.25
1.8.6	BA 5 - Dachgeschoss	6at	Do, 30.10.25	Fr, 07.11.25
1.8.6.1	Brandwand	4at	Do, 30.10.25	Mi, 05.11.25
1.8.6.2	Mauer- u. Stb.-arbeiten Aufzug	2at	Do, 06.11.25	Fr, 07.11.25
1.9	Los 24 - Schlosserarbeiten	119at	Do, 07.08.25	Mi, 28.01.26
1.9.1	Aufmass, Werkplanung	22at	Do, 07.08.25	Fr, 05.09.25
1.9.2	Prüfung, Freigabe Prüf.-Ing	14at	Mo, 08.09.25	Do, 25.09.25
1.9.3	Schachtabdeckung	4at	Mo, 22.09.25	Do, 25.09.25
1.9.4	Gitterrostboden	5at	Fr, 26.09.25	Do, 02.10.25
1.9.5	Stahltreppe KG	4at	Mo, 06.10.25	Do, 09.10.25
1.9.6	Aufmass, Werkplanung	15at	Mo, 08.12.25	Di, 30.12.25
1.9.7	Prüfung, Freigabe Restaurator, LDA	14at	Mi, 31.12.25	Mi, 21.01.26
1.9.8	Fenstergitter KG	5at	Do, 22.01.26	Mi, 28.01.26
1.9.9	Treppengeländer Außentreppe	5at	Fr, 10.10.25	Do, 16.10.25
1.10	Los 10 - Zimmerarbeiten	105kt	Fr, 24.10.25	Do, 05.02.26
1.10.1	BA 3 - 1. Obergeschoss	77kt	Fr, 24.10.25	Do, 08.01.26
1.10.1.1	DECKE ERDGESCHOSS	77kt	Fr, 24.10.25	Do, 08.01.26
1.10.1.1.1	Fehlboden ausbauen + Freilegen DB	3at	Fr, 24.10.25	Di, 28.10.25
1.10.1.1.2	Sanierung DB (Holzschutz)	2at	Mi, 29.10.25	Do, 30.10.25
1.10.1.1.3	Höhenausgleich + Verstärkung DB	5at	Mo, 03.11.25	Fr, 07.11.25
1.10.1.1.4	Randhölzer f. Estrich	3at	Mo, 22.12.25	Mi, 24.12.25
1.10.1.1.5	Fehlboden einbauen	3at	Mo, 29.12.25	Mi, 31.12.25
1.10.1.1.6	Fehlboden für TB	3at	Fr, 02.01.26	Mi, 07.01.26
1.10.1.1.7	Fußbodendurchbrüche	1at	Do, 08.01.26	Do, 08.01.26
1.10.1.1.8	Gewindestangen für TGA	1at	Do, 08.01.26	Do, 08.01.26
1.10.2	BA 4 - 2. Obergeschoss	50at	Mo, 10.11.25	Do, 22.01.26
1.10.2.1	DECKE 1. OBERGESCHOSS	50at	Mo, 10.11.25	Do, 22.01.26
1.10.2.1.1	Fehlboden ausbauen + Freilegen DB	3at	Mo, 10.11.25	Mi, 12.11.25
1.10.2.1.2	Sanierung DB (Holzschutz)	2at	Do, 13.11.25	Fr, 14.11.25
1.10.2.1.3	Höhenausgleich + Verstärkung DB	5at	Mo, 17.11.25	Fr, 21.11.25
1.10.2.1.4	Randhölzer f. Estrich	3at	Fr, 09.01.26	Di, 13.01.26
1.10.2.1.5	Fehlboden einbauen	3at	Mi, 14.01.26	Fr, 16.01.26
1.10.2.1.6	Fehlboden für TB	3at	Mo, 19.01.26	Mi, 21.01.26
1.10.2.1.7	Fußbodendurchbrüche	1at	Do, 22.01.26	Do, 22.01.26
1.10.2.1.8	Gewindestangen für TGA	1at	Do, 22.01.26	Do, 22.01.26
1.10.3	BA 5 - Dachgeschoss	50at	Mo, 24.11.25	Do, 05.02.26
1.10.3.1	DECKE 2. OBERGESCHOSS	50at	Mo, 24.11.25	Do, 05.02.26
1.10.3.1.1	Fehlboden ausbauen + Freilegen DB	3at	Mo, 24.11.25	Mi, 26.11.25
1.10.3.1.2	Sanierung DB (Holzschutz)	2at	Do, 27.11.25	Fr, 28.11.25
1.10.3.1.3	Höhenausgleich + Verstärkung DB	5at	Mo, 01.12.25	Fr, 05.12.25
1.10.3.1.4	Fehlboden einbauen	2at	Fr, 23.01.26	Mo, 26.01.26
1.10.3.1.5	Deckenschalung	4at	Di, 27.01.26	Fr, 30.01.26
1.10.3.1.6	Fußbodendurchbrüche	1at	Mo, 02.02.26	Mo, 02.02.26
1.10.3.1.7	Gewindestangen für TGA	1at	Mo, 02.02.26	Mo, 02.02.26
1.10.3.1.8	Decke ehem. Aula ertüchtigen	3at	Di, 03.02.26	Do, 05.02.26
1.11	Los 11 - Dachdeckungsarbeiten Bestandsgebäude	10at	Mo, 17.11.25	Fr, 28.11.25
1.11.1	Brandwandabschluss	5at	Mo, 17.11.25	Fr, 21.11.25
1.11.2	Ein- und Aufbauten	5at	Mo, 24.11.25	Fr, 28.11.25
1.12	Los 13 - Fassadenarbeiten Sichtmauerwerk	108at	Do, 10.07.25	Mi, 10.12.25
1.12.1	KELLERMAUERWERK, INNEN	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.12.1.1	Kellermauerwerk, innen	15at	Mo, 06.10.25	Fr, 24.10.25
1.12.2	SÜDFASSADE	25at	Do, 10.07.25	Mi, 13.08.25
1.12.2.1	Abstimmung Restaurator, LDA	10at	Do, 10.07.25	Mi, 23.07.25
1.12.2.2	Reinigung	2at	Do, 24.07.25	Fr, 25.07.25
1.12.2.3	Sanierung Schäden	5at	Mo, 28.07.25	Fr, 01.08.25
1.12.2.4	Schlämmverfugung	5at	Mo, 04.08.25	Fr, 08.08.25
1.12.2.5	Beschichtung	3at	Mo, 11.08.25	Mi, 13.08.25
1.12.3	WESTFASSADE - GIEBEL	8at	Do, 14.08.25	Mo, 25.08.25
1.12.3.1	Reinigung	1at	Do, 14.08.25	Do, 14.08.25
1.12.3.2	Sanierung Schäden	3at	Fr, 15.08.25	Di, 19.08.25
1.12.3.3	Schlämmverfugung	2at	Mi, 20.08.25	Do, 21.08.25
1.12.3.4	Beschichtung	2at	Fr, 22.08.25	Mo, 25.08.25
1.12.4	NORDFASSADE - HOF	15at	Di, 26.08.25	Mo, 15.09.25
1.12.4.1	Reinigung	2at	Di, 26.08.25	Mi, 27.08.25
1.12.4.2	Sanierung Schäden	5at	Do, 28.08.25	Mi, 03.09.25
1.12.4.3	Schlämmverfugung	5at	Do, 04.09.25	Mi, 10.09.25
1.12.4.4	Beschichtung	3at	Do, 11.09.25	Mo, 15.09.25
1.12.5	WESTFASSADE - SEITENFLÜGEL	13at	Di, 16.09.25	Do, 02.10.25
1.12.5.1	Reinigung	2at	Di, 16.09.25	Mi, 17.09.25
1.12.5.2	Sanierung Schäden	5at	Do, 18.09.25	Mi, 24.09.25
1.12.5.3	Schlämmverfugung	4at	Do, 25.09.25	Di, 30.09.25
1.12.5.4	Beschichtung	2at	Mi, 01.10.25	Do, 02.10.25
1.12.6	NORDFASSADE - SEITENFLÜGEL	13at	Mo, 06.10.25	Mi, 22.10.25
1.12.6.1	Reinigung	2at	Mo, 06.10.25	Di, 07.10.25
1.12.6.2	Sanierung Schäden	5at	Mi, 08.10.25	Di, 14.10.25
1.12.6.3	Schlämmverfugung	3at	Mi, 15.10.25	Fr, 17.10.25
1.12.6.4	Beschichtung	3at	Mo, 20.10.25	Mi, 22.10.25
1.12.7	OSTFASSADE	13at	Do, 23.10.25	Di, 11.11.25
1.12.7.1	Reinigung	2at	Do, 23.10.25	Fr, 24.10.25
1.12.7.2	Sanierung Schäden	5at	Mo, 27.10.25	Mo, 03.11.25
1.12.7.3	Schlämmverfugung	3at	Di, 04.11.25	Do, 06.11.25
1.12.7.4	Beschichtung	3at	Fr, 07.11.25	Di, 11.11.25
1.12.8	SOCKEL	21at	Mi, 12.11.25	Mi, 10.12.25
1.12.8.1	Reinigung	3at	Mi, 12.11.25	Fr, 14.11.25
1.12.8.2	Sanierung Schäden	10at	Mo, 17.11.25	Fr, 28.11.25
1.12.8.3	Verfugung	5at	Mo, 01.12.25	Fr, 05.12.25
1.12.8.4	Beschichtung	3at	Mo, 08.12.25	Mi, 10.12.25
1.13	Los 14 - Innenputzarbeiten	128at	Mo, 15.09.25	Do, 19.03.26
1.13.1	Lieferung ID	19at	Mo, 15.09.25	Fr, 10.10.25
1.13.2	BA 1 - Kellergeschoss	10at	Fr, 10.10.25	Do, 23.10.25
1.13.2.1	Ausgleichsputz	2at	Fr, 10.10.25	Mo, 13.10.25
1.13.2.2	Innendämmung Kellergeschoss	3at	Di, 14.10.25	Do, 16.10.25
1.13.2.3	Putzarbeiten Kellergeschoss	5at	Fr, 17.10.25	Do, 23.10.25
1.13.3	BA 2 - Erdgeschoss	75at	Fr, 24.10.25	Do, 12.02.26
1.13.3.1	Ausgleichsputz	5at	Fr, 24.10.25	Do, 30.10.25
1.13.3.2	Innendämmung	10at	Mi, 12.11.25	Di, 25.11.25
1.13.3.3	Innenputz	10at	Fr, 30.01.26	Do, 12.02.26
1.13.4	BA 3 - 1. Obergeschoss	63at	Mi, 26.11.25	Do, 26.02.26
1.13.4.1	Ausgleichsputz	5at	Mi, 26.11.25	Di, 02.12.25
1.13.4.2	Innendämmung	10at	Mi, 03.12.25	Di, 16.12.25
1.13.4.3	Innenputz	10at	Fr, 13.02.26	Do, 26.02.26

Projektzeitrahmen von Mo, 31.03.25 bis Mo, 29.03.27
Kalender: Sachsen-Anhalt
Druckdatum: 05.03.2025 13:32

Feiertag
Infotag

Bauzeitenplan

Umbau, Sanierung und Erweiterung ehemalige Grabenschule, Grabenstraße 40-42, 06295 Lutherstadt Eisleben - BESTANDSGEBÄUDE

Pos	Vorgang	Dauer	Start	Ende
1.13.5	BA 4 - 2. Obergeschoss	58at	Mi, 17.12.25	Do, 12.03.26
1.13.5.1	Ausgleichsputz	5at	Mi, 17.12.25	Di, 23.12.25
1.13.5.2	Innendämmung	10at	Mi, 24.12.25	Mo, 12.01.26
1.13.5.3	Innenputz	10at	Fr, 27.02.26	Do, 12.03.26
1.13.6	BA 5 - Dachgeschoss	48at	Di, 13.01.26	Do, 19.03.26
1.13.6.1	Ausgleichsputz	3at	Di, 13.01.26	Do, 15.01.26
1.13.6.2	Innendämmung	5at	Fr, 16.01.26	Do, 22.01.26
1.13.6.3	Innenputz	5at	Fr, 13.03.26	Do, 19.03.26
1.14	Los 29 - Aufzugsanlage	40at	Mo, 01.12.25	Do, 29.01.26
1.14.1	Schachtzeichnungen erstellen	15at	Mo, 01.12.25	Fr, 19.12.25
1.14.2	Schachtzeichnungen prüfen	15at	Mo, 22.12.25	Do, 15.01.26
1.14.3	Montage Aufzugsanlage	10at	Fr, 16.01.26	Do, 29.01.26
1.15	Los 16 - Außenputzarbeiten	24at	Do, 24.07.25	Di, 26.08.25
1.15.1	Abstimmung Restaurator, LDA	13at	Do, 24.07.25	Mo, 11.08.25
1.15.2	Giebel West	5at	Di, 12.08.25	Mo, 18.08.25
1.15.3	Ankerlöcher schließen	2at	Di, 19.08.25	Mi, 20.08.25
1.15.4	Sockel	4at	Do, 21.08.25	Di, 26.08.25
1.16	Los 17 - Fenster und Außentüren - Holz	115at	Do, 24.07.25	Do, 08.01.26
1.16.1	Aufmass, Werkplanung	24at	Do, 24.07.25	Di, 26.08.25
1.16.2	Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung	13at	Mi, 27.08.25	Fr, 12.09.25
1.16.3	Vorfertigung	28at	Mo, 15.09.25	Do, 23.10.25
1.16.4	BA 1 - Erdgeschoss	14at	Fr, 24.10.25	Do, 13.11.25
1.16.4.1	Ausbau Bestandsfenster	2at	Fr, 24.10.25	Mo, 27.10.25
1.16.4.2	Einbau Fenster	8at	Di, 28.10.25	Fr, 07.11.25
1.16.4.3	Einbau Sonnenschutz	4at	Mo, 10.11.25	Do, 13.11.25
1.16.5	BA 2 - 1. Obergeschoss	14at	Fr, 14.11.25	Mi, 03.12.25
1.16.5.1	Ausbau Bestandsfenster	2at	Fr, 14.11.25	Mo, 17.11.25
1.16.5.2	Einbau Fenster	8at	Di, 18.11.25	Do, 27.11.25
1.16.5.3	Einbau Sonnenschutz	4at	Fr, 28.11.25	Mi, 03.12.25
1.16.6	BA 3 - 2. Obergeschoss	14at	Do, 04.12.25	Di, 23.12.25
1.16.6.1	Ausbau Bestandsfenster	2at	Do, 04.12.25	Fr, 05.12.25
1.16.6.2	Einbau Fenster	8at	Mo, 08.12.25	Mi, 17.12.25
1.16.6.3	Einbau Sonnenschutz	4at	Do, 18.12.25	Di, 23.12.25
1.16.7	BA 4 - Dachgeschoss	8at	Mi, 24.12.25	Do, 08.01.26
1.16.7.1	Ausbau Bestandsfenster	2at	Mi, 24.12.25	Mo, 29.12.25
1.16.7.2	Einbau Fenster	6at	Di, 30.12.25	Do, 08.01.26
1.17	Los 18 - Restauratorische Tischlerarbeiten	283at	Mi, 14.05.25	Mi, 01.07.26
1.17.1	AUSBAU ELEMENTE	4at	Mi, 14.05.25	Mo, 19.05.25
1.17.1.1	Ausbau hist. Bauelemente	4at	Mi, 14.05.25	Mo, 19.05.25
1.17.2	AUßENTÜREN	40at	Mo, 17.11.25	Do, 15.01.26
1.17.2.1	Abstimmung m. Restaurartor, LDA	15at	Mo, 17.11.25	Fr, 05.12.25
1.17.2.2	Aufarbeiten T126, T103, T102	20at	Mo, 08.12.25	Do, 08.01.26
1.17.2.3	Einbau Außentür	5at	Fr, 09.01.26	Do, 15.01.26
1.17.3	INNENTÜREN 2.OG	36at	Fr, 17.04.26	Mi, 10.06.26
1.17.3.1	Abstimmung m. Restaurartor, LDA	12at	Fr, 17.04.26	Di, 05.05.26
1.17.3.2	Aufarbeiten Innentüren T302, T303, T306	15at	Di, 12.05.26	Mi, 03.06.26
1.17.3.3	Einbau Innentüren	5at	Do, 04.06.26	Mi, 10.06.26
1.17.4	BESPRECHUNGSRAUM 2. OG	51at	Fr, 17.04.26	Mi, 01.07.26
1.17.4.1	Abstimmung m. Restaurartor, LDA	12at	Fr, 17.04.26	Di, 05.05.26
1.17.4.2	Wandpaneel aufarbeiten	19at	Mi, 13.05.26	Mi, 10.06.26
1.17.4.3	Wandpaneel einbauen	5at	Do, 11.06.26	Mi, 17.06.26
1.17.4.4	Sichtbalkendecke	10at	Do, 18.06.26	Mi, 01.07.26
1.18	Los 19 - Fenster- und Türelemente - Metall	349kt	Fr, 01.08.25	Mi, 15.07.26
1.18.1	BA 1 - Kellergeschoss	208at	Fr, 01.08.25	Mi, 03.06.26
1.18.1.1	Aufmass, Werkplanung	18at	Fr, 01.08.25	Di, 26.08.25
1.18.1.2	Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung	13at	Mi, 27.08.25	Fr, 12.09.25
1.18.1.3	Vorfertigung	14at	Mo, 15.09.25	Do, 02.10.25
1.18.1.4	Fenster	5at	Mo, 06.10.25	Fr, 10.10.25
1.18.1.5	Brandschutztüren	5at	Do, 28.05.26	Mi, 03.06.26
1.18.2	WINDFANG	88at	Mo, 29.09.25	Do, 05.02.26
1.18.2.1	Zugversuch	9at	Mo, 29.09.25	Fr, 10.10.25
1.18.2.2	Prüfung, Freigabe Prüf.-Ing.	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25
1.18.2.3	Aufmass, Werkplanung	20at	Mo, 03.11.25	Fr, 28.11.25
1.18.2.4	Prüfung, Freigabe Werkplanung	15at	Mo, 01.12.25	Fr, 19.12.25
1.18.2.5	Vorfertigung	15at	Mo, 22.12.25	Do, 15.01.26
1.18.2.6	Glasfassade	15at	Fr, 16.01.26	Do, 05.02.26
1.18.3	BA 2 - Erdgeschoss	198kt	Mo, 01.12.25	Di, 16.06.26
1.18.3.1	Aufmass, Werkplanung EG - DG	20at	Mo, 01.12.25	Di, 30.12.25
1.18.3.2	Prüfung (IPG), Freigabe (LDA) Werkplanung	15at	Mi, 31.12.25	Do, 22.01.26
1.18.3.3	Vorfertigung EG-DG	34at	Fr, 23.01.26	Mi, 11.03.26
1.18.3.4	Brandschutztüren	4at	Do, 04.06.26	Di, 09.06.26
1.18.3.5	Innenelemente	100tt	Mo, 09.03.26	Di, 16.06.26
1.18.4	BA 3 - 1. Obergeschoss	109kt	Fr, 13.03.26	Mo, 29.06.26
1.18.4.1	Brandschutztüren	4at	Mi, 17.06.26	Mo, 22.06.26
1.18.4.2	Innenelemente	109tt	Fr, 13.03.26	Mo, 29.06.26
1.18.5	BA 4 - 2. Obergeschoss	113kt	Fr, 20.03.26	Fr, 10.07.26
1.18.5.1	Brandschutztüren	4at	Di, 30.06.26	Fr, 03.07.26
1.18.5.2	Innenelemente	113tt	Fr, 20.03.26	Fr, 10.07.26
1.18.6	BA 5 - Dachgeschoss	3at	Mo, 13.07.26	Mi, 15.07.26
1.18.6.1	Brandschutztüren	3at	Mo, 13.07.26	Mi, 15.07.26
1.19	Los 20 - Trockenbauarbeiten	133at	Mo, 22.12.25	Di, 07.07.26
1.19.1	BA 1 - Kellergeschoss	102at	Mo, 22.12.25	Fr, 22.05.26
1.19.1.1	Wände stellen + einseitige Beplankung	5at	Mo, 22.12.25	Di, 30.12.25
1.19.1.2	Wände schließen	3at	Mi, 25.02.26	Fr, 27.02.26
1.19.1.3	Wände spachteln, schleifen	3at	Mi, 20.05.26	Fr, 22.05.26
1.19.2	BA 2 - Erdgeschoss	105at	Mi, 31.12.25	Do, 04.06.26
1.19.2.1	Wände stellen + einseitige Beplankung	5at	Mi, 31.12.25	Do, 08.01.26
1.19.2.2	Wände schließen	5at	Mo, 02.03.26	Fr, 06.03.26
1.19.2.3	Wände spachteln, schleifen	4at	Di, 26.05.26	Fr, 29.05.26
1.19.2.4	Decke Flur UK + Traversen	5at	Fr, 09.01.26	Do, 15.01.26
1.19.2.5	Decke Flur beplanken	4at	Mo, 01.06.26	Do, 04.06.26
1.19.3	BA 3 - 1. Obergeschoss	103at	Fr, 16.01.26	Di, 16.06.26
1.19.3.1	Wände stellen + einseitige Beplankung	5at	Fr, 16.01.26	Do, 22.01.26
1.19.3.2	Wände schließen	5at	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26
1.19.3.3	Wände spachteln, schleifen	4at	Fr, 05.06.26	Mi, 10.06.26
1.19.3.4	Decke Flur UK + Traversen	5at	Fr, 23.01.26	Do, 29.01.26
1.19.3.5	Decke Flur beplanken	4at	Do, 11.06.26	Di, 16.06.26
1.19.4	BA 4 - 2. Obergeschoss	101at	Fr, 30.01.26	Fr, 26.06.26
1.19.4.1	Wände stellen + einseitige Beplankung	5at	Fr, 30.01.26	Do, 05.02.26
1.19.4.2	Wände schließen	5at	Mo, 16.03.26	Fr, 20.03.26
1.19.4.3	Wände spachteln, schleifen	4at	Mi, 17.06.26	Mo, 22.06.26
1.19.4.4	Decke Flur UK + Traversen	5at	Fr, 06.02.26	Do, 12.02.26
1.19.4.5	Decke Flur beplanken	4at	Di, 23.06.26	Fr, 26.06.26
1.19.5	BA 5 - Dachgeschoss	98at	Fr, 13.02.26	Di, 07.07.26
1.19.5.1	Treppenhauswände stellen + einseitige Beplankung	4at	Fr, 13.02.26	Mi, 18.02.26
1.19.5.2	Treppenhauswände schließen	4at	Mo, 23.03.26	Do, 26.03.26
1.19.5.3	Raumsystem stellen + einseitige Beplankung	4at	Do, 19.02.26	Di, 24.02.26
1.19.5.4	Raumsystem beplanken + spachteln/schleifen	3at	Mo, 29.06.26	Mi, 01.07.26
1.19.5.5	Brandschutzbekleidung Holzkonstruktion	4at	Do, 02.07.26	Di, 07.07.26
1.20	Los 40 - H/S - Anlage	310at	Mi, 31.12.25	Di, 23.03.27
1.20.1	Vorinstallation KG	10at	Mi, 31.12.25	Do, 15.01.26
1.20.2	Vorinstallation EG	10at	Fr, 16.01.26	Do, 29.01.26
1.20.3	Vorinstallation 1.OG	9at	Fr, 30.01.26	Mi, 11.02.26
1.20.4	Vorinstallation 2.OG	10at	Do, 12.02.26	Mi, 25.02.26
1.20.5	Vorinstallation DG	9at	Do, 26.02.26	Di, 10.03.26
1.20.6	Komplettierung KG	5at	Mi, 17.02.27	Di, 23.02.27
1.20.7	Komplettierung EG	5at	Mi, 24.02.27	Di, 02.03.27
1.20.8	Komplettierung 1.OG	5at	Mi, 03.03.27	Di, 09.03.27
1.20.9	Komplettierung 2.OG	5at	Mi, 10.03.27	Di, 16.03.27
1.20.10	Komplettierung DG	5at	Mi, 17.03.27	Di, 23.03.27
1.21	Los 41 - Lüftungsanlage	342kt	Fr, 02.01.26	Mi, 09.12.26
1.21.1	Vorinstallation	48at	Fr, 02.01.26	Mi, 11.03.26
1.21.2	Komplettierung	25at	Do, 05.11.26	Mi, 09.12.26
1.22	Los 42 - Klimaanlage	393kt	Fr, 02.01.26	Fr, 29.01.27
1.22.1	Vorinstallation	48at	Fr, 02.01.26	Mi, 11.03.26
1.22.2	Komplettierung	25at	Mi, 23.12.26	Fr, 29.01.27
1.23	Los 43 - Elektrische Anlage (Starkstrom)	393kt	Fr, 02.01.26	Fr, 29.01.27
1.23.1	Vorinstallation	48at	Fr, 02.01.26	Mi, 11.03.26
1.23.2	Komplettierung	25at	Mi, 23.12.26	Fr, 29.01.27
1.24	Los 44 - Blitzschutzanlage	344kt	Mo, 29.12.25	Mo, 07.12.26
1.24.1	Vorinstallation	48at	Mo, 29.12.25	Fr, 06.03.26
1.24.2	Komplettierung	25at	Di, 03.11.26	Mo, 07.12.26
1.25	Los 48 - Gebäudeleitechnik	344kt	Mo, 29.12.25	Mo, 07.12.26
1.25.1	Vorinstallation	48at	Mo, 29.12.25	Fr, 06.03.26
1.25.2	Komplettierung	25at	Di, 03.11.26	Mo, 07.12.26
1.26	Los 47 - Digitale Schließanlage	345kt	Mo, 02.02.26	Di, 12.01.27
1.26.1	Vorinstallation	23at	Mo, 02.02.26	Mi, 04.03.26
1.26.2	Komplettierung	9at	Di, 29.12.26	Di, 12.01.27
1.27	Los 21 - Estricharbeiten	78kt	Mo, 02.03.26	Mo, 18.05.26
1.27.1	Lieferung WD	14at	Mo, 02.03.26	Do, 19.03.26
1.27.2	Estrich KG	5at	Fr, 20.03.26	Do, 26.03.26
1.27.3	Estrich DG	3at	Fr, 27.03.26	Di, 31.03.26
1.27.4	Estrich 2.OG	4at	Mi, 01.04.26	Mi, 08.04.26
1.27.5	Estrich 1.OG	4at	Do, 09.04.26	Di, 14.04.26
1.27.6	Estrich EG	4at	Mi, 15.04.26	Mo, 20.04.26
1.27.7	Aushärtungszeit	28kt	Di, 21.04.26	Mo, 18.05.26
1.28	Los 51 - Sondentechnik Erdwärme	52at	Di, 18.08.26	Mi, 28.10.26
1.28.1	Erdsonden und Verteilung	52at	Di, 18.08.26	Mi, 28.10.26
1.29	Los 50 - Außenanlagen 1.BA	78at	Mo, 18.08.25	Fr, 05.12.25
1.29.1	Geothermie	78at	Mo, 18.08.25	Fr, 05.12.25
1.29.1.1	Bohren der Sonden	39at	Mo, 18.08.25	Fr, 10.10.25
1.29.1.2	Leitungsanbindungen	39at	Mo, 13.10.25	Fr, 05.12.25
1.29.2	Außenanlagen (bis Einbau Tragschicht)	78at	Mo, 18.08.25	Fr, 05.12.25
1.29.2.1	Aufbruch	20at	Mo, 18.08.25	Fr, 12.09.25
1.29.2.2	Einbau Regenwasser- und Schmutzwasserleitungen	14at	Mo, 13.10.25	Do, 30.10.25
1.29.2.3	Herstellen der Tragschicht	15at	Mo, 17.11.25	Fr, 05.12.25
1.30	Los 22 - Innentüren	220at	Do, 05.03.26	Mo, 18.01.27
1.30.1	Aufmass, Werkplanung	19at	Do, 05.03.26	Di, 31.03.26
1.30.2	Prüfung, Freigabe	5at	Mi, 01.04.26	Do, 09.04.26
1.30.3	Vorfertigung/Lieferzeit	46at	Fr, 10.04.26	Mi, 17.06.26
1.30.4	Innentüren - Zargen	15at	Do, 18.06.26	Mi, 08.07.26
1.30.5	Innentüren - Türblätter	15at	Do, 24.12.26	Mo, 18.01.27
1.31	Los 23 - Tischlerarbeiten - Treppe	76at	Mi, 01.04.26	Mi, 22.07.26
1.31.1	Aufmass, Werkplanung	20at	Mi, 01.04.26	Do, 30.04.26
1.31.2	Prüfung, Freigabe	15at	Di, 12.05.26	Mi, 03.06.26
1.31.3	Vorfertigung/Lieferzeit	25at	Do, 04.06.26	Mi, 08.07.26
1.31.4	TRH 2 (2.OG bis DG)	10at	Do, 09.07.26	Mi, 22.07.26
1.32	Los 25 - Fliesenarbeiten	94at	Mi, 01.04.26	Mo, 17.08.26
1.32.1	Bemusterung	5at	Mi, 01.04.26	Do, 09.04.26
1.32.2	Freigabe LDA	10at	Fr, 10.04.26	Do, 23.04.26
1.32.3	Lieferzeit	42at	Fr, 24.04.26	Do, 25.06.26
1.32.4	Umkleiden, Flure KG	3at	Fr, 26.06.26	Di, 30.06.26
1.32.5	Sanitärbereich 2.OG	5at	Mi, 01.07.26	Di, 07.07.26
1.32.6	Sanitärbereich 1.OG	5at	Mi, 08.07.26	Di, 14.07.26
1.32.7	Sanitärbereich, Haupteingang EG	5at	Mi, 15.07.26	Di, 21.07.26
1.32.8	Treppenhaus 1	10at	Mi, 22.07.26	Di, 04.08.26
1.32.9	Treppenhaus 2	9at	Mi, 05.08.26	Mo, 17.08.26
1.33	Los 27 - Malerarbeiten	55at	Do, 29.10.26	Mo, 18.01.27
1.33.1	Malerarbeiten KG	5at	Do, 29.10.26	Mi, 04.11.26
1.33.2	Malerarbeiten DG	5at	Do, 05.11.26	Mi, 11.11.26
1.33.3	Malerarbeiten 2.OG	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
1.33.4	Malerarbeiten 1.OG	5at	Do, 19.11.26	Mi, 25.11.26
1.33.5	Malerarbeiten EG	5at	Do, 26.11.26	Mi, 02.12.26
1.33.6	Komplettierung	5at	Di, 12.01.27	Mo, 18.01.27
1.34	Los 26 - Parkettarbeiten	40at	Do, 29.10.26	Mi, 23.12.26
1.34.1	Bemusterung	5at	Do, 29.10.26	Mi, 04.11.26
1.34.2	Lieferzeit	20at	Do, 05.11.26	Mi, 02.12.26
1.34.3	Raum 307 (2.OG)	15at	Do, 03.12.26	Mi, 23.12.26
1.35	Los 28 - Bodenbelagarbeiten	60at	Do, 15.10.26	Mo, 11.01.27
1.35.1	Bemusterung	5at	Do, 15.10.26	Mi, 21.10.26
1.35.2	Lieferzeit	25at	Do, 22.10.26	Mi, 25.11.26
1.35.3	Bodenbeschichtung KG	5at	Do, 12.11.26	Mi, 18.11.26
1.35.4	Bodenbeschichtung DG	5at	Do, 19.11.26	Mi, 25.11.26
1.35.5	Bodenbelag 2.OG	10at	Do, 26.11.26	Mi, 09.12.26
1.35.6	Bodenbelag 1.OG	10at	Do, 10.12.26	Mi, 23.12.26
1.35.7	Bodenbelag EG	10at	Do, 24.12.26	Mo, 11.01.27
1.36	Los 30 - Beschilderung	30at	Do, 10.12.26	Mo, 25.01.27
1.36.1	Bemusterung	5at	Do, 10.12.26	Mi, 16.12.26
1.36.2	Lieferzeit	20at	Do, 17.12.26	Mo, 18.01.27
1.36.3	Bestandsgebäude	5at	Di, 19.01.27	Mo, 25.01.27
1.37	Los 31 - Baufeinreinigung	5at	Di, 26.01.27	Mo, 01.02.27
1.37.1	Bestandsgebäude	5at	Di, 26.01.27	Mo, 01.02.27
1.38	Abnahmen/Mängelbeseitigung	15at	Di, 02.02.27	Mo, 22.02.27
1.38.1	Abnahme	10at	Di, 02.02.27	Mo, 15.02.27
1.38.2	Mängelbeseitigung	10at	Di, 09.02.27	Mo, 22.02.27



Projektzeitrahmen von Mo, 31.03.25 bis Mo, 29.03.27
Kalender: Sachsen-Anhalt
Druckdatum: 05.03.2025 13:32

Legende: Feiertag; Infotag