Bauzeitenplan

"Umnutzung Bahnhof zum Kult.halt" Neusalza-Spremberg

Vorgang	Start	Ende	Pos	Dauer	Vorgänger	Link Info
Gesamtablauf			1			
Objektplanung			2			
Erstellung Unterlagen und Einreichung			3			
Erteilung Baugenehmigung, Fördermittelbescheid			4			
Erteilung Fördermittelbescheid			5			
Leistungsphase 5- 7			6			nach 3.4.1
Ausfühungsplanung, Erstellung Leistungsverzeichnisse	Mo, 06.01.25	Mi, 09.07.25	7	128at		
Erstellung LV Los 301 Baustelleneinrichtung	Mo, 20.01.25	Do, 30.01.25	8	9at		nach 9
Ausschreibung Los 301 Baustelleneinrichtung	Fr, 31.01.25	Do, 20.02.25	9	15at	8EA;	von 8 , nach 10
Vergabe Los 301 Baustelleneinrichtung	Fr, 21.02.25	Do, 13.03.25	10	15at	9EA;	von 9
Erstellung LV Los 302 Energiezentrale	Di, 18.02.25	Fr, 07.03.25	11	14at		nach 12
Ausschreibung Los 302 Energiezentrale	Mo, 10.03.25	Fr, 28.03.25	12	15at	11EA;	von 11 , nach 13
Vergabe Los 302 Energiezentrale	Mo, 31.03.25	Mi, 16.04.25	13	17kt	12EA;	von 12
Erstellung LV Los 303 Rohbauarbeiten	Mo, 24.03.25	Mi, 16.04.25	14	18at		nach 15
Ausschreibung Los 303 Rohbauarbeiten	Do, 17.04.25	Do, 15.05.25	15	18at	14EA;	von 14 , nach 16
Vergabe Los 303 Rohbauarbeiten	Fr, 16.05.25	Mi, 04.06.25	16	13at	15EA;	von 15
Leistungsphase 8 Objektüberwachung	Mo, 31.03.25	Fr, 18.12.26	17	433at		
Bauablauf	Mo, 31.03.25	Fr, 30.10.26	18	399at		
Baubeginn	Mo, 31.03.25	Mo, 31.03.25	18.1	1at		
Baustelleneinrichtung	Mo, 31.03.25	Fr, 02.05.25	18.2	22at		
Energiezentrale	Mo, 28.04.25	Fr, 25.07.25	18.3	62at		
Erdabeiten	Mo, 28.04.25	Mo, 19.05.25	18.3.1	15at		nach 18.3.2
Rohbauarbeiten	Di, 20.05.25	Mo, 23.06.25	18.3.2	23at	18.3.1EA;	von 18.3.1
Gerüstbauarbeiten	Mo, 05.05.25	Di, 06.05.25	18.3.3	1at		nach 18.3.4
Zimmererarbeiten	Di, 06.05.25	Di, 13.05.25	18.3.4	5at	18.3.3EA;	von 18.3.3 , nach 18.3.5
Dachdeckerarbeiten	Di, 13.05.25	Di, 20.05.25	18.3.5	5at	18.3.4EA;	von 18.3.4
Außentüren	Mo, 19.05.25	Di, 20.05.25	18.3.6	1at		nach 18.3.7
Innenputz	Di, 20.05.25	Mi, 04.06.25	18.3.7	10at	18.3.6EA;	von 18.3.6 , nach 18.3.8
Estricheinbau	Mi, 04.06.25	Do, 12.06.25	18.3.8	5at	18.3.7EA;	von 18.3.7
Außenputz	Fr, 13.06.25	Do, 10.07.25	18.3.9	19at		nach 18.3.10
Sockel	Do, 10.07.25	Fr, 25.07.25	18.3.10	11at 2h	18.3.9EA;	von 18.3.9
Fußbodenbeschichtung	Do, 10.07.25	Do, 17.07.25	18.3.11	5at		
Kopfbau West	Mo, 19.05.25	Fr, 25.09.26	18.4	**342at**		
Abbrucharbeiten EG - DG	Mo, 19.05.25	Fr, 20.06.25	18.4.1	23at		nach 18.4.2
Ausgleich Gewölbekappen im EG	Mo, 23.06.25	Fr, 27.06.25	18.4.2	5at	18.4.1EA;	von 18.4.1 , nach 18.4.3
Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten	Mo, 30.06.25	Di, 29.07.25	18.4.3	22at	18.4.2EA;	von 18.4.2
Schalung und Betonage Decke über EG	Mo, 04.08.25	Fr, 05.09.25	18.4.4	25at		nach 18.4.5
Schalung und Betonage Decke über OG	Mo, 08.09.25	Di, 14.10.25	18.4.5	26at	18.4.4EA;	von 18.4.4 , nach 18.4.6
Abbruch Dachkonstruktion	Mi, 15.10.25	Di, 21.10.25	18.4.6	5at	18.4.5EA;	von 18.4.5 , nach 18.4.7
Schalung und Betonage Ringanker	Mi, 22.10.25	Di, 04.11.25	18.4.7	9at	18.4.6EA;	von 18.4.6 , nach 18.4.8
Montage Dachkonstruktion und Schließen Dach	Mi, 05.11.25	Di, 11.11.25	18.4.8	5at	18.4.7EA;	von 18.4.7 , nach 18.4.9
Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	Mi, 12.11.25	Di, 30.12.25	18.4.9	32at	18.4.8EA;	von 18.4.8 , nach 18.4.11
Einbau Fenster	Mo, 01.12.25	Fr, 05.12.25	18.4.10	5at		
Rohinstallation HLSE	Mi, 31.12.25	Mi, 11.02.26	18.4.11	30at	18.4.9EA;	von 18.4.9
Montage Innentürzargen	Mo, 02.02.26	Fr, 06.02.26	18.4.12	5at		
Innenputzarbeiten	Mo, 09.02.26	Fr, 10.04.26	18.4.13	43at		
Trockenbauarbeiten	Mo, 02.02.26	Fr, 08.05.26	18.4.14	67at		
Verlegung FB-Heizung	Mo, 02.03.26	Fr, 17.04.26	18.4.15	33at		
Estricharbeiten	Mo, 09.03.26	Fr, 24.04.26	18.4.16	33at		
Fliesenarbeiten	Di, 07.04.26	Fr, 29.05.26	18.4.17	36at		
Montage Alutürelemente	Mo, 27.04.26	Do, 30.04.26	18.4.18	4at		
Malerarbeiten	Mo, 04.05.26	Fr, 28.08.26	18.4.19	83at		
Bodenbelagsarbeiten	Mo, 15.06.26	Fr, 21.08.26	18.4.20	50at		
Feininstallation HLSE	Mo, 03.08.26	Fr, 25.09.26	18.4.21	40at		
Kopfbau Ost	Mo, 23.06.25	Fr, 30.10.26	18.5	**344at**		
Abbrucharbeiten EG - DG	Mo, 23.06.25	Do, 24.07.25	18.5.1	24at		nach 18.5.2
Ausgleich Gewölbekappen im EG	Fr, 25.07.25	Mi, 30.07.25	18.5.2	4at	18.5.1EA;	von 18.5.1 , nach 18.5.3
Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten	Do, 31.07.25	Fr, 29.08.25	18.5.3	22at	18.5.2EA;	von 18.5.2 , nach 18.5.4
Aufzugsschacht	Mo, 01.09.25	Fr, 12.12.25	18.5.4	72at	18.5.3EA;	von 18.5.3
Schalung und Betonage Decke über EG	Mo, 29.09.25	Di, 04.11.25	18.5.5	25at		
Schalung und Betonage Decke über OG	Fr, 07.11.25	Mo, 15.12.25	18.5.6	26at		
Abbruch Dachkonstruktion	Di, 16.12.25	Mo, 22.12.25	18.5.7	5at		
Schalung und Betonage Ringanker	Di, 23.12.25	Fr, 09.01.26	18.5.8	11at		
Montage Dachkonstruktion und Schließen Dach	Mo, 12.01.26	Fr, 16.01.26	18.5.9	5at		
Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	Mo, 19.01.26	Di, 03.03.26	18.5.10	32at		
Einbau Fenster	Mo, 26.01.26	Fr, 30.01.26	18.5.11	5at		
Rohinstallation HLSE	Mo, 09.02.26	Fr, 20.03.26	18.5.12	30at		
Montage Innentürzargen	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26	18.5.13	5at		
Innenputzarbeiten	Mo, 16.03.26	Di, 19.05.26	18.5.14	43at		
Trockenbauarbeiten	Mo, 09.03.26	Di, 16.06.26	18.5.15	67at		
Verlegung FB-Heizung	Mi, 08.04.26	Mi, 27.05.26	18.5.16	33at		
Estricharbeiten	Mi, 15.04.26	Mi, 03.06.26	18.5.17	33at		
Fliesenarbeiten	Mi, 13.05.26	Fr, 03.07.26	18.5.18	36at		
Malerarbeiten	Mi, 24.06.26	Fr, 02.10.26	18.5.19	73at		
Bodenbelagsarbeiten	Di, 21.07.26	Fr, 25.09.26	18.5.20	49at		
Feininstallation HLSE	Mo, 07.09.26	Fr, 30.10.26	18.5.21	40at		
Mittelbau	Mo, 21.07.25	Fr, 25.09.26	18.6	**299at**		
Einhausung Funkraum	Mo, 21.07.25	Fr, 25.07.25	18.6.1	5at		nach 18.6.2
Abbrucharbeiten EG - DG	Mo, 28.07.25	Fr, 29.08.25	18.6.2	25at	18.6.1EA;	von 18.6.1 , nach 18.6.3
Austausch salzbel. Mauerwerk+Mauersägearbeiten	Mo, 01.09.25	Fr, 26.09.25	18.6.3	20at	18.6.2EA;	von 18.6.2 , nach 18.6.4
Abbruch Dachkonstruktion	Mo, 29.09.25	Do, 02.10.25	18.6.4	4at	18.6.3EA;	von 18.6.3
Stahlbetonarbeiten (Pfeilervorlagen, Drempel und Ringbalken)	Mo, 06.10.25	Do, 06.11.25	18.6.5	23at		nach 18.6.6
Einbau Empore	Fr, 07.11.25	Fr, 21.11.25	18.6.6	10at	18.6.5EA;	von 18.6.5 , nach 18.6.7
Montage Dachkonstruktion und Schließen Dach	Mo, 24.11.25	Fr, 05.12.25	18.6.7	10at	18.6.6EA;	von 18.6.6
Dachdecker- und Dachklempnerarbeiten	Mo, 08.12.25	Fr, 06.02.26	18.6.8	42at		
Einbau Fenster	Mo, 19.01.26	Fr, 23.01.26	18.6.9	5at		
Rohinstallation HLSE	Mo, 09.02.26	Fr, 20.03.26	18.6.10	30at		
Montage Innentürzargen	Mo, 09.03.26	Fr, 13.03.26	18.6.11	5at		nach 18.6.13
Innenputzarbeiten	Mo, 16.03.26	Fr, 17.04.26	18.6.12	23at		
Trockenbauarbeiten	Mo, 16.03.26	Fr, 12.06.26	18.6.13	60at	18.6.11EA;	von 18.6.11
Verlegung FB-Heizung	Mo, 20.04.26	Do, 30.04.26	18.6.14	9at		nach 18.6.15
Estricharbeiten	Mo, 04.05.26	Fr, 29.05.26	18.6.15	18at	18.6.14EA;	von 18.6.14
Montage mobile Trennwand	Mo, 10.08.26	Fr, 04.09.26	18.6.16	20at		
Fliesenarbeiten	Mo, 01.06.26	Fr, 19.06.26	18.6.17	15at		nach 18.6.18
Malerarbeiten	Mo, 22.06.26	Fr, 21.08.26	18.6.18	45at	18.6.17EA;	von 18.6.17
Bodenbelagsarbeiten	Mo, 27.07.26	Fr, 14.08.26	18.6.19	15at		
Feininstallation HLSE	Di, 25.08.26	Fr, 25.09.26	18.6.20	24at		
Gerüstbauarbeiten	Mo, 27.10.25	Fr, 10.07.26	18.7	175at		
Außenputzarbeiten	Di, 07.04.26	Fr, 21.08.26	18.8	96at		
Außenanlagen	Mo, 24.08.26	Fr, 23.10.26	18.9	45at		
Schließanlage	Mo, 24.08.26	Fr, 09.10.26	18.10	35at		
Baureinigung	Mo, 12.10.26	Fr, 23.10.26	18.11	10at		
Abrechnung Fördermittel	Do, 10.12.26	Do, 10.12.26	19	1at		

Projektzeitrahmen von Mo, 06.01.25 bis Fr, 30.04.27
Kalender: Sachsen (eingebettet)
Druckdatum: 05.03.2025 15:01
Filter:
Bearbeiter: Hauswald

bauplanconcept ingenieure gmbh
Alte Straße 29 a
Neukirch
Tel. +49 35951 3820
Fax +49 35951 38223
e-Mail: info@bauplanconcept.de

erstellt mit ProjectLibre - www.projectlibre.com
Datum: 05.03.2025 15:01