BV: Ersatzneubau "Haus der Sinne" 20 Plätze (Pflegeheim für Demenzkranke)

Bauablaufplanung grob - Feintermine werden zur Bauberatung präzisiert

aufgestellt: IB Manteuffel / Stand 05/225 - vorbehaltlich Eingang Baugenehmigung/ Witterungsverhältnisse

TEIL 1 2025 + 2026

Monat				Juli			Oktober					Nov.				Dez.			Jan.				Febr.				März				April					Mai		
Jahr bzw. KW				28	29	30	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
Gewerk/ Leistung	2025																		###																			
Medien auf Grundstück																																						
Baubeginn																																						
Vermesser																																						
Baustrom + Bauwasser + Beräumung Baufeld																																						
Gründung																																						
Grundleitung d. Sanitärfirma + FU Erder Elektro																																						
Innenhof Gebäude vorb. Außenanlagen																																						
Rohbau incl. Decke																																						
Gerüstbau																																						
Fenster + Außentüren																																						
Sperrung Fußboden/ Bodenplatte																																						
TGA Installation ohne FBH																																						
WDVS Dachüberstand senkr. + waager. + Klinker																																						
Dachdecker Hauptleistungen																																						

TEIL 2 2026

Monat				Juni					Juli				August				Sept.					Oktober				Nov.				Dez.	###							
Jahr 2026 bzw. KW	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51						
Gewerk/ Leistung																																						
Gerüst f. Dachdecker + Dachüberstand																																						
Dachdecker Attika + Blitzschutz Dach																																						
TGA Rohinstallation ohne FBH																																						
RS Türen + T90 Türen Flur																																						
Innenputz																																						
Dämmung + Fußbodenheizung																																						
Heizestrich																																						
Medienzuführung V- Medien ins Gebäude																																						
Anheizen FBH																																						
Fassade																																						
Außenanlagen																																						
Malerarbeiten																																						
Fliesenarbeiten																																						
Bodenbelag																																						
Innentüren + Handläufe																																						
Feininstallation TGA + Blitzschutz Fassade																																						
Beschilderung + Feuerlöscher																																						
Baureinigung																																						
Einrichtung/ Ausstattung																																						
Abnahmen																																						
Nutzung realistisch																																						**01.01.2027**

gez. L. Manteuffel

Ing. Büro für Hochbau Stendal/ 26.05.2025