# Bauablauf Freianlagen Gymnasium LEO Los 506 B

Informelle Angabe zum Formblatt 214

Stand: 07.08.2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| | **Werkplanungen** | Margon-Arena Tribünen | 03.11.25 – 12.12.25 |
| | | Margon-Arena Rampe / Stützmauern mit Handläufen | |
| | | Sitzelemente | |
| | | Sitzauflage für Sitzelemente | |
| | | Blitzschutz | |
| | | Zaun und Tore | |
| | Hochbau / Ausbaugewerke fertig (aus Gesamtterminplan 11.07.2025): Mitte März26 | | 30.01 |
| | Einbau **Lüftungstürme** durch Lüftungsbau (Abstimmung zwischen Lüftung und Galabau): | | 28.11. |
| | Parkplatz als BE-Fläche | Parkplatz als BE-Fläche | |
| **1 TO3** | Parkplatz Bau Teil 1 | vorauss. frühester Beginn | 75 Werktage; 13.02. – 17.11. |
| | LV-Titel 506B.3 | vorauss. spätester Beginn | 12.03. – 15.12. |
| **2 TO3** | Schulhof Ost Teil 1 | vorauss. frühester Beginn | 02.02. – 28.03.; 48 Werktage |
| | LV-Titel 506B 1.3 | vorauss. spätester Beginn | 02.03. – 28.04. |
| **3 TO 5a** | Geh- und Radweg Nord (506B.4) | vorauss. frühester Beginn | 02.02. – 28.03.; 48 Werktage |
| | | vorauss. spätester Beginn | 02.03 – 28.04. |
| **4 TO5b** | Margon Arena (506B.5) | vorauss. frühester Beginn | 09.02.26 – 30.04.; 67 Werktage |
| | Tribünen Mauern | vorauss. spätester Beginn | 02.03. – 22.05. |
| **5 TO3** | Parkplatz Bepflanzung (506B.3) | vorauss. frühester Beginn | Bepflanzung, 33 Werktage; 02.03. – 10.04. |
| | Teil 1 | vorauss. spätester Beginn | 16.03. – 24.04. |
| **6 TO3** | Schulhof Bepflanzung (506B1.7) | vorauss. frühester Beginn | Bepflanzung, 27 Werktage; 23.03. – 24.04. |
| | Teil 1 | vorauss. spätester Beginn | 08.04. – 08.05. |
| **7 TO 5a** | Geh- und Radweg | vorauss. frühester Beginn | |
| | Bepflanzung Nord (506B.4) | vorauss. spätester Beginn | |
| **8 TO3** | Schulhof Ost (506B.1.3) Teil 2 | vorauss. frühester Beginn | 04.05 – 22.06; 42 Werktage |
| | | vorauss. spätester Beginn | 08.06. – 24.07. |
| **9 TO 5a** | Geh- und Radweg Süd (506B.4) | vorauss. frühester Beginn | 04.05. – 22.06.; 42 WT |
| | | vorauss. spätester Beginn | 08.06. – 24.07. |
| **10 TO3** | Schulhof Süd Teil 3 (506B1.1) | vorauss. frühester Beginn | 04.05. – 22.06.; 452 WT |
| | LV-Titel 506B.3 | vorauss. spätester Beginn | 8.6. – 24.07. |
| **11 TO3** | Parkplatz Bau Teil 2 | vorauss. frühester Beginn | 18.05. – 02.07.; 40 Werktage |
| | (506B.3) | vorauss. spätester Beginn | 22.06. – 05.08. |
| **12 TO2** | Sporthalle Bepflanzung | vorauss. frühester Beginn | 11.10.26 – 16.11.26 |
| | Kletterpflanzen | vorauss. spätester Beginn | 25.10.26 – 30.11.26 |
| **13 TO 5a** | Geh- und Radweg | vorauss. frühester Beginn | 11.10.26 – 16.11.26 |
| | Bepflanzung Süd (506B.4) | vorauss. spätester Beginn | 25.10.26 – 30.11.26 |
| **14 TO3** | Parkplatz Bepflanzung (506B.3) | vorauss. frühester Beginn | 11.10.26 – 16.11.26 |
| | Teil 2 | vorauss. spätester Beginn | 25.10.26 – 30.11.26 |
| **Übergabe der Schule an den Nutzer ( = Ferienbeginn 06.07.2026)** | | | 06.07. |
| **Nutzungsbeginn ( = Beginn des neuen Schuljahres 17.08.2026)** | | | 17.08. |

Fristen für Fertigstellungs- und Entwicklungspflege der Pflanzungen sind terminlich nicht dargestellt.

* Werktage (Mo-Sa)