Erweiterungsbau Rettungswache Finsterwalde

von Fliesenlegerfachbetrieb Michael Hoffmann

Gebäudetyp:
Büro- und Verwaltungsgebäude

Baumaßnahme:
Erweiterung

Baustellenadresse:
Kirchhainer Straße 57
03238 Finsterwalde

beteiligt als:
Auftragnehmer

Auftragssumme:
€ 15.500

Ausführungsjahr(e):
2018

Gewerke:
Fliesen/ Platten

Beschreibung der ausgeführten Leistungen

82m² Ausgleich von Bodenflächen
82m² Verlegung von Bodenfliesen 40*80cm
92m² Verlegen von Wandfliesen 15*30cm
Ansetzen von Sockelfliesen
Einbauen von Abschluss-/Bewegungsprofilen
Dauerelastische Verfugung

Verwendete Materialien/Bauteile

Grundierung
Flex- Fliesenkleber
Zementärer Bodenausgleich
Flexfugenmörtel
Silikon Dichtstoff

Beteiligte Unternehmen

Autraggeber / Bauherr	Architekten und Fachplaner	Handwerker und Lieferanten
Eigenbetrieb Rettungsdienst Landkreis Elbe-Elster An der Lanfter 5 04916 Herzberg	nicht angegeben	nicht angegeben