Dr. Borg Planen und Beraten
Ingenieurgesellschaft mbH
LK Mansfeld-Südharz

Ersatzneubau
Schlenzebrücke bei Oeste

	Bauzeit 20.08 - 30.04.2026		*Sep*					*Okt*				*Nov*				*Dez*				*Jan*					*Febr*				*März*					*April*			
	Tätigkeiten	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	Vorbereitungen																																				
1	Herrichten Umleitungsstrecke																																				
2	Verkehrssicherung																																				
3	BE																																				
4	Herrichten Baufeld, Baugrenzen																																				
5	Abfischen, Schutzzaun etc.																																				
6	Suchschachtungen																																				
7	**Bohrpfahlgründung 22.09.-10.10.**																																				
8	Abbruch Überbau																																				
9	Wasserhaltung																																				
10	Baugruben																																				
11	Teilabbruch Unterbauten																																				
12	Schal./Bewehrung Unterbauten																																				
13	**Betonage Unterbauten**																																				
14	**Winterpause 22.12 - 23.01.26**																																				
15	Traggerüst																																				
16	Hinterfüllung																																				
17	Bewehrung Überbau																																				
18	**Betonage Überbau**																																				
19	Abdichtung																																				
20	Kappen																																				
21	**Gussasphalt**																																				
22	Rückbau Traggerüst																																				
24	Böschungs-/ Sohlbefestigung																																				
25	Pflasterung																																				
26	Geländer																																				
27	Oberboden / Rasenansaat																																				
28	**Straßenbau**																																				
	Verkehrsfreigabe 30.04.2026																																				

09.05.2025