Erweiterungsneubau Oberschule Brandis
- Bauablaufplan -

Nr.	Los	Vorgangsname	Dauer	Anfang	Ende
1		Beginntermin - Hauptbaumaßnahme	0 Tage	Mon 03.03.25	Mon 03.03.25
2	301	Baustelleneinrichtung	10 Tage	Mon 03.03.25	Fre 14.03.25
3		Verkehrssicherung	4 Tage	Mon 03.03.25	Don 06.03.25
4		Bauzaun	3 Tage	Fre 07.03.25	Die 11.03.25
5		Stellung Sanitär- und Beratungscontainer	3 Tage	Mit 12.03.25	Fre 14.03.25
6	303	Erweiterte Erd- und Rohbauarbeiten	271 Tage	Fre 28.06.24	Fre 18.07.25
7		*Baubeginn Rohbau Los 303*	0 Tage	Die 22.04.25	Die 22.04.25
8		Baufeldfreimachung Freianlagen	5 Tage	Die 22.04.25	Mon 28.04.25
9		Abbruch und Umverlegung Bestandsleitungen	18 Tage	Die 29.04.25	Fre 23.05.25
10		Erdarbeiten Bauwerksgründung Neubau	23 Tage	Mon 26.05.25	Fre 27.06.25
11		Fluchttreppen	263 Tage	Fre 28.06.24	Die 08.07.25
12		(Verlegung Wärmeleitung vor Südfassade Bestandsschule)	5 Tage	Mon 16.06.25	Fre 20.06.25
13		Herstellung Bankett für Fluchttreppe Süd	5 Tage	Mon 23.06.25	Fre 27.06.25
14		Errichtung temporäre Fluchttreppe (Südfassade)	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
15		Rückbau außenliegende Stahltreppe (Ostgiebel)	2 Tage	Mon 07.07.25	Die 08.07.25
16		Montage außenliegende Stahltreppe (Südfassade)	10 Tage	Fre 28.06.24	Don 11.07.24
17		Umbau Fensterelemente Bestand EG Nord + OG Süd	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
18		Rückbau Fenster	2 Tage	Mon 30.06.25	Die 01.07.25
19		Montage Fensterelemente	2 Tage	Mit 02.07.25	Don 03.07.25
20		Anarbeitung Laibungen und Bodenanschlüsse	1 Tag	Fre 04.07.25	Fre 04.07.25
21		Umbau Fensterelement Bestand EG Süd	10 Tage	Mon 07.07.25	Fre 18.07.25
22		Rückbau Fenster EG Süd	2 Tage	Mon 07.07.25	Mit 09.07.25
23		Brüstung zurückschneiden + beiarbeiten EG Süd	3 Tage	Mit 09.07.25	Mon 14.07.25
24		Montage Türelement EG Süd	5 Tage	Mon 14.07.25	Fre 18.07.25
25		Baumaßnahmen Bestandsgebäude EG INNEN	25 Tage	Mon 30.06.25	Fre 01.08.25
44	304 N	Gerüstbau Neubau	182 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.05.26
45		GB Aufbau	65 Tage	Mon 04.08.25	Die 04.11.25
46		GB EG Fassade	5 Tage	Mon 04.08.25	Fre 08.08.25
47		GB 1.OG Fassade	5 Tage	Mon 08.09.25	Fre 12.09.25
48		GB 2.OG Fassade	5 Tage	Die 28.10.25	Die 04.11.25
49		GB EG-1.OG Fassade Süd-Ost Bestandsgebäude	5 Tage	Mon 06.10.25	Fre 10.10.25
50		GB Abbau	62 Tage	Don 12.02.26	Fre 08.05.26
51		GB Fassade Giebel West BA 1	2 Tage	Don 12.02.26	Fre 13.02.26
52		GB Fassade Nord + Giebel Ost	5 Tage	Mon 20.04.26	Fre 24.04.26
53		GB Fassade Süd	5 Tage	Mon 04.05.26	Fre 08.05.26
54	304 - B	Gerüstbau Bestandsgebäude	45 Tage	Mon 29.06.26	Fre 28.08.26
55		Aufbau Fassade Nord + Süd	5 Tage	Mon 29.06.26	Fre 03.07.26
56		Rückbau Fassade Nord + Süd	5 Tage	Mon 24.08.26	Fre 28.08.26
57	303	Rohbauarbeiten - Neubau	125 Tage	Mon 30.06.25	Mit 14.01.26
58		Verlegung Grundleitungen Neubau	5 Tage	Mon 30.06.25	Fre 04.07.25
59		Bodenplatte mit Streifenfundamenten	15 Tage	Mon 07.07.25	Fre 25.07.25
60		Wände EG	20 Tage	Mon 28.07.25	Fre 22.08.25
61		Decke über EG	15 Tage	Mon 25.08.25	Fre 12.09.25
62		Wände 1.OG	20 Tage	Mon 15.09.25	Mon 13.10.25
63		Decke über 1.OG	15 Tage	Die 14.10.25	Die 04.11.25
64		Wände 2.OG	20 Tage	Mit 05.11.25	Mit 03.12.25
65		Decke über 2.OG mit Attika	15 Tage	Don 04.12.25	Mit 14.01.26
66	305-1	Dachabdichtungs- und Klempnerarbeiten Hauptdach	35 Tage	Don 15.01.26	Mit 04.03.26
72	305-2	Dachdämmung / Dachabdichtung Zwischenbau	7 Tage	Mon 16.02.26	Die 24.02.26
73		Verlegung Dampfsperre Zwischenbau	2 Tage	Mon 16.02.26	Die 17.02.26
74		Unterkonstruktion für Attikaabdeckung montieren	1 Tag	Mit 18.02.26	Mit 18.02.26
75		Montage Haltestangen Absturzsicherung	1 Tag	Mit 18.02.26	Mit 18.02.26
76		Verlegung PUR / PIR-Dämmung	2 Tage	Don 19.02.26	Fre 20.02.26
77		Dachabdichtung	2 Tage	Mon 23.02.26	Die 24.02.26
78	305-3	Dachbegrünung und Sichtschutzelemente	129 Tage	Die 03.02.26	Fre 31.07.26
79		Dachbegrünung Hauptdach	20 Tage	Die 03.02.26	Mon 02.03.26
80		Dachbegrünung Zwischenbau	10 Tage	Die 03.03.26	Mon 16.03.26
81	305-4	Erneuerung Dachabdichtung, Dachkuppel, Gründach Bestandsgebäude Gesamtleistung	25 Tage	Mon 29.06.26	Fre 31.07.26
82	306	Montage ALU-Fenster- und Türelemente	30 Tage	Don 11.12.25	Mit 11.02.26
83		Montage EG	10 Tage	Don 11.12.25	Mit 14.01.26
84		Montage 1.OG	10 Tage	Don 15.01.26	Mit 28.01.26
85		Montage 2.OG	10 Tage	Don 29.01.26	Mit 11.02.26
86	307	WDVS Teil 1/2	60 Tage	Don 29.01.26	Mit 22.04.26
87		Fassade Giebel West - Oberflächenfertig	10 Tage	Don 29.01.26	Mit 11.02.26
88		Fassade Nord + Ost ohne Oberputz	30 Tage	Don 12.02.26	Mit 25.03.26
89		Fassade Süd ohne Oberputz	20 Tage	Don 26.03.26	Mit 22.04.26
90	307	WDVS Teil 2/2 Verblendklinker, Oberputz und Endanstrich	25 Tage	Mon 30.03.26	Fre 01.05.26
91		Fassade Nord + Ost	15 Tage	Mon 30.03.26	Fre 17.04.26
92		Fassade Süd	10 Tage	Mon 20.04.26	Fre 01.05.26
93	308	Trockenbauarbeiten (Bestand und Neubau)	120 Tage	Don 15.01.26	Mit 01.07.26
94		Erdgeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Don 15.01.26	Mit 28.01.26
95		1.Obergeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Don 29.01.26	Mit 11.02.26
96		2.Obergeschoss Teil 1 Wände	10 Tage	Don 12.02.26	Mit 25.02.26
97		Erdgeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Don 05.02.26	Mit 18.02.26
98		1.Obergeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Don 26.02.26	Mit 11.03.26
99		2.Obergeschoss Teil 2 Wände	10 Tage	Don 19.03.26	Mit 01.04.26
100		Erdgeschoss Unterhangdecken	10 Tage	Don 09.04.26	Mit 22.04.26
101		1.Obergeschoss Teil 2 Unterhangdecken	10 Tage	Don 23.04.26	Mit 06.05.26
102		2.Obergeschoss Teil 2 Unterhangdecken	10 Tage	Don 07.05.26	Mit 20.05.26
103		2.Obergeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Don 21.05.26	Mit 03.06.26
104		1.Obergeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Don 04.06.26	Mit 17.06.26
105		Erdgeschoss Wände+Decken finish	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26
106	309	Estricharbeiten	25 Tage	Don 05.03.26	Mit 08.04.26
107		Erdgeschoss	5 Tage	Don 05.03.26	Mit 11.03.26
108		1.Obergeschoss	5 Tage	Don 19.03.26	Mit 25.03.26
109		2.Obergeschoss	5 Tage	Don 02.04.26	Mit 08.04.26
110	310	Metallbau- und Schlosserarbeiten	20 Tage	Don 09.04.26	Mit 06.05.26
111	311	Malerarbeiten	45 Tage	Don 04.06.26	Mit 05.08.26
112		2.Obergeschoss	15 Tage	Don 04.06.26	Mit 24.06.26
113		1.Obergeschoss	15 Tage	Don 25.06.26	Mit 15.07.26
114		Erdgeschoss	15 Tage	Don 16.07.26	Mit 05.08.26
115	312	Fliesenarbeiten	30 Tage	Don 04.06.26	Mit 15.07.26
116		2.Obergeschoss	10 Tage	Don 04.06.26	Mit 17.06.26
117		1.Obergeschoss	10 Tage	Don 18.06.26	Mit 01.07.26
118		Erdgeschoss	10 Tage	Don 02.07.26	Mit 15.07.26
119	313	Bodenbelagsarbeiten	45 Tage	Don 25.06.26	Mit 26.08.26
120		2.Obergeschoss	15 Tage	Don 25.06.26	Mit 15.07.26
121		1.Obergeschoss	15 Tage	Don 16.07.26	Mit 05.08.26
122		Erdgeschoss	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26
123	314	Tischlerarbeiten Innenausbau	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
124		2.Obergeschoss	5 Tage	Don 27.08.26	Mit 02.09.26
125		1.Obergeschoss	5 Tage	Don 03.09.26	Mit 09.09.26
126		Erdgeschoss	5 Tage	Don 10.09.26	Mit 16.09.26
127	315	Schließanlage	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
128	316	Blower-Door-Test	5 Tage	Don 17.09.26	Mit 23.09.26
129	317	Baureinigung	10 Tage	Don 01.10.26	Mit 14.10.26
130	403-406	Haustechnik Rohinstallation	157 Tage	Don 15.01.26	Fre 21.08.26
131		Erdgeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Don 15.01.26	Mit 04.02.26
132		1.Obergeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Don 05.02.26	Mit 25.02.26
133		2.Obergeschoss Teil 1 - Fertig für Wandverschluss	15 Tage	Don 26.02.26	Mit 18.03.26
134		Erdgeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Don 19.02.26	Mit 04.03.26
135		1.Obergeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Don 05.03.26	Mit 18.03.26
136		2.Obergeschoss Teil 2 - Estrichfertig	10 Tage	Don 19.03.26	Mit 01.04.26
137		Hauptdach: Lieferung / Montage Lüftungsanlagen	16 Tage	Don 05.03.26	Don 26.03.26
138		Bestanddsdach: Errichtung PV-Anlage	15 Tage	Mon 03.08.26	Fre 21.08.26
139	403-406	Haustechnik Endmontage	45 Tage	Don 16.07.26	Mit 16.09.26
140		2.Obergeschoss	15 Tage	Don 16.07.26	Mit 05.08.26
141		1.Obergeschoss	15 Tage	Don 06.08.26	Mit 26.08.26
142		Erdgeschoss	15 Tage	Don 27.08.26	Mit 16.09.26
143	407	Aufzugsanlagen	20 Tage	Don 05.02.26	Don 05.03.26
144	408	Küchentechnik	15 Tage	Don 17.09.26	Mit 07.10.26
145	409	Feuerlöschanlagen	5 Tage	Don 08.10.26	Mit 14.10.26
146	500	Freianlagen	40 Tage	Mon 31.08.26	Fre 23.10.26
147	600	Ausstattung / Möbelierung	15 Tage	Don 24.09.26	Mit 14.10.26



Projekt : L230502
Erweiterung OS Brandis
Planstand : Don 22.05.25 - INDEX B

Vorgang | Unterbrechung | Meilenstein | Sammelvorgang | Projektsammelvorgang | Inaktiver Vorgang | Inaktiver Meilenstein | Inaktiver Sammelvorgang | Manueller Vorgang | Nur Dauer | Manueller Sammelrollup | Manueller Sammelvorgang | Nur Anfang | Nur Ende | Externe Vorgänge | Externer Meilenstein | Stichtag | In Arbeit | Manueller Fortschritt